



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM - JD. NILTON TORRES

ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$ COM BDI	ANUAL												SALDO
			1ª Medição fev/23	2ª Medição mar/23	3ª Medição abr/23	4ª Medição		5ª Medição jul/23	6ª Medição ago/23	6ª Medição Requalificada ago/23					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.226,16	R\$ 5.627,02 8,13%	R\$ 29.771,79 43,01%		maí/23	jun/23	R\$ 6.600,33 9,53%	R\$ 1.693,94 2,45%	R\$ 1.693,94 2,45%		R\$ 1.693,94 2,45%	R\$ 25.533,09		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 18.323,28		R\$ 1.829,89 9,99%		R\$ 6.107,76 33,33%		R\$ 3.563,11 19,45%	R\$ 4.992,62 27,25%			R\$ 4.992,62 27,25%	R\$ 0,00		
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 54.251,28		R\$ 865,11 1,59%		R\$ 53.386,16 98,41%							R\$ 0,00		
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	R\$ 513.295,46		R\$ 697,63 0,14%		R\$ 10.930,95 2,13%		R\$ 94.235,98 18,36%	R\$ 27.044,58 54,47%			R\$ 27.044,58 54,47%	R\$ 228.575,61		
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 49.652,77						R\$ 8.664,86 17,45%	R\$ 667,88 6,14%			R\$ 667,88 6,14%	R\$ 13.943,33		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.876,94						R\$ 216,44 1,99%				R\$ 216,44 1,99%	R\$ 2.266,36		
	TOTAL MENSAL	R\$ 79,16%													
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 715.625,89	R\$ 5.738,65	R\$ 39.559,73	R\$ 52.536,99	R\$ 295.605,51	R\$ 410.908,49	R\$ 445.307,51	R\$ 443.436,80	R\$ 270.318,39	R\$ 1.870,71	R\$ 272.189,09			
			DIFERENÇAS DE BDI IDENTIFICADA NA MEMÓRIA DE VALOR												
			VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO APLICADO DIFERENÇA												

FABIO MOREIRA

Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821

PILAO:17806821821

Dados: 2023.08.25 14:21:48 -03'00'

Daniel Gomes Duca
Daniel Gomes Duca
Eng° CNI CREA 5070987121
CAD1 - UEP