

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Desenvolve Sorocaba	
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JD. STA ROSALIA VL. ADELIA VL. JULIANA JD. MAGNOLIAS - JD. STO AGOSTINHO E VL SAÚDE/VL.S.BENTO	
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.	
Processo Adm. Nº:	CPL 334/2021	
Contrato No.:	593-2022	
Empresa Contratada:	CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA	
Data assinatura do contrato:	23/01/2023	
Data assinatura da OIS:	24/01/2023	
Prazo Inicial:	12 Meses	Término Inicial: 24/01/2024
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:
Valor sem BDI	R\$2.079.267,83	(Base Abril/2021)
Valor Aditado		
BDI (28,29%)	R\$ 588.224,87	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$2.667.492,70	
Fonte de Recursos:	NDB	
Localização:	JD. STA ROSALIA VL. ADELIA VL. JULIANA JD. MAGNOLIAS - JD. STO AGOSTINHO E VL SAÚDE/VL.S.BENTO	
Endereço do Canteiro da Obra:		Visão Geral
Área de Intervenção:		
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável	Eng. Wander Pacheco	
Gerenciamento Social:		
Projetista:		

STATUS

RUAA	BAIRRO	EXTENSÃO	RECAPEAMENTO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua Angelo Elias	Jd Sta Rosalia	1068,91	100,00%			90%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape com início 10/02
Rua Lauro Miguel	VI Adelia	213,90	100,00%			90%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Avenida Doutor Thomaz Cortez	VI Juliana	743,54	100,00%			90%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Cesarpino Pires dos Santos	Jd Magnolias	222,33	100,00%			90%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho restante com necessidade de tratamento profundo - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua José Rodrigues Filho	Jd Magnolias	154,97	100,00%			90%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Matheus Haddad	Jd Magnolias	185,83	90,00%			90%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho restante com necessidade de tratamento profundo - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Augusto Vermelho Marques	Jd Sto Agostinho	271,08	0,00%				ANOTAÇÕES: Drenagem em análise de finalidade para eventuais melhorias
Rua dos Andradas	VI Saude/VI S Bento	296,04	100,00%			90%	
Rua João de Camargo	VI Saude/VI S Bento	388,22	100,00%			90%	
Rua Professor Ovidio de Campos	VI Saude/VI S Bento	247,82	100,00%			90%	
		3792,64					

FOTOS
