

**DADOS CONTRATUAIS**

<b>Programa:</b>	<b>Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Desenvolve Sorocaba</b>	
<b>Escopo Contratual:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JD. STA ROSALIA VL. ADELIA VL. JULIANA JD. MAGNOLIAS - JD. STO AGOSTINHO E VL SAÚDE/VL.S.BENTO	
<b>Principais Intervenções:</b>	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.	
<b>Processo Adm. Nº:</b>	<b>CPL 334/2021</b>	
<b>Contrato No.:</b>	<b>593-2022</b>	
<b>Empresa Contratada:</b>	<b>CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA</b>	
<b>Data assinatura do contrato:</b>	23/01/2023	
<b>Data assinatura da OIS:</b>	24/01/2023	
<b>Prazo Inicial:</b>	12 Meses	Término Inicial: 24/01/2024
<b>Prazo Aditado:</b>	00 Meses	Novo término:
<b>Valor sem BDI</b>	R\$2.079.267,83	(Base Abril/2021)
<b>Valor Aditado</b>		
<b>BDI (28,29%)</b>	R\$ 588.224,87	
<b>Valor Contratual Inicial com BDI:</b>	R\$2.667.492,70	
<b>Fonte de Recursos:</b>	NDB	
<b>Localização:</b>	JD. STA ROSALIA VL. ADELIA VL. JULIANA JD. MAGNOLIAS - JD. STO AGOSTINHO E VL SAÚDE/VL.S.BENTO	
<b>Endereço do Canteiro da Obra:</b>		Visão Geral
<b>Área de Intervenção:</b>		
<b>Gerenciamento de Obras:</b>	PMS	
<b>Fiscal Responsável</b>	Eng. Wander Pacheco	
<b>Gerenciamento Social:</b>		
<b>Projetista:</b>		

**STATUS**

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	RECAPEAMENTO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua Angelo Elias	Jd Sta Rosalia	1068,91	100,00%	100,00%	100%		Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape com início 10/02
Rua Lauro Miguel	VI Adelia	213,90	100,00%	100,00%	100%		Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Avenida Doutor Thomaz Cortez	VI Juliana	743,54	100,00%	100,00%	100%		Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Cesarpino Pires dos Santos	Jd Magnolias	222,33	90,00%	100,00%	90%	12%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho restante com necessidade de tratamento profundo - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua José Rodrigues Filho	Jd Magnolias	154,97	100,00%	100,00%	100%	12%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB / Plantio de mudas.
Rua Matheus Haddad	Jd Magnolias	185,83	90,00%	100,00%	90%	12%	Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho restante com necessidade de tratamento profundo - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Augusto Vermelho Marques	Jd Sto Agostinho	271,08	0,00%	100,00%			ANOTAÇÕES: Drenagem em análise de finalidade para eventuais melhorias
Rua dos Andradas	VI Saude/VI S Bento	296,04	100,00%	100,00%	90%		
Rua João de Camargo	VI Saude/VI S Bento	388,22	100,00%	100,00%	90%		
Rua Professor Ovidio de Campos	VI Saude/VI S Bento	247,82	100,00%	100,00%	90%		
		<b>3792,64</b>					

**FOTOS**
