

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA
 CNPJ: 06.080.227/0001-70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

OBRA: SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DOS SETORES 1 E

LOCAL: SOROCABA-SP

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	VALOR COM BDI
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 2.599,68	R\$ 2.599,68	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 3.335,13
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.0	REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.948.525,70	R\$ 247.156,75	R\$ 1.040.286,41	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 37.036,02	R\$ 37.036,02	R\$ 137.462,69	R\$ 14.859,64	R\$ 34.672,48	R\$ 133.338,56	R\$ 133.338,56	R\$ 133.338,56	R\$ 2.499.763,62
		100%	12,68%	53,39%	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	7,05%	0,76%	1,78%	6,84%	6,84%	6,84%	
3.0	DRENAGEM	R\$ 25.305,87	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 502,82	R\$ 1.173,24	R\$ 7.876,60	R\$ 7.876,60	R\$ 7.876,60	R\$ 32.464,90
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	4,64%	31,13%	31,13%	31,13%	
4.0	SARJETÃO	R\$ 22.593,92	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.173,23	R\$ 5.070,87	R\$ 5.116,60	R\$ 5.116,60	R\$ 5.116,60	R\$ 28.985,73
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,62%	22,44%	22,65%	22,65%	22,65%	
5.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R\$ 81.537,40	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 81.530,28	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,01%	R\$ 104.604,33
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS	R\$ 98.308,67	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 21.034,74	R\$ 49.081,06	R\$ 9.397,63	R\$ 9.397,63	R\$ 9.397,63	R\$ 126.120,20
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,40%	49,93%	9,56%	9,56%	9,56%	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 67.605,24	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 8.642,24	R\$ 20.165,22	R\$ 12.932,59	R\$ 12.932,59	R\$ 12.932,59	R\$ 86.730,76
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,78%	29,83%	19,13%	19,13%	19,13%	
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 249.756,43	R\$ 1.040.286,41	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 81.530,28	R\$ 37.036,02	R\$ 37.036,02	R\$ 137.462,69	R\$ 47.212,66	R\$ 110.162,87	R\$ 168.661,99	R\$ 168.661,99	R\$ 168.661,11	R\$ 2.246.476,47
BDI (28,29%)		R\$ 70.656,10	R\$ 294.297,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.064,92	R\$ 10.477,49	R\$ 10.477,49	R\$ 38.888,19	R\$ 13.356,46	R\$ 31.165,08	R\$ 47.714,48	R\$ 47.714,48	R\$ 47.716,49	R\$ 635.528,19
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 320.412,53	R\$ 1.334.583,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.595,20	R\$ 47.513,51	R\$ 47.513,51	R\$ 176.350,88	R\$ 60.569,12	R\$ 141.327,95	R\$ 216.376,46	R\$ 216.376,46	R\$ 216.385,60	R\$ 2.882.004,66
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 320.412,53	R\$ 1.654.995,97	R\$ 1.654.995,97	R\$ 1.654.995,97	R\$ 1.759.591,17	R\$ 1.807.104,68	R\$ 1.854.618,19	R\$ 2.030.969,07	R\$ 2.091.538,19	R\$ 2.232.866,14	R\$ 2.449.242,60	R\$ 2.665.619,06	R\$ 2.882.004,66	