






















DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	01/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	484
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	90
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	3
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação primeira malha laje inferior vão 6 (P7/P6)			
Montagem cimbramento vão 5 (P6/P5)			
Concretagem guarda roda lado direito vão 2 (P2/P3)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	02/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	485
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	3
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	03/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	486
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	04/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	487
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	15	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		89	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		11	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação cimbramento vão 5 (P6/P5)			
Montagem formas do guarda roda lado direito vão 2 (P2/P3)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	05/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	488
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	15	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	7
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem laje inferior vão 6 (P7/P6)			
Montagem base para laje inferior vão 5 (P6/P5)			
Concretagem guarda roda lado esquerdo vão 3 (P3/P4)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	06/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	489
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	15	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem forma para concretagem das vigas do vão 6 (P7/P6)			
Compactação rampa de acesso muro EF.			
Armação das vigas vão 6 (P7/P6)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	07/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	490
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	15	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação primeira laje do vão 6 (P7/P6)			
Montagem cimbramento vão 4 (P5/P4)			
Montagem do muro GH.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	08/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	491
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	89
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem vigas e travessinas do vão 6 (P7/P6)			
Armação das vigas e travessinas do vão 6 (p7/P6)			
Concretagem guarda roda vão 3 (P2/P3)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	09/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	492
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	14	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	26		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	87
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	/
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem cimbramento vão 4 (P5/P6)			
Montagem cimbramento para laje superior vão 7 (P8/P7)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	10/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	493
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	11/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Segnda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	494
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	19	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação das vigas e travessinas vão 6 (P7/P6)			
Armação cimbramento vão 5 (P6/P5)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	12/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	495
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	19	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	2
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem cimbramento vão 4 (P5/P4)			
Concretagem laje inferior vão 6 (P7/P6)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	13/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	496
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	1
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	18	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem vigas vão 6 (P7/P6)			
Montagem da base vão 5 (P6/P5)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	14/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	497
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	1
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	18	Caminhão pipa	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem da base para montagem do cimbramento			
Montagem da base para laje superior vão 7 (P8/P7)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	15/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	498
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia. Feriado			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	16/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	499
fluiq			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	17/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	500
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agricola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	18/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	501
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	1
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agricola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	8		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite ok	Noite	Noite	0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem cimbramento para laje superior vão 7 (P8/P7)			
Montagem cimbramento para laje superior vão 6 (P7/P6)			
Desforma das vigas e travessinas vão 7 (P7/P6)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	19/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	502
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	1
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	8		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	89
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem cimbramento para laje superior vão 6 (P7/P6)			
Armação da ferragem de aproximação			
Escavação para alargamento da Av. Ulysses Guimarães para acesso ao viaduto.			
Concretagem da laje de aproximação P8.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	20/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	503
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	1
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	89
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem cimbramento lateral direita vão 7 (P8/P7)			
Armação da laje de aproximação rampa de acesso P8.			
Demolição da calçada para alargamento do acesso ao viaduto na Av. Ulysses Guimarães sentido centro.			
Concretagem das vigas e laje vão 6 (P6/P5)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	21/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	504
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia. Feriado.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	22/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	505
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Não houve atividades nesse dia. Feriado.			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	23/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	506
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	24/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	507
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	25/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	508
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	1
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	17	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	3	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	8		
Servente	26		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			91
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			9
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem da base para laje superior lado esquerdo do viaduto vão 6 (P7/P6)			
Armação da laje superior vão 7 (P8/P7)			
Protensão do cabo 01 das vigas 01, 02 e 03.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	26/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	509
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	0
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	3	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	8		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			88
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			8
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Protensão dos cabos 02 e 03 das vigas 01, 02 e 03.			
Armação da laje superior vão 7 (P8/P7)			
Montagem da base para laje superior lateral direita, vão 6 (P7/P6)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	27/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	510
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	0
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	3	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	26		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	90
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	8
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Protensão do cabo 04 das vigas 01, 02 e 03.			
Desmontagem do guarda corpo vão 1 (P1/P2)			
Desmontagem do beiral da laje superior vão 1 (P1/P2)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	28/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	511
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	0
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	8
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Protensão do cabo 05 das vigas 01, 02 e 03.			
Desmontagem do guarda corpo vão 2 (P2/P3)			
Desmontagem do beiral da laje superior vão 2 (P2/P3)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	29/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	512
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	15	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	8		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			84
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			8
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem guarda roda lado esquerdo, vão 3 (P3/P4)			
Desmontagem do guarda corpo vão 2 (P2/P3)			
Desmontagem do beiral da laje superior vão 2 (P2/P3)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	30/04/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	513
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			0
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			