






















DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	01/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	576
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	13	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem do guarda roda viaduto P08.			
Aplicação de BGS rampa P01			
Desforma de cimbramento para devolução ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	02/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	577
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	13	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Desforma de cimbramento para devolução ULMA.			
Organização e limpeza na obra.			
Carregamento de material para devolução ULMA.			
Remoção do cimbramento do vão 4.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	03/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	578
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retrosavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	0		
Operador de retrosavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã OK	Manhã	Manhã	
Tarde OK	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	04/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	579
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	13	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		86	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		10	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem de forma para concretagem do guarda roda central do viaduto.			
Remoção do cimbramento do vão 4.			
Abertura de caixa para execução da rampa do P8.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	05/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	580
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	13	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retros cavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem do piso do vão 2 entre P02 e P03.			
Plantio de grama do lado direito do viaduto			
Compactação da camada do solo da rampa do P08.			
Desmontagem do cimbramento para devolução ULMA.			
Fechmento e sinalização da Avenida Ulysses Guimarães sentido bairro.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	06/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	581
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	13	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retros cavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Compactação da camada do solo da rampa do P08.			
Acabamento do muro de arrimo para suporte do talude.			
Desmontagem do cimbramento para devolução ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	07/07/2022	
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira	
		NÚMERO DO DIÁRIO:	582	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1	
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1	
Armador	13	Caminhão carroceria	1	
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1	
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1	
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0	
Engenheiro	2	Carreta	1	
Encarregado de armação	1	Coletivo	1	
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0	
Encarregado de obras	0	Gerador	1	
Estagiária	1	Motoniveladora	0	
Gredista	0	Pá carregadeira	0	
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1	
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1	
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0	
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0	
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0	
Operador de Máquinas	1			
Operador de retroscavadeira	1			
Operador de rolo	0			
Pedreiro	10			
Servente	25			
Soldador	1			
Técnico de segurança	1			
Topógrafo	1			
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86	
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS				
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)	
Manhã	ok	Manhã	0	
Tarde	ok	Tarde		
Noite	Noite	Noite		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Compactação de BGS, rampa de acesso do P08.				
Concretagem de guia e sarjeta com maquininha extruzada, rampa do P08.				
Desforma do guarda roda central.				
Desmontagem do cimbramento para devolução ULMA.				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 José Osvaldo - Engº responsável				





DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	08/07/2022	
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira	
		NÚMERO DO DIÁRIO:	583	
fluig				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1	
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1	
Armador	13	Caminhão carroceria	1	
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1	
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1	
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0	
Engenheiro	2	Carreta	1	
Encarregado de armação	1	Coletivo	1	
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0	
Encarregado de obras	0	Gerador	1	
Estagiária	1	Motoniveladora	0	
Gredista	0	Pá carregadeira	0	
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1	
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1	
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0	
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0	
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0	
Operador de Máquinas	1			
Operador de retroscavadeira	1			
Operador de rolo	0			
Pedreiro	10			
Servente	25			
Soldador	1			
Técnico de segurança	1			
Topógrafo	1			
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86	
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS				
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)	
Manhã	ok	Manhã	0	
Tarde	ok	Tarde		
Noite	Noite	Noite		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nivelamento do terreno para plantio de grama entre P02 e P03.				
Imprimação na rampa do P01 e P08 para aplicação de BINDER.				
Desmontagem do cimbramento para devolução ULMA.				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 José Osvaldo - Engº responsável				




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	09/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	584
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife		Caminhão betoneira	
Apontador de obras		Caminhão caçamba	
Armador		Caminhão carroceria	
Auxiliar Administrativo		Caminhão comboio	
Auxiliar de topografia		Caminhão munk	
Carpinteiro		Caminhão pipa	
Engenheiro		Carreta	
Encarregado de armação		Coletivo	
Encarregado de carpintaria		Escavadeira hidráulica	
Encarregado de obras		Gerador	
Estagiária		Motoniveladora	
Gredista		Pá carregadeira	
Laboratorista		Retroscavadeira	
Mecânico de manutenção		Rolo pé de carneiro	
Mestre de Obras		Rolo chapa/chapa	
Motorista		Rolo pneu/chapa	
Operador de escavadeira hidráulica		Trator agrícola	
Operador de motoniveladora		Trator esteira D6	
Operador de Máquinas			
Operador de retroscavadeira			
Operador de rolo			
Pedreiro			
Servente			
Soldador			
Técnico de segurança			
Topógrafo			
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	10/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	585
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	11/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	586
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	13	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	1	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Acabamento do guarda roda lado direito do viaduto.			
Imprimação da rampa do P08.			
Aplicação de BINDER faixa 02 lado direito do viaduto.			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	12/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	587
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	87
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Aplicação de BINDER faixa 02.			
Demolição para acabamento do talude no canteiro de obras			
Armação da ferragem para concretagem de guarda roda.			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			





DIÁRIO DE OBRAS					
 		DATA:		13/07/2022	
		DIA DA SEMANA:		Quarta-feira	
		NÚMERO DO DIÁRIO:		588	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU					
MÃO-DE-OBRA			EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1		
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1		
Armador	12	Caminhão carroceria	1		
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1		
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1		
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0		
Engenheiro	2	Carreta	1		
Encarregado de armação	1	Coletivo	1		
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0		
Encarregado de obras	0	Gerador	1		
Estagiária	1	Motoniveladora	0		
Gredista	0	Pá carregadeira	0		
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1		
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1		
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0		
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0		
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0		
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0		
Operador de Máquinas	1				
Operador de retroscavadeira	1				
Operador de rolo	1				
Pedreiro	10				
Servente	25				
Soldador	1				
Técnico de segurança	1				
Topógrafo	1				
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		
			87		
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		
			10		
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)		
Manhã ok	Manhã	Manhã	0		
Tarde ok	Tarde	Tarde			
Noite	Noite	Noite			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Desforma do guarda roda central					
Concretagem guarda roda central					
Aplicação de BINDER faixa 02.					
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO					
Eng. Responsável			Fiscalização		
 José Osvaldo - Engº responsável					
DIÁRIO DE OBRAS					
 		DATA:		14/07/2022	
		DIA DA SEMANA:		Quinta-feira	
		NÚMERO DO DIÁRIO:		589	
fluiq					
MÃO-DE-OBRA			EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1		
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1		
Armador	12	Caminhão carroceria	1		
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1		
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1		
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0		
Engenheiro	2	Carreta	1		
Encarregado de armação	1	Coletivo	1		
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0		
Encarregado de obras	0	Gerador	1		
Estagiária	1	Motoniveladora	0		
Gredista	0	Pá carregadeira	0		
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1		
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1		
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0		
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0		
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0		
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0		
Operador de Máquinas	1				
Operador de retroscavadeira	1				
Operador de rolo	1				
Pedreiro	10				
Servente	25				
Soldador	1				
Técnico de segurança	1				
Topógrafo	1				
			TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		
			87		
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		
			10		
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)		
Manhã ok	Manhã	Manhã	0		
Tarde ok	Tarde	Tarde			
Noite	Noite	Noite			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Aplicação de BINDER faixa 02					
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA					
Desforma do guarda roda central.					
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO					
Eng. Responsável			Fiscalização		
 José Osvaldo - Engº responsável					




DIÁRIO DE OBRAS			
		DATA:	15/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	590
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscapeadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	87
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem de calçada próximo ao canteiro de obras			
Aplicação de BINDER faixa 02.			
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
		DATA:	16/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	591
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscapeadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
Equipe da massa	13		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	100
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Aplicação de BINDER faixa 02.			
Imprimação para aplicação de BINDER			
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA			
Concretagem de guarda roda.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		17/07/2022
	DIA DA SEMANA:		Domingo
	NÚMERO DO DIÁRIO:		592
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		18/07/2022
	DIA DA SEMANA:		Segunda-feira
	NÚMERO DO DIÁRIO:		593
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
Equipe da massa	13		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		100	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		10	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	ok Manhã	Manhã	0
Tarde	ok Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Aplicação de BINDER faixa 02.			
Demolição próximo ao canteiro de obras.			
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	19/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	594
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
Equipe da massa	13		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	100
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Imprimação para aplicação de BINDER.			
Aplicação de BINDER faixa 02.			
Demolição com escavadeira hidráulica no canteiro de obra.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	20/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	595
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
Equipe da massa	13		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	100
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem de guia e sarjeta com maquininha extrusadora.			
Armação de ferragem para acabamento do guarda roda.			
Aplicação de BINDER.			
Carregamento de cimbramento para devolução da ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
		DATA:	21/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	596
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
Equipe da massa	13		
		TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA	100
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem de calçada.			
Concretagem de guia e sarjeta com maquininha extrusora			
Aplicação de BINDER.			
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
		DATA:	22/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	597
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
Equipe da massa	13		
		TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA	100
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Nivelamento e compactação do solo para execução de calçada.			
Concretagem de calçada.			
Aplicação de BINDER nas laterais do viaduto.			
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	25/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	600
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	85
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Plantação de grama ao lado do viaduto.			
Concretagem para suporte e fixação de guia e sarjeta.			
Carregamento de cimbramento para devolução ULMA.			
Limpeza da área inferior do viaduto.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	26/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	601
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	86
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem da calçada ao lado do canteiro central.			
BLD na cabeceira do viaduto, rampa de acesso do P08.			
Plantio de mudas de grama.			
Acabamento do guarda corpo do viaduto.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	27/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	602
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	87
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem de calçada na Avenida Dr. Ulysses Guimaraes.			
Aterro de boca de lobo.			
Acabamento de área inferior			
Instalação de equipamentos refletivos			
Limpeza e retaludamento na Avenida Dr. Ulysses Guimaraes.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	28/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	603
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	87
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	
Tarde ok	Tarde	Tarde	0
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem de calçada em frente a oficina de motos.			
Instalação de junta de dilatação.			
Plantio de muda de grama canteiro central e rampa do P01.			
Concretagem tampa boca de lobo			
Limpeza e regularização entre os vão P01 e P02.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	29/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	604
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	1	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	87
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Demarcação de sinalização horizontal.			
Instalação de energia elétrica sobre o viaduto.			
Fixação de postes para iluminação.			
Remoção das bancadas de carpintaria e armação de ferragens.			
Concretagem de rampa de acesso para pedestres.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	30/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	605
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	31/07/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	606
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão munk	0
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	0	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	0	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	0	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
 José Osvaldo - Engº responsável		Fiscalização	
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	01/08/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	607
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	0	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	0
Engenheiro	2	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	2	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	10		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	38
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	ok	Manhã	
Tarde	ok	Tarde	0
Noite		Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Assentamento de guarda corpo na avenida Dr Ulysses Guimaraes sentido centro.			
Pintura de sinalização na Avenida Dr. Ulysses Guimaraes sentido bairro.			
Fixação dos poste com luminárias no viaduto.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável  José Osvaldo - Engº responsável		Fiscalização	

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	02/08/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	608
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	12	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retros cavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			87
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Recapeamento do ramo 400 - Av. Dr. Ulysses guimaraes sentido centro.			
Execução de limpeza e reparos na Av. Edward Fru sentido bairro.			
Plantação de grama canteiro central - ramo 400.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	03/08/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	609
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	9	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retros cavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	20		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			79
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Execução de rampa de acessibilidade na Av. Dr. Ulysses Guimaraes sentido bairro.			
Execução de tampa para proteger a saída de água do viaduto.			
Plantação de grama e reparo canteiro central da Av. Dr. Ulysses Guimaraes - rampa de acesso P08.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	04/08/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	610
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	9	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	16	Caminhão pipa	0
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	1
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	4	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Máquinas	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	20		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	79
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Reunião com equipe de engenharia JOFEGE para alinhamento sobre pintura de sinalização horizontal onde ficou definido a substituição da empresa executora por outra com uma melhor qualidade na entrega do serviço.			
Instalação de postes de indicação na Av. Dr. Ulysses Guimarães sentido bairro.			
Plantação de grama canteiro central da Av. Ulysses Guimarães - rampa de acesso P08.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	05/08/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	611
fluig			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	1
Auxiliar Administrativo	0	Caminhão comboio	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão munk	1
Carpinteiro	0	Caminhão pipa	1
Engenheiro	2	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Motoniveladora	0
Gredista	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mecânico de manutenção	1	Rolo pé de carneiro	0
Mestre de Obras	1	Rolo chapa/chapa	0
Motorista	2	Rolo pneu/chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	1	Trator agrícola	0
Operador de motoniveladora	0	Trator esteira D6	0
Operador de Munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	10		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	37
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	7
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Demolição de pavimento piso lateral do P06.			
Pintura de guarda corpo da Av. Dr. Ulysses Guimarães executada pela equipe da Prefeitura.			
Execução de passeio na Av. Dr. Ulysses Guimarães sentido bairro.			
Execução da pintura de sinalização.			
Em companhia do Luisinho da Urbes foi vistoriada a sinalização horizontal executada e o mesmo indicou os locais que a mesma estava aprovada.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			