

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



PROCESSO No - CPL n.º 257/2021 - CP n.º 012/2021
 OBRA: Implantação de vias compreendidas pelas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e travessas
 LOCAL: Bairro Brigadeiro Tobias / Sorocaba - SP
 CODIGO: PMS-017



ITEM	DESCRIÇÃO DO GRUPO	1ª medição	2ª Mediçã	3ª Mediçã	4ª Mediçã	5ª medição	6ª Mediçã	7ª Mediçã	8ª Mediçã	9ª medição	10ª Mediçã	11ª Mediçã	12ª Mediçã	VALOR TOTAL SEM BDI (%)	VALOR TOTAL COM BDI
		Out/23 a Nov/23	Dez/23	Jan/24 a Fev/24											
1	PROJETOS	45,77322%	0,5289%	4,28%	7,97%	3,00%	2,47%	4,40%	11,00%	13,00%	3,00%	3,00%	1,577928%	100,00%	R\$ 208.967,66
		R\$ 75.500,14	R\$ 872,32	R\$ 7.056,17	R\$ 13.149,46	R\$ 4.948,32	R\$ 4.074,12	R\$ 7.257,53	R\$ 18.143,83	R\$ 21.442,71	R\$ 4.948,32	R\$ 4.948,32	R\$ 2.602,70	R\$ 164.943,93	
2	TERRAPLANAGEM	0,00%	0,00%	0,14%	24,86%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	100,00%	R\$ 219.911,05
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,31	R\$ 43.152,19	R\$ 21.697,75	R\$ 21.697,75	R\$ 21.697,75	R\$ 21.697,75	R\$ 21.697,75	R\$ 21.697,75	R\$ 21.697,75	R\$ 0,00	R\$ 173.582,01	
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	100,00%	R\$ 3.537.848,15
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 349.065,45	R\$ 0,00	R\$ 2.792.523,60	
4	DRENAGEM	0,00%	2,4163%	3,38%	18,00%	22,00%	13,00%	12,50%	12,0889%	16,61%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.830.943,54
		R\$ 0,00	R\$ 53.994,27	R\$ 75.814,74	R\$ 402.217,88	R\$ 491.599,64	R\$ 390.490,69	R\$ 279.317,98	R\$ 270.132,37	R\$ 371.176,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234.543,80	
5	ILUMINAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	100,00%	R\$ 61.001,11
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.482,45	R\$ 21.667,46	R\$ 0,00	R\$ 48.149,90	
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 53.252,24
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.016,75	R\$ 21.016,75	R\$ 42.033,50	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,0000%	0,73%	10,00%	10,00%	11,00%	12,00%	10,26%	12,74%	12,00%	11,27%	10,00%	100,00%	R\$ 478.786,92
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.749,96	R\$ 37.702,01	R\$ 37.702,01	R\$ 37.702,01	R\$ 41.571,21	R\$ 45.300,41	R\$ 38.774,98	R\$ 45.300,41	R\$ 48.146,64	R\$ 42.600,45	R\$ 377.920,06	
8	Administração Local	1,29421%	0,9405%	1,47%	13,86%	15,46%	12,01%	11,88%	10,21%	9,18%	9,49%	7,21%	7,00%	100,00%	R\$ 136.094,93
		R\$ 1.494,90	R\$ 1.086,36	R\$ 1.696,19	R\$ 16.009,30	R\$ 17.857,41	R\$ 13.872,41	R\$ 13.722,26	R\$ 11.793,29	R\$ 10.603,56	R\$ 10.961,63	R\$ 8.126,30	R\$ 0,00	R\$ 107.423,58	
														BDI 26,69%	R\$ 7.526.805,40

Obragen Engenharia e Construções
 Engº : Lucas Cardoso Ávila
 CREA Nº: 5069534144

Votorantim, 14 de Marco de 2024