

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO														CONTRATO:	CPL Nº. 294/2021
EMPRESA: TECLA CONSTRUÇOES LTDA														MEDIÇÃO:	1ª MEDIÇÃO
CNPJ: 53.552.691/0001-00														PERÍODO:	09/01 A 31/01/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP															
OBRA: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho															
LOCAL: SOROCABA-SP															
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1.0	Projetos	R\$ 36.793,49	R\$ -	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 6.133,47	R\$ 36.793,49
		100%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 126.320,78	R\$ 33.718,60	R\$ 31.580,20	R\$ 37.896,23	R\$ 12.632,08	R\$ 6.316,04	R\$ 4.177,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.320,78
		100%	26,69%	25,00%	30,00%	10,00%	5,00%	3,31%							
3.0	Terraplanagem	R\$ 581.004,00	R\$ 42.635,03	R\$ 104.580,72	R\$ 116.200,80	R\$ 145.251,00	R\$ 58.100,40	R\$ 69.720,48	R\$ 44.515,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 581.004,00
		100%	7,34%	18,00%	20,00%	25,00%	10,00%	12,00%	7,66%						
4.0	Pavimento e Recapeamento	R\$ 5.080.934,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 406.474,74	R\$ 254.046,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.016.186,84	R\$ 1.270.233,55	R\$ 1.117.805,52	R\$ 1.016.186,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.080.934,20
		100%			8,00%	5,00%			20,00%	25,00%	22,00%	20,00%			
5.0	Drenagem	R\$ 3.384.087,19	R\$ -	R\$ 258.316,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.726,97	R\$ 507.613,08	R\$ 676.817,44	R\$ 676.817,44	R\$ 676.817,44	R\$ 316.977,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.384.087,19
		100%		7,63%			8,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	9,37%			
6.0	Vertedor	R\$ 355.299,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.228,51	R\$ 59.228,51	R\$ 59.228,51	R\$ 59.228,51	R\$ 59.228,51	R\$ 59.157,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 355.299,98
		100%					16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%			
7.0	Aduela Moldada in Loco	R\$ 780.976,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.188,76	R\$ 130.188,76	R\$ 130.188,76	R\$ 130.188,76	R\$ 130.188,76	R\$ 130.032,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 780.976,37
		100%					16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%			
8.0	Canal de Restituição	R\$ 879.840,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.980,10	R\$ 109.980,10	R\$ 109.980,10	R\$ 109.980,10	R\$ 219.960,21	R\$ 219.960,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 879.840,84
		100%					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%			
9.0	Calçadas e Ciclovias	R\$ 1.228.461,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.547,18	R\$ 175.547,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.547,18	R\$ 175.547,18	R\$ 175.547,18	R\$ 175.547,18	R\$ 175.178,67	R\$ 1.228.461,76
		100%			14,29%	14,29%				14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
10.0	Iluminação	R\$ 1.569.786,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.468,02	R\$ 392.446,70	R\$ 392.446,70	R\$ 392.446,70	R\$ 156.978,68	R\$ 1.569.786,79
		100%								15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
11.0	Sinalização	R\$ 298.064,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.806,48	R\$ 59.612,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.612,95	R\$ 74.516,20	R\$ 74.516,20	R\$ 298.064,79
		100%					10,00%	20,00%				20,00%	25,00%	25,00%	
12.0	Implantação de requalificação asfáltica (Rua Miguel Arcângelo Mattielo)	R\$ 71.362,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.136,26	R\$ 10.704,38	R\$ 14.272,51	R\$ 14.272,51	R\$ 14.272,51	R\$ 10.704,38	R\$ 71.362,55
		100%							10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
13.0	Boisao Estacionamento Praça (1000m² - 50*20m)	R\$ 341.480,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.296,10	R\$ 102.444,15	R\$ 102.444,15	R\$ 68.296,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.480,49
		100%							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
14.0	Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 325.575,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 32.557,55	R\$ 325.575,56
		100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
15.0	PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 891.766,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.433,46	R\$ 127.433,46	R\$ 127.433,46	R\$ 127.433,46	R\$ 127.433,46	R\$ 127.433,46	R\$ 127.165,95	R\$ 891.766,68
		100%						14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
16.0	ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 11.020,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80	R\$ 1.571,48	R\$ 11.020,30
		100%						14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
17.0	ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zeppelin)	R\$ 506.974,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.446,71	R\$ 72.446,71	R\$ 72.446,71	R\$ 72.446,71	R\$ 72.446,71	R\$ 72.446,71	R\$ 72.294,63	R\$ 506.974,92
		100%						14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,26%	
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 120.340,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.340,51
		100%													
	Administração Local	R\$ 328.483,81	R\$ 1.511,80	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 328.483,81
		100%	0,46%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,54%
	TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 77.865,43	R\$ 430.174,88	R\$ 804.373,53	R\$ 655.731,55	R\$ 732.601,84	R\$ 1.278.527,18	R\$ 2.416.199,81	R\$ 3.034.188,17	R\$ 3.118.138,99	R\$ 2.647.770,37	R\$ 920.358,66	R\$ 802.644,62	R\$ 16.918.575,01
	BDI (22,04%)		R\$ 17.161,54	R\$ 94.810,54	R\$ 177.283,92	R\$ 144.523,23	R\$ 161.465,44	R\$ 281.787,39	R\$ 532.530,44	R\$ 668.735,07	R\$ 687.237,83	R\$ 583.568,59	R\$ 202.847,05	R\$ 176.902,88	R\$ 3.728.853,93
	TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 95.026,97	R\$ 524.985,42	R\$ 981.657,45	R\$ 800.254,78	R\$ 894.067,28	R\$ 1.560.314,57	R\$ 2.948.730,25	R\$ 3.702.923,24	R\$ 3.805.376,82	R\$ 3.231.338,95	R\$ 1.123.205,71	R\$ 979.547,50	R\$ 20.647.428,95
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 95.026,97	R\$ 620.012,39	R\$ 1.601.669,84	R\$ 2.401.924,62	R\$ 3.295.991,90	R\$ 4.856.306,47	R\$ 7.805.036,72	R\$ 11.507.959,96	R\$ 15.313.336,78	R\$ 18.544.675,74	R\$ 19.667.881,45	R\$ 20.647.428,95	