

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

EMPRESA: TECLA CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 53.552.691/0001-00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho
 LOCAL: SOROCABA-SP

CONTRATO: 0196 A 5/10/2023
 6º PERÍODO: 01/06 A 30/06/2023

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES SI/BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL |
|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.0 | Projetos | R\$ 36.793,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.136,11 | R\$ 6.133,47 | R\$ 6.133,47 | R\$ 6.133,47 | R\$ 6.133,47 | R\$ 6.133,47 | R\$ 36.793,49 |
| 2.0 | Serviços Preliminares | R\$ 1.000,00 | R\$ 33.716,50 | R\$ 5.273,37 | R\$ 17.613,06 | R\$ - | R\$ 10.517,13 | R\$ - | R\$ 16,85% | R\$ 22.000,00 | R\$ 34.192,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 128.320,78 |
| 3.0 | Terraplenagem | R\$ 681.004,00 | R\$ 42.535,03 | R\$ 30.841,33 | R\$ 17.961,04 | R\$ 9.890,98 | R\$ 75.437,30 | R\$ 16.500,13 | R\$ 87.150,80 | R\$ 87.150,80 | R\$ 213.947,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 581.004,00 |
| 4.0 | Pavimento e Recepimento | R\$ 5.090.934,20 | R\$ 7.343 | R\$ 33.988,19 | R\$ 136.175,78 | R\$ 1.12% | R\$ 73.165,54 | R\$ 811.596,56 | R\$ 254.046,71 | R\$ 890.044,78 | R\$ 1.270.233,55 | R\$ 1.117.805,92 | R\$ 622.889,21 | R\$ 782.140,13 | R\$ 5.090.934,20 |
| 5.0 | Drenagem | R\$ 3.984.087,19 | R\$ - | R\$ 395.924,14 | R\$ 44.644,75 | R\$ 12.422,89 | R\$ 64.394,92 | R\$ 102.210,95 | R\$ 58.228,51 | R\$ 20,00% | R\$ 678.817,44 | R\$ 495.408,06 | R\$ 305.402,13 | R\$ - | R\$ 3.984.087,19 |
| 6.0 | Vendedor | R\$ 356.289,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 58.228,51 | R\$ 20,00% | R\$ 58.228,51 | R\$ 59.157,46 | R\$ 59.228,50 | R\$ - | R\$ 356.289,98 |
| 7.0 | Aduleia Molhada In Loco | R\$ 780.976,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 130.188,76 | R\$ 16,67% | R\$ 130.188,76 | R\$ 130.032,98 | R\$ 130.188,76 | R\$ - | R\$ 780.976,37 |
| 8.0 | Canal de Restituição | R\$ 879.840,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 109.980,10 | R\$ 12,50% | R\$ 109.980,10 | R\$ 219.960,21 | R\$ 109.980,10 | R\$ - | R\$ 879.840,84 |
| 9.0 | Calçadas e Ciclovias | R\$ 1.228.481,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.644,86 | R\$ - | R\$ 19.072,02 | R\$ - | R\$ 192.193,89 | R\$ 17,59% | R\$ 175.947,18 | R\$ 175.947,18 | R\$ 175.947,18 | R\$ 175.947,18 | R\$ 1.228.481,76 |
| 10.0 | Iluminação | R\$ 1.668.766,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.44% | R\$ - | R\$ 1.95% | R\$ - | R\$ 14,38% | R\$ 14,23% | R\$ 392.446,70 | R\$ 392.446,70 | R\$ 263.946,89 | R\$ 1.668.766,79 | |
| 11.0 | Sinalização | R\$ 288.084,79 | R\$ - | R\$ 20.098,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16,00% | R\$ 263.946,89 | R\$ 20,00% | R\$ 20,00% | R\$ - | R\$ 288.084,79 |
| 12.0 | Implantação de recuperação asfáltica (Pua. litigou Acabamento Melado) | R\$ 1.000,00 | R\$ 392,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 70.228,52 | R\$ 7,32% | R\$ 125.000,00 | R\$ 36.805,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,00 |
| 13.0 | Bolicho Estacionamento Praça (1000m² - 50'200) | R\$ 341.480,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.764,92 | R\$ 133.810,22 | R\$ 28.000,00 | R\$ 38,61% | R\$ 38,61% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 341.480,49 |
| 14.0 | Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) | R\$ 322.575,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 58.216,97 | R\$ 83.604,92 | R\$ 7,32% | R\$ 38,61% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 322.575,56 |
| 14.0 | PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) | R\$ 891.766,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 24,55% | R\$ 28,17% | R\$ 28,68% | R\$ 14,23% | R\$ 14,23% | R\$ 392.446,70 | R\$ 392.446,70 | R\$ 263.946,89 | R\$ 891.766,88 | |
| 16.0 | ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) | R\$ 11.020,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.020,30 | R\$ 100,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.020,30 |
| 17.0 | ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zappellin) | R\$ 508.974,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 126.743,73 | R\$ 126.743,73 | R\$ 126.743,73 | R\$ - | R\$ 508.974,92 |
| 18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 120.340,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 120.340,51 |
| | Administração Local | R\$ 328.483,81 | R\$ 1.511,80 | R\$ 8.438,33 | R\$ 4.612,20 | R\$ 2.025,93 | R\$ 6.703,84 | R\$ 38.777,86 | R\$ 29.593,54 | R\$ 29.593,54 | R\$ 29.593,54 | R\$ 29.593,54 | R\$ 29.593,54 | R\$ 29.593,54 | R\$ 328.483,81 |
| | TOTAL MENSAL SI/BDI | R\$ 100% | R\$ 0,48% | R\$ 2,97% | R\$ 1,40% | R\$ 0,92% | R\$ 2,04% | R\$ 11,81% | R\$ 9,00% | R\$ 9,00% | R\$ 9,00% | R\$ 9,00% | R\$ 9,00% | R\$ 9,00% | R\$ 328.483,81 |
| | TOTAL MENSAL CI/BDI | R\$ 17.785,43 | R\$ 434.692,18 | R\$ 237.551,69 | R\$ 104.343,50 | R\$ 345.271,14 | R\$ 1.947.185,56 | R\$ 1.544.173,30 | R\$ 2.930.410,98 | R\$ 2.930.410,98 | R\$ 3.994.803,97 | R\$ 2.819.208,12 | R\$ 2.819.208,12 | R\$ 1.673.016,61 | R\$ 16.818.575,01 |
| | TOTAL ACUMULADO CI/BDI | R\$ 95.028,97 | R\$ 625.246,52 | R\$ 918.192,70 | R\$ 1.042.495,95 | R\$ 1.459.894,05 | R\$ 3.501.519,54 | R\$ 5.176.273,95 | R\$ 8.392.477,71 | R\$ 13.327.129,00 | R\$ 16.155.991,20 | R\$ 18.974.412,34 | R\$ 20.647.429,95 | R\$ - | R\$ 20.647.429,95 |

Handwritten signature
 Engenheiro Civil
 CREA 5069991039

Handwritten signature
 Engenheiro Civil
 Lucas Saboya
 CREA 5070219423
 CADI - UEP