

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**30/04/2024**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO - PARQUE TECNOLÓGICO - SOROCABA/SP**  
**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	SALDO	TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL C/ BDI
		11/04 A 30/04	01/05 A 31/05	01/06 A 30/06	01/07 A 31/07	01/08 A 31/08	01/09 A 30/09	01/10 A 10/10				
1	PROJETOS	9.122,26	38.395,85	-	-	-	-	8.385,55	46.781,40	55.903,66	13.975,92	69.879,58
		16,32%	68,68%					15,00%	83,68%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.188,64	26.288,50	-	-	-	-	-	26.288,50	29.477,14	7.369,29	36.846,43
		10,82%	89,18%						89,18%			
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.249,40	9.265,60	-	-	-	-	-	9.265,60	14.515,00	3.628,75	18.143,75
		36,17%	63,83%						63,83%			
4	REDE DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		-	-	16.251,91	16.251,91	-	-	32.503,81	32.503,81	8.125,95	40.629,76
					50,00%	50,00%			100,00%			
5	INFRAESTRUTURA		-	38.901,80	-	-	-	-	38.901,80	38.901,80	9.725,45	48.627,25
				100,00%					100,00%			
6	SUPERESTRUTURA		-	75.067,11	675.604,03	-	-	-	750.671,14	750.671,14	187.667,79	938.338,93
				10,00%	90,00%				100,00%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA		-	-	328.050,48	-	-	-	328.050,48	328.050,48	82.012,62	410.063,10
					100,00%				100,00%			
8	PINTURA E ACABAMENTOS		-	-	-	-	26.823,12	26.823,12	53.646,23	53.646,23	13.411,56	67.057,79
							50,00%	50,00%	100,00%			
9	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL		-	-	5.014,00	5.014,00	-	-	10.028,00	10.028,00	2.507,00	12.535,00
					50,00%	50,00%			100,00%			
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-	-	5.704,62	5.704,62	-	-	11.409,24	11.409,24	2.852,31	14.261,55
					50,00%	50,00%			100,00%			
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		-	-	-	12.893,61	-	-	12.893,61	12.893,61	3.223,40	16.117,01
						100,00%			100,00%			
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	-	-	-	-	26.802,61	26.802,61	26.802,61	6.700,65	33.503,26
								100,00%	100,00%			
13	EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	126.210,00	126.210,00	126.210,00	31.552,50	157.762,50
								100,00%	100,00%			
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTRAPARTIDA	347,41	1.464,21	2.256,58	20.406,37	789,31	531,10	3.726,78	29.174,64	29.522,05	7.380,51	36.902,56
		1,18%	4,96%	7,64%	69,12%	2,67%	1,80%	12,62%	98,82%			
<b>TOTAL MENSAL SEM BDI:</b>		<b>17.907,71</b>	<b>75.414,16</b>	<b>116.225,50</b>	<b>1.051.031,41</b>	<b>40.653,44</b>	<b>27.354,21</b>	<b>191.948,05</b>	<b>1.502.627,07</b>	<b>1.520.534,77</b>	<b>380.133,69</b>	<b>1.900.668,46</b>
<b>BDI:</b>		<b>4.476,93</b>	<b>18.853,53</b>	<b>29.056,37</b>	<b>262.757,85</b>	<b>10.163,36</b>	<b>6.838,55</b>	<b>47.987,01</b>	<b>375.656,76</b>	<b>380.133,69</b>		
<b>TOTAL MENSAL COM BDI:</b>		<b>22.384,64</b>	<b>94.267,69</b>	<b>145.281,87</b>	<b>1.313.789,26</b>	<b>50.816,80</b>	<b>34.192,76</b>	<b>239.935,06</b>	<b>1.878.283,83</b>	<b>1.900.668,46</b>		