

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
										CPL n.	360/2022				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							SIM N.		007/2024		MEDIÇÃO: 01				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO							REFERENTE AO MÊS: 11/04/2024 a 30/04/2024								
LOCAL: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA							DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024								
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P.U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	%ACUMUL. EXECUTADA		
1		PROJETOS													
1.1	35.318,00	SIURB-INFRA	UN	1,00	5.053,47	5.053,47					1,00	5.053,47			
1.2	35.318,00	SIURB-INFRA	UN	6,00	5.053,47	30.320,82			1,00	5.053,47	5,00	25.267,35	16,67%		
1.3	01.17.121	CDHU-SP	UN	6,00	1.374,79	8.248,74					6,00	8.248,74			
1.4	01.21.110	CDHU-SP	M	30,00	93,70	2.811,00			30,00	2.811,00			100,00%		
1.5	01.21.010	CDHU-SP	tx	1,00	1.257,79	1.257,79			1,00	1.257,79			100,00%		
1.6	01.27.011	CDHU-SP	UN	1,00	8.211,84	8.211,84					1,00	8.211,84			
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>				55.903,66				9.122,26		46.781,40	16,32%		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	02.03.110	CDHU-SP	M2	350,00	75,11	26.288,50					350,00	26.288,50			
2.2	173.002,00	SIURB-EDIF	M2	8,00	398,58	3.188,64			8,00	3.188,64			100,00%		
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>				29.477,14				3.188,64		26.288,50	10,82%		
3		MOVIMENTO DE TERRA													
3.1	41.100,00	SIURB-INFRA	M3	250,00	14,53	3.632,50			130,00	1.888,90	120,00	1.743,60	52,00%		
3.2	22.03.05.99	DER	M3XKM	3.750,00	2,35	8.812,50			1.430,00	3.360,50	2.320,00	5.452,00	38,13%		
3.3	43.200,00	SIURB-INFRA	M3	250,00	8,28	2.070,00					250,00	2.070,00			
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>				14.515,00				5.249,40		9.265,60	36,17%		
4		REDE DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO													
4.1	50.01.320	CDHU-SP	UN	1,00	2.132,03	2.132,03					1,00	2.132,03			
4.2	50.01.340	CDHU-SP	UN	1,00	3.404,62	3.404,62					1,00	3.404,62			
4.3	46.07.070	CDHU-SP	UN	35,00	256,99	8.994,65					35,00	8.994,65			
4.4	47.01.070	CDHU-SP	UN	2,00	408,75	817,50					2,00	817,50			
4.5	47.01.080	CDHU-SP	UN	1,00	626,45	626,45					1,00	626,45			
4.6	47.05.210	CDHU-SP	UN	1,00	341,82	341,82					1,00	341,82			
4.7	100.560,00	SIURB-EDIF	UN	2,00	475,40	950,80					2,00	950,80			
4.8	50.10.100	CDHU-SP	UN	2,00	212,61	425,22					2,00	425,22			
4.9	50.10.110	CDHU-SP	UN	2,00	238,04	476,08					2,00	476,08			
4.10	50.10.120	CDHU-SP	UN	1,00	273,30	273,30					1,00	273,30			
4.11	100.895,00	SIURB-EDIF	UN	10,00	22,80	228,00					10,00	228,00			
4.12	43.10.050	CDHU-SP	UN	1,00	10.762,26	10.762,26					1,00	10.762,26			

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
												CPL n.	360/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA								SIM N.		007/2024		MEDIÇÃO: 01	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO								REFERENTE AO MÊS: 11/04/2024 a 30/04/2024					
LOCAL: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA								DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024					
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P.U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	%ACUMUL. EXECUTADA
4.13	50.01.090	CDHU-SP	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	UN	2,00	77,00	154,00				2,00	154,00	
4.14	50.05.270	CDHU-SP	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	UN	1,00	710,27	710,27				1,00	710,27	
4.15	50.05.230	CDHU-SP	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	267,86	267,86				1,00	267,86	
4.16	50.05.450	CDHU-SP	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	181,74	181,74				1,00	181,74	
4.17	91.028,00	SIURB-EDIF	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	UN	3,00	82,51	247,53				3,00	247,53	
4.18	91.024,00	SIURB-EDIF	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC	UN	2,00	719,84	1.439,68				2,00	1.439,68	
4.19	50.01.160	CDHU-SP	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2' X 1 1/2'	UN	1,00	70,00	70,00				1,00	70,00	
TOTAL DA ETAPA >>>>>>						32.503,81						32.503,81	
5			INFRAESTRUTURA										
5.1	12.12.014	CDHU-SP	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	UN	180,00	42,11	7.579,80				180,00	7.579,80	
5.2	06.01.020	CDHU-SP	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	37,62	44,10	1.659,04				37,62	1.659,04	
5.3	10.410,00	SIURB-EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	25,92	4,88	126,48				25,92	126,49	
5.4	11.18.040	CDHU-SP	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,08	179,00	193,32				1,08	193,32	
5.5	09.01.020	CDHU-SP	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	82,88	89,79	7.441,79				82,88	7.441,80	
5.6	10.01.040	CDHU-SP	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	453,86	10,98	4.983,38				453,86	4.983,38	
5.7	10.01.060	CDHU-SP	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	226,08	11,30	2.554,70				226,08	2.554,70	
5.8	11.01.290	CDHU-SP	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	16,92	401,73	6.797,27				16,92	6.797,27	
5.9	11.01.520	CDHU-SP	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	M3	8,83	550,00	4.856,50				8,83	4.856,50	
5.10	11.16.040	CDHU-SP	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	16,92	140,00	2.368,80				16,92	2.368,80	
5.11	06.11.040	CDHU-SP	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	20,70	16,46	340,72				20,70	340,72	
TOTAL DA ETAPA >>>>>>						38.901,80						38.901,82	
6			SUPERESTRUTURA										
6.1	09.02.040	CDHU-SP	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE	M2	70,00	181,49	12.704,30				70,00	12.704,30	
6.2	103.672,00	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	20,00	573,92	11.478,40				20,00	11.478,40	
6.3	100.766,00	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUIINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	6.000,00	18,66	111.960,00				6.000,00	111.960,00	
6.4	59.202,00	SIURB-INFRA	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	742,50	698,75	518.821,87				742,50	518.821,88	

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
										CPL n.	360/2022				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							SIM N.		007/2024		MEDIÇÃO: 01				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO							REFERENTE AO MÊS: 11/04/2024 a 30/04/2024								
LOCAL: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA							DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024								
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P.U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	%ACUMUL. EXECUTADA		
6.5	99.814,00	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	481,07	2,19	1.053,54				481,07	1.053,54			
6.6	32.07.160	CDHU-SP	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO	CM3	17.000,00	0,30	5.100,00				17.000,00	5.100,00			
6.7	14.11.261	CDHU-SP	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	120,00	103,90	12.468,00				120,00	12.468,00			
6.8	09.01.020	CDHU-SP	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	89,79	5.387,40				60,00	5.387,40			
6.9	10.01.040	CDHU-SP	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	500,00	10,98	5.490,00				500,00	5.490,00			
6.10	11.16.040	CDHU-SP	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	50,00	140,00	7.000,00				50,00	7.000,00			
6.11	13.02.210	CDHU-SP	Laje pré-fabricada mista vigota pretendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa	M2	50,00	230,47	11.523,50				50,00	11.523,50			
6.12	11.16.080	CDHU-SP	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	350,00	90,40	31.640,00				350,00	31.640,00			
6.13	25.02.060	CDHU-SP	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	M2	9,00	929,57	8.366,13				9,00	8.366,13			
6.14	17.02.020	CDHU-SP	Chapisco	M2	240,00	5,37	1.288,80				240,00	1.288,80			
6.15	17.02.220	CDHU-SP	Reboco	M2	240,00	11,67	2.800,80				240,00	2.800,80			
6.16	18.06.350	CDHU-SP	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	50,00	66,84	3.342,00				50,00	3.342,00			
6.17	18.06.103	CDHU-SP	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorção BIIB, resistencia química B, assentado com argamassa colante industrializada	UN	40,00	6,16	246,40				40,00	246,40			
TOTAL DA ETAPA >>>>>>						750.671,14					750.671,15				
7	SISTEMAS DE COBERTURA														
7.1	100.773,00	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.890,00	20,50	223.245,00				10.890,00	223.245,00			
7.2	16.12.020	CDHU-SP	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 M (COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL)	M2	915,73	82,65	75.685,08				915,73	75.685,08			
7.3	94.449,00	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,84	90,00	5.475,60				60,84	5.475,60			
7.4	16.33.062	CDHU-SP	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	UN	110,00	180,00	19.800,00				110,00	19.800,00			
7.5	33.10.020	CDHU-SP	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	240,00	16,02	3.844,80				240,00	3.844,80			
TOTAL DA ETAPA >>>>>>						328.050,48					328.050,48				
8	PINTURA E ACABAMENTOS														
8.1	27.14.04.99	DER	PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS	M2	127,00	36,42	4.625,34				127,00	4.625,34			
8.2	28.01.07.01.99	DER	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT	M2	5,00	1.457,23	7.286,15				5,00	7.286,15			
8.3	102.491,00	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	726,00	21,93	15.921,18				726,00	15.921,18			
8.4	33.11.050	CDHU-SP	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	912,14	28,30	25.813,56				912,14	25.813,56			
TOTAL DA ETAPA >>>>>>						53.646,23					53.646,23				
9	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL														

PLANILHA DE MEDIÇÃO														
												CPL n.	360/2022	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA								SIM N.		007/2024		MEDIÇÃO: 01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO								REFERENTE AO MÊS: 11/04/2024 a 30/04/2024						
LOCAL: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA								DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024						
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	ORÇ.	P.U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	%ACUMUL. EXECUTADA
9.1	89.580,00	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	22,00	74,37	1.636,14					22,00	1.636,14	
9.2	49.06.010	CDHU-SP	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	UN	8,00	15,16	121,28					8,00	121,28	
9.3	97.896,00	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	318,84	637,68					2,00	637,68	
9.4	16.05.047	FDE	TC-10 TAMPÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	UN	30,00	97,14	2.914,20					30,00	2.914,20	
9.5	16.05.031	FDE	CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	UN	30,00	157,29	4.718,70					30,00	4.718,70	
TOTAL DA ETAPA >>>>>>							10.028,00						10.028,00	
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
10.1	101.875,00	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	379,28	758,56					2,00	758,56	
10.2	37.13.600	CDHU-SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	2,00	22,42	44,84					2,00	44,84	
10.3	37.13.630	CDHU-SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	2,00	137,78	275,56					2,00	275,56	
10.4	37.13.650	CDHU-SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	158,92	158,92					1,00	158,92	
10.5	37.24.032	CDHU-SP	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80KA	UN	1,00	232,87	232,87					1,00	232,87	
10.6	91.701,00	SIURB-EDIF	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	1,00	254,97	254,97					1,00	254,97	
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
10.7	97.667,00	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	50,00	9,51	475,50					50,00	475,50	
10.8	95.727,00	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	50,00	14,12	706,00					50,00	706,00	
10.9	95.811,00	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	21,45	171,60					8,00	171,60	
10.10	95.814,00	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	25,97	207,76					8,00	207,76	
10.11	95.817,00	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	42,56	127,68					3,00	127,68	
10.12	21.128,00	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	UN	10,00	10,64	106,40					10,00	106,40	
10.13	21.130,00	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	UN	15,90	26,87	427,23					15,90	427,23	
10.14	90.298,00	SIURB-EDIF	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	UN	50,00	34,36	1.718,00					50,00	1.718,00	
			CABOS E FIOS CONDUTORES											
10.15	39.02.016	CDHU-SP	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	UN	150,00	4,09	613,50					150,00	613,50	

PLANILHA DE MEDIÇÃO														
												CPL n.	360/2022	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA								SIM N.		007/2024		MEDIÇÃO: 01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO								REFERENTE AO MÊS: 11/04/2024 a 30/04/2024						
LOCAL: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA								DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024						
	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P.U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	%ACUMUL. EXECUTADA
10.16	39.02.020	CDHU-SP	CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	UN	150,00	6,20	930,00					150,00	930,00	
10.17	39.02.010	CDHU-SP	CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	UN	50,00	3,23	161,50					50,00	161,50	
10.18	39.02.030	CDHU-SP	CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	UN	30,00	8,78	263,40					30,00	263,40	
ILUMINAÇÃO E TOMADAS														
10.19	40.04.460	CDHU-SP	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	UN	30,00	29,93	897,90					30,00	897,90	
10.20	41.14.510	CDHU-SP	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO OU MISTA DE 150/250/400W	UN	8,00	172,94	1.383,52					8,00	1.383,52	
10.21	101.647,00	SINAPI	LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	68,12	1.362,40					20,00	1.362,40	
10.22	41.02.580	CDHU-SP	Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1500 até 1510m	UN	3,00	33,72	101,16					3,00	101,16	
10.23	41.04.020	CDHU-SP	Receptaculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27	UN	3,00	9,99	29,97					3,00	29,97	
TOTAL DA ETAPA >>>>>>							11.409,24						11.409,24	
11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS														
11.1	96.985,00	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	95,96	479,80					5,00	479,80	
11.2	42.05.300	CDHU-SP	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	UN	5,00	47,51	237,55					5,00	237,55	
11.3	42.05.310	CDHU-SP	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UN	5,00	25,87	129,35					5,00	129,35	
11.4	42.05.380	CDHU-SP	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA	UN	1,00	386,41	386,41					1,00	386,41	
11.5	91.153,00	SIURB-EDIF	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	UN	17,50	68,48	1.198,40					17,50	1.198,40	
11.6	91.154,00	SIURB-EDIF	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	UN	110,00	86,54	9.519,40					110,00	9.519,40	
11.7	93.008,00	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	19,00	18,25	346,75					19,00	346,75	
11.8	42.20.120	CDHU-SP	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM ² A 50-35MM ²	UN	5,00	41,37	206,85					5,00	206,85	
11.9	42.20.190	CDHU-SP	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM ² A 50MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	5,00	58,50	292,50					5,00	292,50	
11.10	42.05.580	CDHU-SP	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM ²	UN	5,00	19,32	96,60					5,00	96,60	
TOTAL DA ETAPA >>>>>>							12.893,61						12.893,61	
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
12.1	02.01.200	CDHU-SP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	M2	150,00	23,44	3.516,00					150,00	3.516,00	
12.2	55.01.020	CDHU-SP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.826,17	8,00	22.609,36					2.826,17	22.609,36	
12.3	30.01.22	DER	PLANTIO DE ARVORES	UN	15,00	45,15	677,25					15,00	677,25	
TOTAL DA ETAPA >>>>>>							26.802,61						26.802,61	
13 EQUIPAMENTOS														
13.1	Cotação	-	Carrinho elétrico vermelho 6 Volts	UN	20,00	1.400,00	28.000,00					20,00	28.000,00	
13.2	Cotação	-	Bicicleta Infantil aro 16	UN	10,00	630,00	6.300,00					10,00	6.300,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
											CPL n.	360/2022			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							SIM N.		007/2024		MEDIÇÃO: 01				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CIDADE DO TRÂNSITO							REFERENTE AO MÊS: 11/04/2024 a 30/04/2024								
LOCAL: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA							DATA DA MEDIÇÃO: 30/04/2024								
	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P.U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	%ACUMUL. EXECUTADA	
13.5	Cotação	-	Mini Semáforo 35 LED	UN	3,00	770,00	2.310,00					3,00	2.310,00		
13.6	Cotação	-	Casinha de brinquedo infantil cinza	UN	40,00	2.240,00	89.600,00					40,00	89.600,00		
TOTAL DA ETAPA >>>>>>							126.210,00						126.210,00		
SUB-TOTAL PARCIAL >>>>>>							1.491.012,72				17.560,30		1.473.452,45	1,18%	
14			ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTRAPARTIDA												
	S/C	ACORDÃO TCU 26222/2013	Administração local	%	1,98%	1.491.012,72	29.522,05			0,02%	347,41	1,96%	29.174,65	1,18%	
TOTAL GERAL:							1.520.534,77				17.907,71		1.502.627,07	1,18%	
				BDI:	25,00%		380.133,69			4.476,93		375.656,76	1,18%		
				TOTAL:			1.900.668,46			22.384,64		1.878.283,83	1,18%		
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									R\$ 22.384,64						