

OBRA: REABILITAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - SETOR 7
LOCAL: RUA DO ANEXO IV - RELAÇÃO DE RUAS
PROponente: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
1,2829

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 34.896,01 | R\$ 10.146,84 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 |
| | | 100,00% | 29,08% | 6,45% | 6,45% |
| 2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | R\$ 25.504.942,14 | R\$ 1.494.613,22 | R\$ 3.152.873,91 | R\$ 3.050.800,43 |
| | | 100,00% | 5,86% | 12,36% | 11,96% |
| 3.0 | DRENAGEM | R\$ 402.663,81 | | R\$ 36.358,40 | R\$ 48.017,06 |
| | | 100,00% | 0,00% | 9,03% | 11,92% |
| 4.0 | SARJETÃO | R\$ 877.676,07 | | R\$ 48.759,78 | |
| | | 100,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% |
| 5.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | R\$ 545.273,07 | | | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS | R\$ 125.302,33 | | | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | R\$ 483.697,71 | | | R\$ 48.369,78 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| 8.0 | DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | R\$ 28.153,51 | | | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.0 | SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | R\$ 7.054,26 | | | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | R\$ 144.025,09 | | | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | R\$ 2.258,89 | | | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 9.693,53 | | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 |
| | | 100,00% | 0,00% | 9,09% | 9,09% |
| 13.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 557.679,61 | R\$ 29.794,24 | R\$ 47.437,91 | R\$ 47.437,88 |
| | | 100,00% | 5,34% | 8,51% | 8,51% |
| TOTAL MENSAL | | | R\$ 1.534.554,30 | R\$ 3.288.561,15 | R\$ 3.197.756,30 |
| TOTAL ACUMULADO | | R\$ 28.723.316,02 | R\$ 1.534.554,30 | R\$ 4.823.115,45 | R\$ 8.020.871,75 |

Suzano/S

Kleber
E

CASAMAX

 Kleber
 CR

RESUMO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 | R\$ 2.249,92 |
| 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% |
| 114.071,93 | R\$ 2.152.873,91 | R\$ 2.152.873,91 | R\$ 2.152.873,91 | R\$ 2.152.873,91 | R\$ 2.152.873,91 | R\$ 1.152.873,91 | R\$ 1.152.873,93 | R\$ 1.622.465,26 |
| 2,21% | 8,44% | 8,44% | 8,44% | 8,44% | 8,44% | 4,52% | 4,52% | 6,36% |
| 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,37 | R\$ 35.365,39 |
| 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% | 8,78% |
| 48.759,78 | R\$ 97.519,56 | R\$ 97.519,56 | R\$ 97.519,56 | R\$ 97.519,56 | R\$ 97.519,56 | R\$ 97.519,57 | R\$ 97.519,57 | R\$ 97.519,57 |
| 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% |
| | | R\$ 77.896,15 | R\$ 77.896,15 | R\$ 77.896,15 | R\$ 77.896,15 | R\$ 77.896,15 | R\$ 77.896,15 | R\$ 77.896,17 |
| 0,00% | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% |
| | R\$ 15.662,80 | R\$ 15.662,79 | R\$ 15.662,79 | R\$ 15.662,79 | R\$ 15.662,79 | R\$ 15.662,79 | R\$ 15.662,79 | R\$ 15.662,79 |
| 0,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 | R\$ 48.369,77 |
| 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | R\$ 3.519,18 | R\$ 3.519,19 | R\$ 3.519,19 | R\$ 3.519,19 | R\$ 3.519,19 | R\$ 3.519,19 | R\$ 3.519,19 | R\$ 3.519,19 |
| 0,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| | R\$ 881,80 | R\$ 881,78 | R\$ 881,78 | R\$ 881,78 | R\$ 881,78 | R\$ 881,78 | R\$ 881,78 | R\$ 881,78 |
| 0,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| | | | R\$ 24.004,19 | R\$ 24.004,18 | R\$ 24.004,18 | R\$ 24.004,18 | R\$ 24.004,18 | R\$ 24.004,18 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| | | | R\$ 376,09 | R\$ 376,56 | R\$ 376,56 | R\$ 376,56 | R\$ 376,56 | R\$ 376,56 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,65% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 | R\$ 881,23 |
| 0,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% |
| 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 47.437,88 | R\$ 53.506,54 |
| 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 9,59% |
| 97.135,88 | R\$ 2.404.761,42 | R\$ 2.482.657,55 | R\$ 2.507.037,83 | R\$ 2.507.038,29 | R\$ 2.507.038,29 | R\$ 1.507.038,30 | R\$ 1.507.038,32 | R\$ 1.982.698,40 |
| 18.007,63 | R\$ 13.722.769,05 | R\$ 16.205.426,60 | R\$ 18.712.464,43 | R\$ 21.219.502,72 | R\$ 23.726.541,01 | R\$ 25.233.579,31 | R\$ 26.740.617,63 | R\$ 28.723.316,02 |

novembro de 2023.

Santos Agibert
Engenheiro Civil
006555019 LTDA
Santos Agibert
0069939327-SP
Engenheiro Civil

Marcos Paulo Dionisio
Engenheiro Civil
CREA 5061202031