



PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATO: CPL 543/2021
MEDIÇÃO: 01
PERÍODO: 19/02/2024 a 31/03/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 16/04/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 4.

Table with columns: ITEM, REF., Nº REF., DESCRIÇÃO, UNID., QUANT., CUSTO (R\$), TOTAL (R\$), ANTERIOR, ATUAL, ACUMULADO, VALORES ANTERIOR, ATUAL, ACUMULADO, QUANTIDADE, SALDO VALOR, %.

Lucas Saboya
Engº Civil - CREA 5070219423
CADI - UEP

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 4.

ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO			
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%	
CONTRATO																	
4	SARJEIÃO																
4.1	SURB-INFR	05-04-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m2	2.582,40	22,60	58.362,24	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
4.2	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE TAZA CATEGORIA ALEM 18KM	m3km	15.494,40	1,79	27.734,98	-	1.792,00	1.792,00	-	-	-	-	-	88,43	
4.3	SURB-INFR	06-05-00	LASTRO DE BRITA P/0 DE PEDRA	m3	259,24	209,24	53.259,42	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
4.4	SURB-INFR	07-10-00	FORNECIMENTO E APLICACAO DE AÇO CA-50 - DIAMETRO: ØU = 12"	kg	11.569,15	12,35	142.879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
4.5	SURB-INFR	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCC-30,0MPA	m3	516,48	507,54	262.134,26	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
4.6	DER	24.05.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	1.032,96	108,75	110.268,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Sub-Total:							R\$ 654.638,38				R\$ 3.207,68			R\$ 3.207,68		99,51	
5 SUBSTITUICAO DE LUMINACAO																	
5.1	SINAPI	10-16-57	LUMINARIA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA DE 80W ATE 137W	UN	537,00	571,12	306.691,44	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
5.2	SINAPI	10-16-61	SUBSTITUICAO LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO/VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA	UN	537,00	126,10	67.715,70	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
5.3	SINAPI	09-19-25	CAPO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,3 MM2, ISOLAMENTO 0,61 KV, ISOLACAO HEPR 90°C	M	2.148,00	3,32	7.131,36	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
5.4	SINAPI	10-16-32	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 220V/1000W	UN	537,00	44,29	23.783,73	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Sub-Total:							R\$ 405.322,23									100,00	
6 SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VIAS																	
6.1	DER	28.03.03.99	SINALIZ HOR. C/TERMOPLAST HOT-SPRAY	m2	429,65	69,96	30.058,31	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
6.2	DER	28.03.05.99	SINALIZ HOR. C/TERMOPLAST EXTRUDADO	m2	429,65	92,32	39.665,29	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
6.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3.DERMÃO	m2	859,30	27,28	23.441,70	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Sub-Total:							R\$ 93.165,31									100,00	
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
7.1	SURB-INFR	05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FOR+15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CIMA ELASTICO DE BRITA	m3	85,93	676,02	58.090,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
7.2	SURB-INFR	05-45-00	PUNTO DE GARRA EM PLACA	m2	250,00	19,73	4.932,50	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
7.3	DER	30.01.22	PUNTO DE ANTIRES	UN	946,00	44,15	41.765,90	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
7.4	CPHU	01.27.011	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS E GERIÃO DE TERROS	UN	1,00	7.534,66	7.534,66	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Sub-Total:							R\$ 112.423,46									100,00	
TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 20.556.766,71										97,97
8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
8.1	ACORDO	28222013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98	407.023,98	R\$ 407.023,98	0,02	0,02	R\$ 8.266,88	R\$ 8.266,88	8.266,88	1,98	R\$ 398.757,10		97,97	
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 20.963.790,69										97,97
BDI: 28,23%							R\$ 3.530.656,39									97,97	
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 26.894.447,08										97,97

Luciano Marcos Dias
Engenheiro Civil - Preposto
CREASP Nº: 5061983959

Lucas Saboya
Engenheiro Civil - Fiscalização
CREASP Nº: 5070219423

[Handwritten Signature]

Lucas Saboya
Engº Civil - CREA 5070219423
CAD1 - UEP