


EMPRESA: CONSÓRCIO SETOR 4
 CNPJ: 62.845.547/0001-91
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: Execução de Serviços de Reabilitação da Infraestrutura Viária em Vias do SETOR 4
 LOCAL: Sorocaba/SP

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSORCIO SETOR 4
 FEDERAL LTDA
 S.A.

CONTRATO: CPL N.º 543/2021
 MEDIÇÃO: 01
 PERÍODO: 19/02/2024 a 31/03/2024

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	19/02/2024 A 31/03/2024	01/04/2024 A 30/04/2024	01/05/2024 A 31/05/2024	01/06/2024 A 30/06/2024	01/07/2024 A 31/07/2024	01/08/2024 A 31/08/2024	01/09/2024 A 30/09/2024	01/10/2024 A 31/10/2024	01/11/2024 A 30/11/2024	01/12/2024 A 31/12/2024	01/01/2025 A 31/01/2025	01/02/2025 A 18/02/2025	TOTAL
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 27.484,40	R\$ 0,00	R\$ 7.991,74	R\$ 2.551,06	R\$ 2.551,77	R\$ 2.551,77	R\$ 1.701,18	R\$ 1.701,18	R\$ 1.701,18	R\$ 1.701,18	R\$ 1.701,18	R\$ 780,42	R\$ 0,00	R\$ 27.484,40
2.0	Recapamento Asfáltico	R\$ 18.964.984,21	R\$ 0,00	R\$ 400.690,65	R\$ 3.801.364,01	R\$ 3.692.207,01	R\$ 3.719.647,22	R\$ 3.612.822,78	R\$ 3.373.807,15	R\$ 427.445,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.964.984,21
3.0	Drenagem	R\$ 298.748,73	R\$ 0,00	R\$ 5.829,34	R\$ 44.812,31	R\$ 70.447,26	R\$ 74.679,30	R\$ 63.999,66	R\$ 30.190,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.748,73
4.0	Sarjão	R\$ 654.638,38	R\$ 0,00	R\$ 3.207,68	R\$ 98.195,76	R\$ 163.659,59	R\$ 163.660,85	R\$ 129.540,93	R\$ 96.373,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654.638,38
5.0	Substituição de iluminação	R\$ 405.322,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.128,89	R\$ 162.128,89	R\$ 81.064,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.322,23
6.0	Sinalização Horizontal das Vias	R\$ 93.165,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.316,53	R\$ 13.974,80	R\$ 13.974,80	R\$ 13.974,80	R\$ 9.316,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.165,31
7.0	Serviços Complementares	R\$ 112.423,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.427,03	R\$ 15.286,07	R\$ 15.286,07	R\$ 9.427,03	R\$ 9.427,03	R\$ 3.627,99	R\$ 13.974,80	R\$ 18.633,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.423,46
8.0	Administração Local	R\$ 407.023,98	R\$ 0,00	R\$ 8.266,88	R\$ 44.772,64	R\$ 72.264,32	R\$ 81.404,80	R\$ 81.404,80	R\$ 81.404,80	R\$ 36.565,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.023,98
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 0,00	R\$ 425.786,29	R\$ 4.172.618,23	R\$ 4.130.989,70	R\$ 4.152.289,25	R\$ 3.913.771,75	R\$ 3.611.271,11	R\$ 483.295,10	R\$ 37.723,30	R\$ 14.139,24	R\$ 14.139,24	R\$ 10.888,56	R\$ 2.344,92	R\$ 20.563.790,69
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 0,00	R\$ 200.454,94	R\$ 1.180.434,69	R\$ 1.168.521,19	R\$ 1.174.676,97	R\$ 1.107.206,03	R\$ 1.021.628,60	R\$ 136.724,18	R\$ 9.271,29	R\$ 3.999,99	R\$ 3.999,99	R\$ 3.076,56	R\$ 5.980,55	R\$ 5.980.656,39
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 0,00	R\$ 206.214,24	R\$ 5.899.051,91	R\$ 5.299.030,90	R\$ 5.326.966,22	R\$ 5.020.977,78	R\$ 4.632.899,70	R\$ 4.201.92,29	R\$ 42.043,59	R\$ 18.139,24	R\$ 18.139,24	R\$ 2.295,47	R\$ 26.894.447,08	


Lucas Saboya
 Engº Civil / CREA 5070219423
 CADI - UEP

