


PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CONSORCIO SETOR 4
 CNPJ: 52.845.547/0001-91
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: Execução de Serviços de Reabilitação da Infraestrutura Viária em Vias do SETOR 4
 LOCAL: Sorocaba/SP



CONTRATO: CPL N.º 543/2021
 MEDIÇÃO: 02
 PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/BDI	19/02/2024 A 31/03/2024												TOTAL											
			01/04/2024 A 30/04/2024	01/05/2024 A 31/05/2024	01/06/2024 A 30/06/2024	01/07/2024 A 31/07/2024	01/08/2024 A 31/08/2024	01/09/2024 A 30/09/2024	01/10/2024 A 31/10/2024	01/11/2024 A 30/11/2024	01/12/2024 A 31/12/2024	01/01/2025 A 31/01/2025	01/02/2025 A 28/02/2025													
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 27.484,40	0%	R\$ 7.917,74	10%	R\$ 2.658,09	9%	R\$ 2.551,06	9%	R\$ 2.551,77	9%	R\$ 2.551,77	9%	R\$ 2.551,77	6%	R\$ 1.701,18	6%	R\$ 1.701,18	6%	R\$ 1.701,18	6%	R\$ 1.701,18	2%	R\$ 27.484,40		
2.0	Recapamento Asfáltico	R\$ 18.964.984,21	0%	R\$ 400.650,65	2%	R\$ 3.963.088,81	21%	R\$ 3.833.662,28	20%	R\$ 3.795.962,77	20%	R\$ 3.757.040,69	12%	R\$ 3.155.665,55	5%	R\$ 898.672,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 18.964.984,21
3.0	Drenagem	R\$ 298.748,73	0%	R\$ 5.629,34	2%	R\$ 13.540,94	24%	R\$ 71.331,11	25%	R\$ 74.687,18	21%	R\$ 63.999,66	3%	R\$ 9.560,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 298.748,73
4.0	Sarjeta	R\$ 654.638,38	0%	R\$ 3.207,68	0%	R\$ 7.618,24	1%	R\$ 162.272,85	25%	R\$ 162.272,85	25%	R\$ 160.886,10	24%	R\$ 158.380,67	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 654.638,38
5.0	Substituição de iluminação	R\$ 405.322,23	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 162.128,89	40%	R\$ 22.281,33	40%	R\$ 13.974,80	20%	R\$ 13.974,80	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 405.322,23
6.0	Sinalização Horizontal das Vias	R\$ 33.165,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 22.522,60	25%	R\$ 22.522,60	25%	R\$ 11.618,08	15%	R\$ 11.618,08	10%	R\$ 5.809,04	10%	R\$ 11.624,60	0%	R\$ 11.624,60	0%	R\$ 11.624,60	0%	R\$ 11.624,60	0%	R\$ 33.165,31
7.0	Serviços Complementares	R\$ 112.423,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	13%	R\$ 14.522,60	13%	R\$ 11.618,08	10%	R\$ 11.618,08	5%	R\$ 5.809,04	10%	R\$ 11.624,60	10%	R\$ 11.624,60	10%	R\$ 11.624,60	2%	R\$ 2.334,92	0%	R\$ 112.423,46
8.0	Administração Local	R\$ 407.023,98	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 407.023,98		
TOTAL MENSAL S/BDI		R\$ 425.786,29	0%	R\$ 425.786,29	19%	R\$ 4.124.240,63	21%	R\$ 4.354.505,24	21%	R\$ 4.319.278,62	21%	R\$ 4.174.373,03	12%	R\$ 2.560.616,95	4%	R\$ 993.338,27	0%	R\$ 23.196,11	0%	R\$ 13.698,70	0%	R\$ 13.698,70	0%	R\$ 18.054,31	0%	R\$ 20.963.790,69
TOTAL MENSAL C/BDI		R\$ 20.454,94	0%	R\$ 20.454,94	0%	R\$ 1.066.261,67	0%	R\$ 1.231.889,53	0%	R\$ 1.271.973,97	0%	R\$ 1.181.038,76	0%	R\$ 774.398,54	0%	R\$ 264.041,40	0%	R\$ 5.562,18	0%	R\$ 3.875,36	0%	R\$ 3.875,36	0%	R\$ 5.101,56	0%	R\$ 5.900.656,39
TOTAL ACUMULADO C/BDI		R\$ 546.241,24	0%	R\$ 546.241,24	2%	R\$ 5.290.988,30	19%	R\$ 5.586.394,77	21%	R\$ 5.541.202,54	21%	R\$ 5.355.015,49	12%	R\$ 3.285.015,49	5%	R\$ 1.257.379,67	0%	R\$ 28.758,29	0%	R\$ 17.574,06	0%	R\$ 17.574,06	0%	R\$ 23.161,87	0%	R\$ 26.894.447,08


Lucas Saboya
 Engº Civil - CREA 507.0219423
 CADI - UEP

02ª MP - CRO Físico-Financeiro - R.01.pdf

Documento número #36eff93b-7c1e-4a7f-813c-9f0c7451b289
Hash do documento original (SHA256): ecbca8ce3faaf78356c77d6746e81a1613808b7e56d0421a3a19ea93c00f0909

Assinaturas

 **Luciano Marco Dias**

CPF: 301.219.998-58

Assinou em 13 mai 2024 às 11:56:40

Log

13 mai 2024, 11:51:13

Operador com email leonardo.marangoni@sapaulista.com.br na Conta 7e742d53-fa7d-4393-b9a5-2c39171dbfea criou este documento número 36eff93b-7c1e-4a7f-813c-9f0c7451b289. Data limite para assinatura do documento: 12 de junho de 2024 (11:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

13 mai 2024, 11:51:13

Operador com email leonardo.marangoni@sapaulista.com.br na Conta 7e742d53-fa7d-4393-b9a5-2c39171dbfea adicionou à Lista de Assinatura: Luciano.dias@sapaulista.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciano Marco Dias e CPF 301.219.998-58.

13 mai 2024, 11:56:40

Luciano Marco Dias assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Luciano.dias@sapaulista.com.br. CPF informado: 301.219.998-58. IP: 187.90.214.234. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.4348721 e longitude -50.0690781. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.854.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

13 mai 2024, 11:56:40

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 36eff93b-7c1e-4a7f-813c-9f0c7451b289.



Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 36eff93b-7c1e-4a7f-813c-9f0c7451b289, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.