

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Plicco - Construção de vestiários, conforme anexos e termos e Modalidade Tomada de Preços 002/2020 - CPL/158/2020
 Empresa: Gelli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Seneff, 845 - Jd. Prestes de BDI: 20,40%

EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	SINAPI	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				R\$ 33.298,44
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	144,32	R\$ 63,00	R\$ 9.092,16
17-30-02	SURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,50	R\$ 175,16	R\$ 1.839,18
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	R\$ 459,30	R\$ 5.511,60
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 527,00	R\$ 6.324,00
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	16,00	R\$ 325,50	R\$ 5.208,00
92-101-00004	PINI-TCPO	HIGIÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA. PROVENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	R\$ 2.005,50	R\$ 2.005,50
5-SER	PINI-TCPO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	R\$ 1.986,80	R\$ 1.986,80
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTILETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	41,60	R\$ 32,00	R\$ 1.331,20
2.0		TRABALHOS EM TERRA				R\$ 2.910,14
01-01-20	SURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM	UN	17,00	R\$ 117,94	R\$ 2.004,00
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	54,00	R\$ 3,26	R\$ 176,04
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016	M3XK	540,00	R\$ 0,70	R\$ 378,00
101206	SINAPI	ESCAVADEIRA VERTICAL A CUBO ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	35,07	R\$ 7,04	R\$ 246,89
09-70-83	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M3	35,07	R\$ 3,00	R\$ 105,21
3.0		INFRAESTRUTURA 1				R\$ 13.765,92
02-01-05	SURB	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T	M	180,00	R\$ 36,99	R\$ 6.658,20
101173	SINAPI	COM TADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	33,00	R\$ 36,46	R\$ 1.203,18
12.05.010	CPOS	TAVA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	TX	1,00	R\$ 1.509,06	R\$ 1.509,06
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	103,95	R\$ 11,06	R\$ 1.149,69
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	444,96	R\$ 7,29	R\$ 3.243,76
4.0		SUPERESTRUTURA 1				R\$ 15.798,93
92780	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO ACC CA-50 DE 16,0M	KG	139,40	R\$ 6,03	R\$ 840,58
92778	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO ACC CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	325,80	R\$ 7,48	R\$ 2.436,98
92776	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO ACC CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	216,80	R\$ 9,97	R\$ 2.161,50

PERÍODO: 07/09/22 - 07/10/22	2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	SUBTOTAL R\$
	R\$ -		R\$ 31.292,94		R\$ -	R\$ 2.005,50
	R\$ -	144,32	R\$ 9.092,16	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	10,50	R\$ 1.839,18	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	12,00	R\$ 5.511,60	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	12,00	R\$ 6.324,00	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	16,00	R\$ 5.208,00	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.005,50	-
	R\$ -	1,00	R\$ 1.986,80	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	41,60	R\$ 1.331,20	0,00	R\$ -	-
	R\$ -		R\$ 2.911,12		R\$ -	-
	R\$ -	17,00	R\$ 2.004,98	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	54,00	R\$ 176,04	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	540,00	R\$ 378,00	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	35,07	R\$ 246,89	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	35,07	R\$ 105,21	0,00	R\$ -	-
	R\$ -		R\$ 13.765,92		R\$ -	-
	R\$ -	180,00	R\$ 6.658,20	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	33,00	R\$ 1.203,18	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	1,00	R\$ 1.509,06	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	103,95	R\$ 1.149,69	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	444,96	R\$ 3.243,76	0,00	R\$ -	-
	R\$ -		R\$ 15.798,93		R\$ -	-
	R\$ -	139,40	R\$ 840,58	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	325,80	R\$ 2.436,98	0,00	R\$ -	-
	R\$ -	216,80	R\$ 2.161,50	0,00	R\$ -	-

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Plácido, Construção de vestiários, conforme anexos e termos e Modalidade: Tomada de Preços 002/2020 - CPL158/2020
 Empresa: Gelli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Seneal, 885 - Jd. Prestes de BDI: 20,40%

EVENTO/ CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	88,32	R\$ 29,86	R\$ 2.637,24
12.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 1.535,41	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,32	R\$ 23,15	R\$ 701,91
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	30,32	R\$ 27,49	R\$ 833,50
13.0		INFRAESTRUTURA 2			R\$ 14.540,80	
96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,80	R\$ 6,23	R\$ 391,90
96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00	R\$ 6,48	R\$ 129,60
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	355,00	R\$ 7,88	R\$ 2.797,40
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,60	R\$ 9,80	R\$ 838,88
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	95,72	R\$ 50,54	R\$ 4.837,69
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,02	R\$ 541,29	R\$ 1.093,41
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,12	R\$ 26,40	R\$ 478,37
94103	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,84	R\$ 195,24	R\$ 164,00
94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (INCLUSO REGULARIZAÇÃO E APLIAMENTO)	M2	17,19	R\$ 5,22	R\$ 89,73
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	10,53	R\$ 71,38	R\$ 751,63
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,59	R\$ 345,54	R\$ 2.968,19
14.0		REVESTIMENTO (INTERNO E LAJE) 1			R\$ 473,94	
87879	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	166,88	R\$ 2,84	R\$ 473,94
15.0		REVESTIMENTO (INTERNO E LAJE) 2			R\$ 18.191,94	
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	281,35	R\$ 18,05	R\$ 5.078,37
87905	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VIGAS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	281,35	R\$ 5,61	R\$ 1.578,37
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	81,33	R\$ 18,05	R\$ 1.468,01

PERÍODO: 07/09/22 - 07/10/22	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
2ª MEDIÇÃO						
	88,32	R\$ 2.637,24	0,00	R\$ -	88,32	R\$ 2.637,24
		R\$ -		R\$ 1.535,40		R\$ -
		R\$ -	30,32	R\$ 701,91	0,00	R\$ -
		R\$ -	30,32	R\$ 833,50	0,00	R\$ -
		R\$ -		R\$ 14.540,14		R\$ -
		R\$ -	62,80	R\$ 391,24	0,00	R\$ -
		R\$ -	20,00	R\$ 129,60	0,00	R\$ -
		R\$ -	355,00	R\$ 2.797,40	0,00	R\$ -
		R\$ -	85,60	R\$ 838,88	0,00	R\$ -
		R\$ -	95,72	R\$ 4.837,69	0,00	R\$ -
		R\$ -	2,02	R\$ 1.093,41	0,00	R\$ -
		R\$ -	18,12	R\$ 478,37	0,00	R\$ -
		R\$ -	0,84	R\$ 164,00	0,00	R\$ -
		R\$ -	17,19	R\$ 89,73	0,00	R\$ -
		R\$ -	10,53	R\$ 751,63	0,00	R\$ -
		R\$ -	8,59	R\$ 2.968,19	0,00	R\$ -
		R\$ 473,94		R\$ 473,94		R\$ -
	166,88	R\$ 473,94	166,88	R\$ 473,94	0,00	R\$ -
		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.191,94
		R\$ -	0,00	R\$ -	281,35	R\$ 5.078,37
		R\$ -	0,00	R\$ -	281,35	R\$ 1.578,37
		R\$ -	0,00	R\$ -	81,33	R\$ 1.468,01

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Rildo - Construção de vestiários, conforme anexos e termos e Modalidade Tomada de Preços 002/2020 - CPL158/2020
 Empresa: Galli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Sonel, 895 - Jd. Prestes de BDI: 20,40%

EVENTO/ CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	81,33	R\$ 2,84	R\$ 230,98
96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORNO (MOLDURA DE GESSO), AF_05/2017	M	65,68	R\$ 2,52	R\$ 165,51
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014, INCLUSIVE REJUNTE	M2	166,88	R\$ 40,42	R\$ 6.745,29
87535	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	166,88	R\$ 17,53	R\$ 2.925,41
16.0		PAVIMENTAÇÃO 1				R\$ 4.058,72
92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	6,64	R\$ 33,43	R\$ 221,81
87630	SINAPI	CONTRABOIS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIDDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	56,56	R\$ 26,14	R\$ 1.478,48
13-01-18	SURB	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CEM/M3	M3	3,96	R\$ 473,30	R\$ 1.874,27
94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	M3	2,83	R\$ 171,08	R\$ 484,16
17.0		PAVIMENTAÇÃO 2				R\$ 7.308,80
13-04-05	SURB	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	4,75	R\$ 69,40	R\$ 329,65
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	56,56	R\$ 50,00	R\$ 2.828,00
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO, AF_07/2016	M2	82,94	R\$ 50,05	R\$ 4.151,15
18.0		PINTURA 1				R\$ 5.105,51
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	221,59	R\$ 12,00	R\$ 2.659,08
88498	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	81,33	R\$ 13,00	R\$ 1.057,29
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	56,56	R\$ 20,75	R\$ 1.173,62
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	81,33	R\$ 2,65	R\$ 215,52
19.0		PINTURA 2				R\$ 1.415,31
74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	15,45	R\$ 22,20	R\$ 342,99
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	221,59	R\$ 2,26	R\$ 500,79
84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	34,04	R\$ 16,79	R\$ 571,53
20.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA 1				R\$ 9.101,22
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 42,99	R\$ 128,97

2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
PERÍODO: 07/09/22 - 07/10/22	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
	R\$	-	0,00	R\$ -	81,33	R\$ 230,98
	R\$	-	0,00	R\$ -	65,68	R\$ 165,51
	R\$	-	0,00	R\$ -	166,88	R\$ 6.745,29
	R\$	-	0,00	R\$ -	166,88	R\$ 2.925,41
	R\$	-	0,00	R\$ -	6,64	R\$ 221,81
	R\$	-	0,00	R\$ -	56,56	R\$ 1.478,48
	R\$	-	0,00	R\$ -	3,96	R\$ 1.874,27
	R\$	-	0,00	R\$ -	2,83	R\$ 484,16
	R\$	-	0,00	R\$ -	4,75	R\$ 329,65
	R\$	-	0,00	R\$ -	56,56	R\$ 2.828,00
	R\$	-	0,00	R\$ -	82,94	R\$ 4.151,15
	R\$	-	0,00	R\$ -	221,59	R\$ 2.659,08
	R\$	-	0,00	R\$ -	81,33	R\$ 1.057,29
	R\$	-	0,00	R\$ -	56,56	R\$ 1.173,62
	R\$	-	0,00	R\$ -	81,33	R\$ 215,52
	R\$	-	0,00	R\$ -	15,45	R\$ 342,99
	R\$	-	0,00	R\$ -	221,59	R\$ 500,79
	R\$	-	0,00	R\$ -	34,04	R\$ 571,53
	R\$	-	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 128,97
	R\$	-	0,00	R\$ -	9.101,22	R\$ 128,97

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Pílito. - Construção de vestiários, conforme anexos e termos e Modalidade Tomada de Preços 002/2020 - CPL 158/2020
 Empresa: Galli Instalações e Serviços - Eirell - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Senei, 845 - Jd. Prestes de BDI: 20,40%

EVENTO / CODIGO	REF.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AE 12/2014	UN	2,00	R\$ 23,72	R\$ 47,44
10-11-76	SIURB	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	52,80	R\$ 41,14	R\$ 2.172,19
91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	13,80	R\$ 53,82	R\$ 742,72
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NDORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	17,36	R\$ 55,25	R\$ 959,14
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE NDORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	9,86	R\$ 39,12	R\$ 385,72
89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 88MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 12/2014	M	2,90	R\$ 30,51	R\$ 88,48
89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 12/2014	M	13,80	R\$ 14,97	R\$ 206,59
91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	10,74	R\$ 23,40	R\$ 251,32
91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	4,10	R\$ 17,80	R\$ 72,98
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	87,92	R\$ 24,20	R\$ 2.127,66
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT, PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR ALÉFEO), INCL. CONEXÕES E CORTES, EXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	13,64	R\$ 41,30	R\$ 563,33
91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AE 10/2015	M	11,75	R\$ 24,01	R\$ 282,12
99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM / ESGOTO, AE 05/2018	UN	8,00	R\$ 134,07	R\$ 1.072,56
210		LOUÇAS, APARELHOS E METAIS 2				R\$ 2.021,89
100860	SINAPI	CHAVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	7,00	R\$ 76,00	R\$ 532,00
10-14-75	SIURB	TAMPO PARA BANCADA UNIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	2,00	R\$ 416,25	R\$ 832,50
44.03.020	CPOS	MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN	7,00	R\$ 30,12	R\$ 210,84
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 10/2016	UN	5,00	R\$ 46,18	R\$ 230,90

PERÍODO: 07/09/22 - 07/10/22	2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 47,44
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	52,80	R\$ 2.172,19
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	13,80	R\$ 742,72
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	17,36	R\$ 959,14
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	9,86	R\$ 385,72
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,90	R\$ 88,48
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	13,80	R\$ 206,59
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	10,74	R\$ 251,32
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	4,10	R\$ 72,98
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	87,92	R\$ 2.127,66
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	13,64	R\$ 563,33
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	11,75	R\$ 282,12
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.072,56
	R\$ -	-		R\$ -		R\$ 2.021,89
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 532,00
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 832,50
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 210,84
	R\$ -	-	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 230,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto:	Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Plicho - Construção de vestiários, conforme anexos e termos e					
Modalidade:	Tomada de Preços 002/2020 - CPL158/2020					
Empresa:	Galli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Sonei, 845 - Jd. Prestes de					
					BDI: 20,40%	
EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REBOCAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 185,86	R\$ 371,72
29.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS 1				R\$ 3.568,25
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA	M2	7,08	R\$ 503,99	R\$ 3.568,25
30.0		LIMPEZA DA OBRA				R\$ 670,34
17-04-01	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	69,90	R\$ 9,59	R\$ 670,34
			TOTAL S./BDI >>>>>>>		R\$ 234.030,19	
			TOTAL C./BDI 20,40% >>>>>>>		R\$ 281.772,35	

Sorocaba, 08 de Novembro de 2022

2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
PERÍODO: 07/09/22 - 07/10/22	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 371,72
		R\$ -	0,00	R\$ -	7,08	R\$ 3.568,25
		R\$ -	0,00	R\$ -	69,90	R\$ 670,34
		R\$ -	0,00	R\$ -	69,90	R\$ 670,34
		R\$ 28.323,61	TOTAL SEM BDI	R\$ 100.686,70	TOTAL SEM BDI	R\$ 133.341,96
		R\$ 33.981,22	TOTAL COM BDI	R\$ 121.226,79	TOTAL COM BDI	R\$ 160.543,72
			2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO CONTRATUAL	

Empres: GALLI - Instalações e Serviços Eireli
 CNPJ: 18.787.702/0001-22
 Responsável: Eng.º Rudnei Papael - Responsável Técnico
 CREA-SP. 5089840798