



BDI: 20,80%

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Estimados			ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 05		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	
1.0			<b>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>													
1.1	02.01.021	CDHU	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	7,26	R\$ 632,12	R\$ 4.589,19	7,26	R\$ 4.589,19							
1.2	02.01.171	CDHU	Sanitário/vestibulo provisório em alvenaria	M2	1,21	R\$ 1.127,91	R\$ 1.364,77	1,21	R\$ 1.364,77							
1.3	02.03.110	CDHU	Tapume movel para fechamento de áreas	M2	96,80	R\$ 128,06	R\$ 12.396,21	96,80	R\$ 12.396,21							
1.4	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	4,50	R\$ 1.064,37	R\$ 4.789,67	4,50	R\$ 4.789,67							
2.0			<b>SUB-TOTAL</b>				R\$ 23.139,84		R\$ 23.139,84							
2.1			<b>PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA</b>													
2.1	04.04.020	CDHU	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso	M2	256,00	R\$ 30,57	R\$ 7.825,92	201,71	R\$ 6.166,27							
2.1.1			<b>PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM_AF_05/2020</b>	M2	256,00	R\$ 255,50	R\$ 65.408,00	201,71	R\$ 51.536,91							
2.1.2	54.04.050	CDHU	Rejuntaimento com argamassa de cimento e areia 1:3	M2	256,00	R\$ 20,05	R\$ 5.132,80	201,71	R\$ 4.044,29							
2.1.3	17-04-09	SIURB EDIF.	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	3.741,71	R\$ 13,29	R\$ 49.727,33	3632,00	R\$ 48.289,28							
2.1.4			<b>CONSERVAÇÃO DAS GUIAS DE CANTEIROS</b>													
2.2			<b>DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_12/2017</b>	M3	3,44	R\$ 148,31	R\$ 510,19	1,72	R\$ 255,69							
2.2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_12/2017	M2	51,60	R\$ 4,52	R\$ 233,23	25,80	R\$ 116,62							
2.2.2	54.06.020	CDHU	Guia pré-moldada curva tipo PMSF 100 - fck 25 MPa	M	34,40	R\$ 69,83	R\$ 2.402,15	17,20	R\$ 1.201,08							
2.2.3	54.06.040	CDHU	Guia pré-moldada tela tipo PMSF 100 - fck 25 MPa	M	86,00	R\$ 66,44	R\$ 5.713,84	43,00	R\$ 2.856,92							
2.2.4	11-01-01	SIURB EDIF.	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	51,60	R\$ 20,06	R\$ 1.035,10	25,80	R\$ 517,55							
2.2.5	11-03-09	SIURB EDIF.	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	51,60	R\$ 51,21	R\$ 2.642,44	25,80	R\$ 1.321,22							
2.2.6	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com fixamento	M2	721,00	R\$ 7,30	R\$ 5.263,30	360,50	R\$ 2.631,65							
2.2.7	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	721,00	R\$ 21,61	R\$ 15.580,81	360,50	R\$ 7.790,41							
2.2.8			<b>CARGA E BOTA-FORA</b>													
2.3			<b>CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM</b>	M3	17,27	R\$ 44,13	R\$ 762,13	17,27	R\$ 762,13							
2.3.1	01.01.06	SIURB EDIF.	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	22,45	R\$ 138,80	R\$ 3.116,06	22,45	R\$ 3.116,06							
2.3.2	01-01-07	SIURB EDIF.	<b>SUB-TOTAL</b>			R\$ 165.353,30		R\$ 130.586,08		R\$ 2.597,37		R\$ 133.183,44				
3.0			<b>ILUMINAÇÃO</b>													
3.1	17-45-01	SIURB EDIF.	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3/MES	72,00	R\$ 11,75	R\$ 846,00	24,00	R\$ 282,00							
3.2	17-45-02	SIURB EDIF.	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	288,00	R\$ 9,16	R\$ 2.638,08	96,00	R\$ 879,36							
3.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_12/2017	UN	46,00	R\$ 1,86	R\$ 85,56	0,00	R\$ -							
3.4	09.52.01	SIURB EDIF.	RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS	UN	46,00	R\$ 12,73	R\$ 585,58	0,00	R\$ -							
3.5	09.72.01	SIURB EDIF.	LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	46,00	R\$ 19,11	R\$ 879,06	0,00	R\$ -							
3.6	09.82.86	SIURB EDIF.	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolamento em VCE 105°C - para detecção de incêndio	M	621,00	R\$ 14,50	R\$ 9.004,50	0,00	R\$ -							
3.7	39.12.530	CDHU	<b>SUB-TOTAL</b>			R\$ 28.860,44		R\$ 1.161,36		R\$ -		R\$ 1.161,36				
			<b>TOTAL GERAL</b>				R\$ 288.613,74		R\$ 232.363,44		R\$ 5.194,74		R\$ 233.558,18			

(6)



Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Leilados		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 05		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
6.1.2	15.20.020	CDHU	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,24	R\$ 5.803,07	R\$ 1.392,74	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 1.392,74
6.1.3	15.20.040	CDHU	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	96,00	R\$ 7,53	R\$ 722,88	28,80	R\$ 216,86	R\$ -	-	28,80	R\$ 216,86	67,20	R\$ 506,02
6.1.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF 01/2021	M2	57,60	R\$ 2,83	R\$ 163,01	28,80	R\$ 81,50	R\$ -	-	28,80	R\$ 81,50	28,80	R\$ 81,50
6.1.5	15-02-60	SIURB EDIF.	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	57,60	R\$ 31,72	R\$ 1.827,07	28,80	R\$ 913,54	R\$ -	-	28,80	R\$ 913,54	28,80	R\$ 913,54
6.1.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	M2	35,45	R\$ 13,76	R\$ 487,79	17,73	R\$ 243,96	R\$ -	-	17,73	R\$ 243,96	17,72	R\$ 243,83
6.1.7	33.07.102	CDHU	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	35,45	R\$ 59,31	R\$ 2.102,54	17,73	R\$ 1.051,57	R\$ -	-	17,73	R\$ 1.051,57	17,72	R\$ 1.050,97
6.1.8	98.02.210	CDHU	Banco de madeira com encaixe e pés em ferro fundido pintado	UN	14,00	R\$ 840,19	R\$ 11.762,66	14,00	R\$ 11.762,66	R\$ -	-	14,00	R\$ 11.762,66	0,00	R\$ -
6.2			<b>PROJETOS (EXECUTIVO E AS BULV)</b>												
6.2.1	20-01-13	SIURB EDIF.	LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	GL	1,00	R\$ 6.857,22	R\$ 6.857,22	1,00	R\$ 6.857,22	R\$ -	-	1,00	R\$ 6.857,22	0,00	R\$ -
6.2.2	01.17.031	CDHU	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2,00	R\$ 3.779,25	R\$ 7.558,50	2,00	R\$ 7.558,50	R\$ -	-	2,00	R\$ 7.558,50	0,00	R\$ -
6.2.3	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	2,00	R\$ 1.321,29	R\$ 2.642,58	0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 2.642,58
SUB-TOTAL							R\$ 36.666,76		R\$ 28.760,69		R\$ -		R\$ 28.760,69		R\$ 6.906,06
SUB-TOTAL DA OBRA							R\$ 270.600,48		R\$ 188.679,13		R\$ 7.012,38		R\$ 195.691,50		R\$ 74.909,01
SUB-TOTAL LOCAL							R\$ 270.600,48		R\$ 188.679,13		R\$ 7.012,38		R\$ 195.691,50		R\$ 74.909,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 36.666,76		R\$ 28.760,69		R\$ -		R\$ 28.760,69		R\$ 6.906,06
ADMINISTRAÇÃO (PAGAMENTO RELATIVO À EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA - CONTEMPLELA ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, VIGIA E ETC. - ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA)				%	3,49%	R\$ 270.500,48	R\$ 9.440,47	2,32%	R\$ 6.275,61	0,20%	R\$ 554,02	2,52%	R\$ 6.829,62	0,97%	R\$ 2.610,84
SUB-TOTAL							R\$ 9.440,47		R\$ 6.275,61		R\$ 554,02		R\$ 6.829,62		R\$ 2.610,84
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI							R\$ 279.940,95		R\$ 194.954,75		R\$ 7.566,40		R\$ 202.521,13		R\$ 77.419,85

Fábio M. Pilião  
Eng.º Civil  
CREA 50990842799/D