


ENTREGA PROVISORIA - LISTA DE PENDÊNCIAS


Contrato N.º:	077/2021
CPL N.º:	354/2020
Objeto:	Serviços de Reforma na E.M. Reverendo Augusto Silva Dourado
Contratada:	Viva Construções e Serviços Ltda
Contratante:	Prefeitura Municipal de Sorocaba

1. Projeto SPDA das edificações e quadra poliesportiva
2. Auto de vistoria do corpo de bombeiros – AVCB
3. Montante do portão de entrada da quadra poliesportiva faltando pintura *OK*
4. Pintura das massas de fixação dos vidros de todas as esquadrias *OK*
5. Pintura das barras de aterramentos (SPDA) *OK*
6. Proteção nas barras de descida do aterramento (SPDA) *OK*
7. Alavanca do vitral (vitrô) do banheiro faltando peça. *OK*
8. Iluminação de emergência (incluindo tomadas e placa indicativa) no banheiro externo *OK*
9. Luminária externa com lâmpada queimada *OK*
10. Falta tomada 220v na cozinha (alterar uma das tomadas demonstrada em foto anexa) *OK*
11. Trocar alambrado danificado em frente a entrada de energia (foto anexa) *OK*
12. Limpeza final incluindo a lavagem de superfície de material cerâmico. *OK*

Sorocaba, 05 de outubro de 2021.


Fiscalizador do Contrato – SERPO
Eng.º Benedito Carlos de Jesus


CIENTE. SÉDU
Arq. Marco Antonio Leite Massari


VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eng.º Fábio Moreira Pilão
Representante da Contratada