

Relatório dia a dia da obra

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

REFORMA CAMPO FRANCISCO LISBOA

01/07/2022

Christian Bispo dos Santos

2. INTERVENÇÃO 2 - ALAMBRADO INTERNO | 2.1 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE ARAME FARPADO)

Data: 01/07/2022
Clima: Ensolarado
Equipe: 4 Colaboradores.
Serviço: Pintura dos banheiros, colocação da tela do alambrado e novos mourões e revisão em arquibancada.

04/07/2022

Christian Bispo dos Santos

2. INTERVENÇÃO 2 - ALAMBRADO INTERNO | 2.3 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10

Data: 04/07/2022
Clima: Ensolarado
Equipe: 4 Colaboradores.
Serviço: Colocação da tela do alambrado e novos mourões.

05/07/2022

Christian Bispo dos Santos

2. INTERVENÇÃO 2 - ALAMBRADO INTERNO


Data: 05/07/2022
Clima: Ensolarado
Equipe: 4 Colaboradores.
Serviço: Colocação da tela do alambrado e novos mourões e inicio da construção de muro de arrimo.

07/07/2022

VALDICLEI MACHADO

3. INTERVENÇÃO 3 - ARQUIBANCADA | 3.2 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO (ARQUIBANCADA)

Data: 07/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Foram executados os Trabalhos de Aplicação de Argamassa para o Acabamento da Arquibancada, Execução do Muro de Arrimo, Execução do Calçamento de Passeio.



Relatório dia a dia da obra

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

**REFORMA CAMPO
FRANCISCO LISBOA****08/07/2022**

Christian Bispo dos Santos

5. INTERVENÇÃO 5 - MURO | 5.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C

Data: 08/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Aplicação de Argamassa para o Acabamento da Arquibancada, Execução do Muro de Arrimo, Execução do Calçamento de Passeio.

11/07/2022

Christian Bispo dos Santos

5. INTERVENÇÃO 5 - MURO | 5.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C

Data: 11/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Aplicação de Argamassa para o Acabamento da Arquibancada, Execução do Muro de Arrimo, Execução do Calçamento de Passeio.

12/07/2022

Christian Bispo dos Santos

5. INTERVENÇÃO 5 - MURO | 5.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C

Data: 12/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Aplicação de Argamassa para o Acabamento da Arquibancada, Execução do Muro de Arrimo, Execução do Calçamento de Passeio.

13/07/2022

Christian Bispo dos Santos


5. INTERVENÇÃO 5 - MURO | 5.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C

Data: 13/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Aplicação de Argamassa para o Acabamento da Arquibancada, Execução do Muro de Arrimo, Execução do Calçamento de Passeio.



Relatório dia a dia da obra

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

**REFORMA CAMPO
FRANCISCO LISBOA****14/07/2022**

Christian Bispo dos Santos

1. INTERVENÇÃO 1 - CAMPO DE FUTEBOL | 1.10 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM

Data: 14/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Nivelamento de campo e colocação da canaleta meia cana.

15/07/2022

Christian Bispo dos Santos

1. INTERVENÇÃO 1 - CAMPO DE FUTEBOL | 1.10 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM

Data: 15/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Nivelamento de campo e colocação da canaleta meia cana.

18/07/2022

Christian Bispo dos Santos

Data: 18/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Pintura de banheiro e vestiários.

19/07/2022

Christian Bispo dos Santos

Data: 19/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Pintura de banheiro e vestiários.

20/07/2022

Christian Bispo dos Santos

Data: 20/07/2022.

Clima Ensolarado.

Colaboradores 5.

Serviços: Pintura de banheiro e vestiários.

21/07/2022

Christian Bispo dos Santos



Relatório dia a dia da obra

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

REFORMA CAMPO FRANCISCO LISBOA

Data: 21/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: Pintura de banheiro e vestiários.

22/07/2022

Christian Bispo dos Santos

Data: 22/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: Pintura de banheiro e vestiários.



25/07/2022

Christian Bispo dos Santos

7. INTERVENÇÃO 7 - BANCO DE RESERVAS | 7.1 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES SIMPLES DE ALVENARIA



Relatório dia a dia da obra

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

REFORMA CAMPO FRANCISCO LISBOA

Data: 25/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: Realização dos bancos de reserva e arbitragem.

26/07/2022

Christian Bispo dos Santos

7. INTERVENÇÃO 7 - BANCO DE RESERVAS | 7.1 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES SIMPLES DE ALVENARIA

Data: 26/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: Realização dos bancos de reserva e arbitragem.

27/07/2022

Christian Bispo dos Santos

7. INTERVENÇÃO 7 - BANCO DE RESERVAS | 7.2 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA

Data: 27/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: Realização dos bancos de reserva e arbitragem.

28/07/2022

Christian Bispo dos Santos

7. INTERVENÇÃO 7 - BANCO DE RESERVAS | 7.3 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM

Data: 27/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: Realização dos bancos de reserva e arbitragem.




28/07/2022

Christian Bispo dos Santos

6. INTERVENÇÃO 6 - ILUMINAÇÃO DO CAMPO | 6.1 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M

Data: 28/07/2022.
Clima Ensolarado.
Colaboradores 5.
Serviços: início da realização dos furos para instalação dos postes de iluminação.



Filtros utilizados:

Empresa: VIVA Serviços e Construções LTDA | Obra: REFORMA CAMPO FRANCISCO LISBOA | Período 01/07/2022 - 31/07/2022