

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
72089	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (* CONSIDERANDO RECOLOCAÇÃO DE 90% DA ÁREA)	M2	963,73		867,36	96,37	963,73		11,42	11.004,79		9.904,31	1.100,48	11.004,79	
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	62,58		50,06	12,52	62,58		30,48	1.907,42		1.525,94	381,48	1.907,42	
61.12.120	CDHU-SP	EXAUSTOR EÓLICO VAZÃO DE AR 4.000 M³/H E VENTOS A 10 KM/H (* DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO)	UN	8,00					8,00	384,63	3.077,06					3.077,06
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									75.151,52		67.930,96	4.143,50	72.074,46	3.077,06
3.0		PAREDES INTERNAS														
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	557,10		557,10	0,00	557,10		2,68	1.493,01		1.493,01		1.493,01	
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (* SEM CIMENTO, COM GRANULADO DE TELHAS, SAIBRO E CAL VIRGEM - (60% DA ÁREA TOTAL DE PAREDES INTERNAS)	M2	557,10		557,10	0,00	557,10		3,13	1.741,84		1.741,84		1.741,84	
11.80.06	SIURB-EDIF	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 (CONSIDERAR ESPESSURA 5CM - *SEM CIMENTO, COM SAIBRO E CAL VIRGEM, CONF. PROJETO DE RESTAURO – 60% DA ÁREA TOTAL DE PAREDES INTERNAS)	M2	557,10		557,10	0,00	557,10		22,18	12.355,16		12.355,16		12.355,16	
73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS (100% DA ÁREA TOTAL DE PAREDES INTERNAS, EXCETO ÁREA AZULEJADAS)	M2	928,50			928,50	928,50		9,70	9.006,72			9.006,72	9.006,72	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									24.596,73		15.590,01	9.006,72	24.596,73	
4.0		PAREDES EXTERNAS														
97.631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	425,49		425,49		425,49		2,68	1.140,30		1.140,30		1.140,30	
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (* APÓS DEMOLIÇÃO DO REBOCO, O SUBSTRATO DEVE ESTAR LIMPO E ISENTO DE FALHAS OU PARTÍCULAS SOLTAS PARA PROSSEGUIR COM A RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO – 60% DA ÁREA TOTAL DE PAREDES EXTERNAS)	M2	425,49		425,49		425,49		1,61	685,83		685,83		685,83	

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KASEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
07.01.098	FDE	PECAS DE MADEIRA MACICA (*EMBONAMENTO DAS PORTAS DE CORRER: 8 PEÇAS 2,00M X 0,30M X 0,05M)	M3	0,24			0,24	0,24		4.292,87	1.030,29			1.030,29	1.030,29	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									4.650,33			4.650,33	4.650,33	
7.0		CIRCULAÇÃO INTERNA - REDUÇÃO JARDIM														
6.514	SINAPI	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 (* CONFORME INDICAÇÕES NO PROJETO)	M3	0,20					0,20	94,28	18,86					18,86
68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (* CONFORME INDICAÇÕES NO PROJETO)	M2	1,60					1,60	43,29	69,26					69,26
13.02.43	SIURB-EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA (* CONFORME INDICAÇÕES NO PROJETO, PISO TÁTIL AÇO INÓX)	M2	5,90					5,90	168,35	993,28					993,28
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									1.081,39					1.081,39
8.0		PISO CIMENTO QUEIMADO														
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019 (* CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR LIMPA E ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS PARA PROSSEGUIR COM A PINTURA EM EPOXI – 100% ÁREA TOTAL)	M2	495,24			495,24	495,24	-	1,61	798,26			798,26	798,26	-
79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (* 100% ÁREA TOTAL)	M2	495,24			230,00	230,00	265,24	48,14	23.841,93			11.072,70	11.072,70	12.769,23
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									24.640,19			11.870,96	11.870,96	12.769,23
9.0		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO														
90463	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS AF_05/2015	M	158,36					158,36	0,90	143,00					143,00
95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,61					10,61	22,26	236,13					236,13
93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (* PARA ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)	UN	28,00					28,00	131,77	3.689,68					3.689,68
09.03.75	SIURB-EDIF	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2	M	123,61					123,61	6,13	757,36					757,36
09.03.21	SIURB-EDIF	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 2,5MM2	M	247,22					247,22	3,98	984,21					984,21
09.10.66	SIURB-EDIF	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS	UN	21,00					21,00	191,48	4.021,11					4.021,11

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
90459	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60CM)	UN	2,00					2,00	32,74	65,48					65,48
72283	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00					2,00	846,50	1.693,00					1.693,00
73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	PÇ	5,00					5,00	128,94	644,70					644,70
83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	5,00					5,00	150,40	751,99					751,99
09.10.50	SIURB-EDIF	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00					1,00	988,70	988,70					988,70
09.10.54	SIURB-EDIF	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	1,00					1,00	148,44	148,44					148,44
09.10.31	SIURB-EDIF	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V	UN	1,00					1,00	261,34	261,34					261,34
09.10.28	SIURB-EDIF	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	UN	23,00					23,00	68,71	1.580,28					1.580,28
09.10.63	SIURB-EDIF	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	2,00					2,00	119,16	238,32					238,32
09.10.55	SIURB-EDIF	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	2,00					2,00	91,41	182,82					182,82
10.08.50	SIURB-EDIF	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	1,00					1,00	517,53	517,53					517,53
92362	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	233,90					233,90	130,22	30.458,65					30.458,65
10.01.95	SIURB-EDIF	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	233,90					233,90	2,26	529,18					529,18
10.01.98	SIURB-EDIF	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	233,90					233,90	26,34	6.161,68					6.161,68
43.10.250	CDHU-SP	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV MONOESTÁGIO, HMAN= 40 A 85 MCA, Q= 82 A 20 M³/H	UN	1,00					1,00	7.315,24	7.315,24					7.315,24
001	PMS	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 15 HP	UN	1,00					1,00	1.454,63	1.454,63					1.454,63
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00					2,00	200,85	401,70					401,70
99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					1,00	168,93	168,93					168,93

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
10.03.76	SIURB-EDIF	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"	UN	1,00					1,00	273,39	273,39					273,39
50.01.160	CDHU-SP	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1,00					1,00	56,30	56,30					56,30
97.02.193	CDHU-SP	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	UN	35,00					35,00	12,59	440,79					440,79
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>											64.164,59					64.164,59
SUB TOTAL >>>>>>>>											252.899,44		117.530,88	47.084,33	164.615,21	88.284,23
10.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
S/C	ACORDÃO 2622-37/13-P	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (* INCLUSO: ARQUITETO, ENGENHEIRO, TÉCNICOS, AUXILIARES, ENCARREGADO, MESTRE, VIGIAS, LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE E ETC.- ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA)	UN	1,00		0,46	0,29	0,76	0,24	17.672,20	17.672,20		8.212,27	5.187,54	13.399,82	4.272,38
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>											17.672,20		8.212,27	5.187,54	13.399,82	4.272,38
TOTAL SEM BDI											270.571,64		125.743,15	52.271,88	178.015,03	92.556,62
BDI 26,50 %											71.701,49		33.321,94	13.852,05	47.173,98	24.527,50
TOTAL COM BDI											342.273,13		159.065,09	66.123,92	225.189,01	117.084,12
CASARÃO DE BRIGADEIRO TOBIAS																
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E/OU DIVERSOS														
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (* 4,00x2,00m)	M2	8,00					8,00	395,37	3.162,97					3.162,97
16.06.045	FDE	LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO, INCLUSIVE SUPORTE AR COND. (* INCL INST ELET LARG=2,50 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO; TRANSLADO ATÉ O LOCAL DA OBRA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E A REMOÇÃO COMPLETA DE CONTAINER; ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA INDEPENDENTE DO CRONOGRAMA)	M2	60,00					60,00	44,29	2.657,70					2.657,70
16.06.066	FDE	ANDAIME TORRE - ALUGUEL MENSAL (* 50,00M POR 4 MESES)	M	200,00					200,00	18,28	3.656,64					3.656,64
01.01.07	SIURB-EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (* INCL. TRANSPORTE MANUAL, VERTICAL OU HORIZONTAL, TRANSPORTE E O DESPEJO NA UNIDADE DE DESTINAÇÃO FINAL, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESPEJO)	M3	42,34					42,34	83,94	3.554,14					3.554,14

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %	
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21	

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (* 100% ESCADA DE ACESSO)	M2	6,50					6,50	1,61	10,48			-	-	10,48
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>											17.341,05			-	-	17.341,05
3.0		COBERTURA														
55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR (* 100% ÁREA DA COBERTURA)	M2	411,18			-	-	411,18	4,98	2.048,18			-	-	2.048,18
06.80.01	SIURB-EDIF	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA (* EXCLUSO ÁREAS DE BEIRAIS JÁ CONTIDAS EM OUTROS SERVIÇOS, APROXIMADAMENTE 88% DA COBERTURA TOTAL)	M2	362,35			-	-	362,35	7,30	2.645,85			-	-	2.645,85
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>											4.694,03			-	-	4.694,03
4.0		CAIXILHARIA DE MADEIRA														
84.847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (* CONFECCÃO DE JANELA DE DUAS FOLHAS ESTRONCADAS EM MADEIRA DE 1A LINHA ANGELIM OU CEDRO ROSA 2,56X1,58M, ADOTAR O PADRÃO ORIGINAL DAS DEMAIS)	M2	4,04					4,04	890,66	3.598,26			-	-	3.598,26
84891	SINAPI	CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M	UN	1,00					1,00	179,36	179,36			-	-	179,36
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA - 2 DEMÃOS (*COR IMBUÍA)	M2	219,34					219,34	22,64	4.966,67			-	-	4.966,67
07.60.01	SIURB-EDIF	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	48,00					48,00	9,72	466,55			-	-	466,55
72144	SINAPI	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	48,00					48,00	80,67	3.872,19			-	-	3.872,19
07.01.098	FDE	PEÇAS DE MADEIRA MACICA (*EMBONAMENTO DE JANELAS: 12 PEÇAS 1,20M X 0,20M X 0,05M)	M3	0,14					0,14	4.292,87	618,17			-	-	618,17
74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	72,00					72,00	24,67	1.776,46			-	-	1.776,46
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	48,63					48,63	130,75	6.358,14			-	-	6.358,14
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>											21.835,81			-	-	21.835,81
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCÊNDIO														
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA												-	-	-
09.02.020	FDE	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-4	UN	1,00					1,00	3.161,86	3.161,86			-	-	3.161,86

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
09.02.074	FDE	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00					1,00	1.385,59	1.385,59			-	-	1.385,59
09.06.28	SIURB-EDIF	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	1,00					1,00	607,68	607,68			-	-	607,68
74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	97,17	97,17			-	-	97,17
74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	73,61	73,61			-	-	73,61
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DISJUNTORES, DR, DPS												-	-	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00					5,00	11,91	59,57			-	-	59,57
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00					3,00	53,59	160,77			-	-	160,77
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00					5,00	53,59	267,95			-	-	267,95
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00					1,00	56,08	56,08			-	-	56,08
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00					2,00	67,83	135,67			-	-	135,67
74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	97,17	97,17			-	-	97,17
09.04.036	FDE	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	10,00					10,00	389,47	3.894,74			-	-	3.894,74
09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00					1,00	148,33	148,33			-	-	148,33
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABOS E FIOS												-	-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.496,70					2.496,70	4,67	11.660,86			-	-	11.660,86
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	340,47					340,47	7,92	2.697,67			-	-	2.697,67
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												-	-	
92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00					20,00	10,14	202,74			-	-	202,74

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1" 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	198,79					198,79	22,13	4.399,04			-	-	4.399,04
96562	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM	M	44,99					44,99	14,55	654,41			-	-	654,41
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: TOMADAS, INTERRUPTORES												-	-	
09.07.35	SIURB-EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00					7,00	126,84	887,89			-	-	887,89
09.07.41	SIURB-EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DÚPLO	UN	8,00					8,00	230,16	1.841,25			-	-	1.841,25
09.07.61	SIURB-EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	22,00					22,00	165,86	3.648,84			-	-	3.648,84
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO												-	-	
74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					1,00	454,40	454,40			-	-	454,40
97.02.190	CDHU-SP	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL	M2	1,00					1,00	1.711,98	1.711,98			-	-	1.711,98
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LUMINÁRIAS EXTERNAS												-	-	
09.07.95	SIURB-EDIF	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	12,00					12,00	214,82	2.577,89			-	-	2.577,89
97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00					12,00	258,89	3.106,66			-	-	3.106,66
83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00					3,00	33,85	101,55			-	-	101,55
73769/003	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DÚPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00					2,00	1.153,42	2.306,84			-	-	2.306,84
83475	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00					4,00	404,05	1.616,21			-	-	1.616,21
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00					1,00	165,72	165,72			-	-	165,72
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00					2,00	66,91	133,82			-	-	133,82

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS	(2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO						
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87	
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17	
73798/001	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	55,60					55,60	25,03	1.391,80			-	-	-	1.391,80
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LUMINÁRIAS INTERNAS												-	-	-	
97593	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA 15 W - FORNECIDA E INSTALADA. AF 11/2017(* SOMENTE TROCA DO EXISTENTE, APROVEITAR ELETRODUTO EXISTENTE)	UN	20,00					20,00	108,25	2.164,94			-	-	-	2.164,94
		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)												-	-	-	
72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	9,00					9,00	30,74	276,68			-	-	-	276,68
09.11.94	SIURB-EDIF	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	80,80					80,80	25,69	2.075,97			-	-	-	2.075,97
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,80					16,80	51,24	860,83			-	-	-	860,83
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,17					111,17	65,91	7.327,38			-	-	-	7.327,38
96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1.1/4)PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (* 3,00M)	UN	4,00					4,00	45,29	181,15			-	-	-	181,15
09.17.26	SIURB-EDIF	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	UN	4,00					4,00	58,20	232,81			-	-	-	232,81
09.17.27	SIURB-EDIF	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	20,00					20,00	69,83	1.396,69			-	-	-	1.396,69
09.11.14	SIURB-EDIF	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	4,00					4,00	129,31	517,23			-	-	-	517,23
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00					20,00	66,91	1.338,23			-	-	-	1.338,23
		PPCI-PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO												-	-	-	
73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00					2,00	128,94	257,88			-	-	-	257,88
72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	387,90	387,90			-	-	-	387,90
73775/001	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00					5,00	125,33	626,63			-	-	-	626,63
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS)	UN	11,00					11,00	27,14	298,53			-	-	-	298,53

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
97.02.193	CDHU-SP	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	UN	22,00					22,00	12,59	277,07			-	-	277,07
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>											67.925,66			-	-	67.925,66
6.0		HIDRÁULICA														
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	23,00					23,00	38,31	881,04			-	-	881,04
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00					15,00	64,45	966,68			-	-	966,68
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00					3,00	78,39	235,17			-	-	235,17
86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00					1,00	109,60	109,60			-	-	109,60
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00					1,00	51,15	51,15			-	-	51,15
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00					1,00	19,59	19,59			-	-	19,59
6087	SINAPI	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA (* TAMPA PARA FILTRO ANAERÓBICO)	UN	1,00					1,00	21,43	21,43			-	-	21,43

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
98067	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES) (* NECESSÁRIO CONF. PROJETO 3000L, CONSIDERAR EXECUÇÃO DE 2 FOSSAS; REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM)	UN	1,00					1,00	6.161,14	6.161,14			-	-	6.161,14
98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 (* COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO)	UN	1,00					1,00	8.951,02	8.951,02			-	-	8.951,02
16.08.050	FDE	FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M	UN	1,00					1,00	4.867,32	4.867,32			-	-	4.867,32
16.08.028	FDE	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	3,00					3,00	504,10	1.512,30			-	-	1.512,30
99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00					1,00	120,39	120,39			-	-	120,39
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>											23.896,81			-	-	23.896,81
7.0	PAREDES EXTERNAS															
16.35.017	FDE	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS, PISOS E PAREDES (* LIMPEZA MANUAL COM ESPONJA E ÁGUA SANITÁRIA- 100% DAS PAREDES EXTERNAS)	M2	358,91			-	-	358,91	5,96	2.139,18			-	-	2.139,18
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	170,38			-	-	170,38	2,68	456,61			-	-	456,61
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (* CHAPISCO EM SAIBRO, CAL VIRGEM E CACO DE TELHAS PARA TAIPA – 40% DAS PAREDES EXTERNAS)	M2	170,38			-	-	170,38	3,18	542,64			-	-	542,64
11.80.06	SIURB-EDIF	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 (CONSIDERAR ESPESURA 5CM - *SEM CIMENTO, COM SAIBRO E CAL VIRGEM, CONF. PROJETO DE RESTAURO – 40% DAS PAREDES EXTERNAS)	M2	170,38			-	-	170,38	22,18	3.778,63			-	-	3.778,63
04.01.80	SIURB-EDIF	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA (*PARA TAIPA - 40% PAREDES EXTERNAS)	M2	170,38			-	-	170,38	4,22	719,66			-	-	719,66
73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCADO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS (100% PAREDES EXTERNAS)	M2	358,91			-	-	358,91	9,70	3.481,53			-	-	3.481,53

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %	
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21	

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									11.118,24			-	-	11.118,24
8.0		PAREDES INTERNAS														
16.35.017	FDE	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS, PISOS E PAREDES (* LIMPEZA MANUAL COM ESPONJA E ÁGUA SANITÁRIA - 100% DAS PAREDES EXTERNAS)	M2	759,23			-		759,23	5,96	4.525,17			-	-	4.525,17
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	235,30			-	-	235,30	2,68	630,59			-	-	630,59
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (* CHAPISCO EM SAIBRO, CAL VIRGEM E CACO DE TELHAS PARA TAIPA - 30% DAS PAREDES INTERNAS))	M2	235,30			-	-	235,30	3,18	749,40			-	-	749,40
11.80.06	SIURB-EDIF	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 (CONSIDERAR ESPESSURA SCM - *SEM CIMENTO, COM SAIBRO E CAL VIRGEM, CONF. PROJETO DE RESTAURO - 30% DAS PAREDES EXTERNAS)	M2	235,30			-	-	235,30	22,18	5.218,40			-	-	5.218,40
04.01.80	SIURB-EDIF	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA (*PARA TAIPA - 30% PAREDES INTERNAS)	M2	235,30					235,30	4,22	993,87			-	-	993,87
73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS (100% DAS PAREDES INTERNAS)	M2	759,23			-	-	759,23	9,70	7.364,75			-	-	7.364,75
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									19.482,18			-	-	19.482,18
9.0		BEIRAL - FACHADA FRENTE E FUNDO														
97640	SINAPI	REMOCAO DE FORROS DE GESSO, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (* 22,00 COMPRIMENTO X 0,60 LARGURA)	M2	13,20					13,20	1,40	18,46			-	-	18,46
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,40					26,40	5,96	157,40			-	-	157,40
92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (*TROCA CACHORROS-MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2" - 52,80M)	M2	26,40					26,40	73,82	1.948,73			-	-	1.948,73

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %	processo CPL nº	959/2013	
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00	jan/21	SIM nº	779/2019



estúdio
Sarasá

CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS	(2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO						
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87	
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17	
S/C	ACORDÃO 2622- 37/13-P	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (* INCLUSO: ARQUITETO, ENGENHEIRO, TÉCNICOS, AUXILIARES, ENCARREGADO, MESTRE, VIGIAS, LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE E ETC.- ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA)	UN	1,00			0,00	-	1,00	17.672,20	17.672,20			-	-	17.672,20	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									17.672,20			-	-	17.672,20	
		TOTAL SEM BDI									251.174,08			-	-	251.174,08	
		BDI 26,50 %									66.561,13			-	-	66.561,13	
		TOTAL COM BDI									317.735,22			-	-	317.735,22	

1.0		MUSEU HISTÓRICO SOROCABANO															
SERVIÇOS PRELIMINARES E/OU DIVERSOS																	
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (* 4,00x2,00m)	M2	8,00					8,00	395,37	3.162,97						3.162,97
16.06.045	FDE	LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO, INCLUSIVE SUPORTE AR COND. (* INCL INST ELET LARG=2,50 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO; TRANSLADO ATÉ O LOCAL DA OBRA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E A REMOÇÃO COMPLETA DE CONTAINER; ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA INDEPENDENTE DO CRONOGRAMA)	M2	45,00				45,00	44,29	1.993,27							1.993,27
16.06.066	FDE	ANDAIME TORRE – ALUGUEL MENSAL (* 50M POR 3 MESES)	M	150,00			150,00	150,00	18,28	2.742,48				2.742,48	2.742,48		
01.01.07	SIURB-EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (* INCL. TRANSPORTE MANUAL, VERTICAL OU HORIZONTAL, TRANSPORTE E O DESPEJO NA UNIDADE DE DESTINAÇÃO FINAL, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESPEJO)	M3	26,05			26,05	26,05	83,94	2.186,71				2.186,71	2.186,71		
85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA (* COMPRIMENTO DE 93,45M POR 1,20M DE ALTURA)	M2	112,20			112,20	112,20	7,09	795,31				795,31	795,31		
17.04.01	SIURB-EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA (* ÁREA INCLUINDO CALÇADA EXTERNA)	M2	474,24			320,00	320,00	154,24	9,49	4.498,96			3.035,73	3.035,73	1.463,22	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>					-	-			15.379,71			8.760,24	8.760,24	6.619,47	
2.0		COBERTURA															
06.60.21	SIURB-EDIF	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA (* SOMENTE NO BEIRAL)	M2	80,69			80,69	80,69	14,23	1.147,83				1.147,83	1.147,83		
06.70.21	SIURB-EDIF	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA (* SOMENTE NO BEIRAL)	M2	80,69			80,69	80,69	61,94	4.997,95				4.997,95	4.997,95		

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
06.80.01	SIURB-EDIF	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA (* EXCLUSO ÁREA DE BEIRAL)	M2	320,74			320,74	320,74		7,30	2.342,02			2.342,02	2.342,02	
94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (* TIPO PAULISTA)(* 20% DA REVISÃO DO TELhado SEM BEIRAL)	M2	64,15			64,15	64,15	0,00	64,47	4.135,90			4.135,90	4.135,90	
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (* CACHORROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	M2	80,69			80,69	80,69		5,96	481,07			481,07	481,07	
07.01.098	FDE	PECAS DE MADEIRA MACICA (*TROCA DE 160 CACHORROS EM BEIRAL 0,13M² X 0,05M, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA-FL.01/07 EM DETALHE 1)	M3	1,04					1,04	4.292,87	4.464,58					4.464,58
16.35.008	FDE	ESCOVAMENTO MANUAL (* LIMPEZA GERAL DO FORRO COM ASPIRADOR, INCLUSO ESCOVAÇÃO DE MADEIRAMENTO)	M2	320,92			320,92	320,92		6,25	2.006,49			2.006,49	2.006,49	
55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	320,92			320,92	320,92		4,98	1.598,58			1.598,58	1.598,58	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>									21.174,41			16.709,82	16.709,82	4.464,58
3.0		CALHAS E CONDUTORES														
94228	SINAPI	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.O 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	83,60					83,60	73,27	6.125,51					6.125,51
94227	SINAPI	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.O 24 DESENVOLVIMENTO DE 33CM (*15 CONDUTORES GALVANIZADOS SEÇÃO 0,10 X 0,05 M DE 5,50M)	M	78,40					78,40	54,18	4.247,85					4.247,85
72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (* PARA ÁGUA PLUVIAL, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE HIDRÁULICA)	UN	14,00					14,00	79,85	1.117,83					1.117,83
6171	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	14,00					14,00	20,53	287,38					287,38
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>									11.778,58					11.778,58
4.0		FORRO - SOMENTE DO BEIRAL														
12.60.01	SIURB-EDIF	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL – PREGADAS	M2	67,56					67,56	12,20	823,95					823,95
10.01.021	FDE	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO(*FORRO)	M2	67,56					67,56	97,64	6.596,34					6.596,34
07.01.098	FDE	PECAS DE MADEIRA MACICA (*CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARREMATE/CIMALHA DO BEIRAL 0,20X0,04MX80,81M EM MADEIRA DE LEI PRIMEIRA LINHA)	M3	0,23					0,23	4.292,87	987,36					987,36
96122	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	28,80					28,80	32,61	939,06					939,06
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (*FORRO)	M2	67,56			67,56	67,56		18,31	1.237,23			1.237,23	1.237,23	-
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>									10.583,94			1.237,23	1.237,23	9.346,71

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
5.0		PAREDES EXTERNAS / FACHADA														
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	141,02			141,02	141,02		2,68	377,93			377,93	377,93	
04.01.80	SIURB-EDIF	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA (*PARA TAIPA DE PILÃO-50% PAREDES EXTERNAS)	M2	141,02					141,02	4,22	595,65					595,65
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (*CHAPISCO EM SAIBRO, CAL VIRGEM E GRANULADO DE TELHAS PARA TAIPA-50% PAREDES EXTERNAS)	M2	141,02			141,02	141,02		3,13	440,92			440,92	440,92	
11.80.06	SIURB-EDIF	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 (* CONSIDERAR ESPESURA 5CM, SEM CIMENTO, COM SAIBRO E CAL VIRGEM, CONF. PROJETO DE RESTAURO-50% PAREDES EXTERNAS)	M2	141,02			141,02	141,02		22,18	3.127,49			3.127,49	3.127,49	
73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS (100% PAREDES EXTERNAS)	M2	282,04			282,04	282,04		9,70	2.735,87			2.735,87	2.735,87	
03.10.100	CDHU-SP	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO (*COLUNAS DO PRETÓRIO)	M2	25,66			25,66	25,66		5,43	139,28			139,28	139,28	
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA - 2 DEMÃOS (*TIPO STAIN COR IMBUIA - COLUNAS DO PRETÓRIO)	M2	25,66			25,66	25,66		22,64	581,04			581,04	581,04	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									7.998,17			7.402,52	7.402,52	595,65
6.0		PAREDES INTERNAS														
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	28,00			28,00	28,00		2,68	75,04			75,04	75,04	
04.01.80	SIURB-EDIF	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA (*PARA TAIPA DE PAU-A-PIQUE - APROXIMADAMENTE 1M²/ESQUADRIA)	M2	28,00			28,00	28,00	28,00	4,22	118,27			118,27	118,27	118,27
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (*CHAPISCO EM SAIBRO, CAL VIRGEM E GRANULADO DE TELHAS PARA TAIPA)	M2	28,00			28,00	28,00		3,13	87,55			87,55	87,55	
11.80.06	SIURB-EDIF	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 (* CONSIDERAR ESPESURA 5CM, SEM CIMENTO, COM SAIBRO E CAL VIRGEM, CONF. PROJETO DE RESTAURO)	M2	28,00			28,00	28,00		22,18	620,97			620,97	620,97	
73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS (100% PAREDES INTERNAS)	M2	671,01			595,00	595,00	76,01	9,70	6.508,99			5.771,67	5.771,67	737,32
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									7.410,82			6.673,50	6.673,50	855,59
7.0		PISO ASSOALHO E HIDRÁULICO														
84.117	SINAPI	RASPAGEM / CALAFETACÃO TACOS MADEIRA 1 DEMAIO CERA (*ASSOALHO)	M2	178,75					178,75	21,06	3.764,65					3.764,65

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
16.35.017	FDE	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS, PISOS E PAREDES (* EM PISO HIDRÁULICO E CERÂMICO, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO)	M2	48,18			48,18	48,18		5,96	287,16			287,16	287,16	
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									4.051,81			287,16	287,16	3.764,65
8.0		CANALETA EXTERNA E CALÇADA INCLINADA														
16.05.004	FDE	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) (* INCLUSO ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO DE VALA E LIMPEZA DA CANALETA)	M	54,74					54,74	37,23	2.037,95					2.037,95
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	23,35					23,35	59,76	1.395,29					1.395,29
02.50.03	SIURB-EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (* DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA INCLINADA)	M3	0,16					0,16	173,89	27,82					27,82
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016 (* EXECUÇÃO DE CALÇADA INCLINADA, PARA ACESSIBILIDADE)	M2	8,89					8,89	86,71	771,03					771,03
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									4.232,08					4.232,08
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCÊNDIO														
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA – C2														
09.02.020	FDE	AF-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-4	UN	1,00					1,00	3.161,86	3.161,86					3.161,86
09.02.074	FDE	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00					1,00	1.385,59	1.385,59					1.385,59
09.06.28	SIURB-EDIF	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	1,00					1,00	607,68	607,68					607,68
09.05.075	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00					1,00	119,35	119,35					119,35
09.05.074	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00					1,00	96,89	96,89					96,89
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DISJUNTORES, DR, DPS														
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00					3,00	10,88	32,63					32,63
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00					3,00	48,39	145,18					145,18
09.04.036	FDE	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	6,00					6,00	389,47	2.336,84					2.336,84
09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00					1,00	148,33	148,33					148,33

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ELETRODUTOS									1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)(* PARA ARANDELAS EXTERNAS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA)	UN	13,00					13,00	181,01	2.353,18					2.353,18
95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(* PARA INTERRUPTORES E TOMADAS INTERNAS, DE MODO A NÃO INTERFERIR NA CONSTRUÇÃO-10 UNID. COM 2,00M/CADA)	M	20,00					20,00	20,68	413,65					413,65
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO														
74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					1,00	361,57	361,57					361,57
97.02.190	CDHU-SP	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL	M2	0,50					0,50	1.711,98	855,99					855,99
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LUMINÁRIAS INTERNAS E EXTERNAS														
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* SOMENTE TROCA DO EXISTENTE, APROVEITAR ELETRODUTO EXISTENTE)	UN	13,00					13,00	36,25	471,22					471,22
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* ARANDELAS EXTERNAS)	UN	13,00					13,00	73,83	959,73					959,73
		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)														
72315	SINAPI	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	10,00					10,00	30,74	307,42					307,42
09.11.94	SIURB-EDIF	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	141,30					141,30	25,69	3.630,37					3.630,37
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,25					6,25	46,87	292,94					292,94
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,71					90,71	59,85	5.429,21					5.429,21

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00M)	UN	5,00					5,00	43,98	219,88					219,88
09.17.26	SIURB-EDIF	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	UN	5,00					5,00	58,20	291,01					291,01
09.17.27	SIURB-EDIF	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	14,00					14,00	69,83	977,68					977,68
09.11.14	SIURB-EDIF	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	5,00					5,00	129,31	646,54					646,54
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00					14,00	55,72	780,02					780,02
											-					-
		PPCI-PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO									-					-
73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00					1,00	128,94	128,94					128,94
72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	387,90	387,90					387,90
73775/001	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00					2,00	125,33	250,65					250,65
09.10.28	SIURB-EDIF	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS -2W- AUTONOMIA MIN.3H- COMPLETA	UN	11,00					11,00	68,71	755,79					755,79
97.02.193	CDHU-SP	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIO	UN	16,00					16,00	12,59	201,50					201,50
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									27.749,53					27.749,53
		SUB TOTAL >>>>>>>>									110.359,05					69.406,84
10.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
S/C	ACORDÃO 2622-37/13-P	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (* INCLUSO: ARQUITETO, ENGENHEIRO, TÉCNICOS, AUXILIARES, ENCARREGADO, MESTRE, VIGIAS, LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE E ETC.- ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA)	UN	1,00		0,00	0,55	0,55	0,45	8.447,70	8.447,70			4.646,24	4.646,24	3.801,47
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									8.447,70			4.646,24	4.646,24	3.801,47
		TOTAL SEM BDI									118.806,75			45.598,44	45.716,71	73.208,30
		BDI 26,50 %									31.483,79			12.114,93	12.114,93	19.400,20
		TOTAL COM BDI									150.290,54			57.831,64	57.831,64	92.608,51

		MUSEU DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA														
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E/OU DIVERSOS														
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (* 4,00x2,00m)	M2	8,00					8,00	395,37	3.162,97					3.162,97

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
16.06.045	FDE	LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO, INCLUSIVE SUPORTE AR COND. (* INCL INST ELET LARG=2,50 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, TRANSLADO ATÉ O LOCAL DA OBRA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E A REMOÇÃO COMPLETA DE CONTAINER, ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA INDEPENDENTE DO CRONOGRAMA)	M2	60,00					60,00	44,29	2.657,70					2.657,70
16.06.066	FDE	ANDAIME TORRE – ALUGUEL MENSAL (* 50M POR 4 MESES)	M	200,00			200,00	200,00		18,28	3.656,64			3.656,64	3.656,64	
01.01.07	SIURB-EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (* INCL. TRANSPORTE MANUAL, VERTICAL OU HORIZONTAL, TRANSPORTE E O DESPEJO NA UNIDADE DE DESTINAÇÃO FINAL, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESPEJO)	M3	62,61			62,61	62,61		83,94	5.255,67			5.255,67	5.255,67	
85423	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM (* COMPRIMENTO DE 85,50M NO PERÍMETRO DO EDIFÍCIO POR 1,20M DE ALTURA)	M2	102,60			102,60	102,60		7,09	727,26			727,26	727,26	
17.04.01	SIURB-EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	394,10			245,00	245,00	149,10	9,49	3.738,70			2.324,23	2.324,23	1.414,46
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									19.198,94			11.963,81	11.963,81	7.235,13
2.0		COBERTURA														
55.960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR (* 100% DA COBERTURA)	M2	230,00			230,00	230,00		4,98	1.145,68			1.145,68	1.145,68	
06.60.20	SIURB-EDIF	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA (* 100% DA COBERTURA)	M2	230,00			230,00	230,00		7,90	1.817,91			1.817,91	1.817,91	
06.60.40	SIURB-EDIF	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL (* 100% DA COBERTURA)	M	61,22			61,22	61,22		4,74	290,09			290,09	290,09	
06.60.10	SIURB-EDIF	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO – RIPAS (* SOMENTE RIPAS – 100% DA COBERTURA)	M	680,40			680,40	680,40		0,36	244,45			244,45	244,45	
06.60.12	SIURB-EDIF	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO – VIGAS (* TROCA DOS FRECHAIS SOBRE OS BEIRAIS)	M	20,60			6,00	6,00	14,60	3,60	74,21			21,61	21,61	52,60
92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (* TROCA DOS FRECHAIS SOBRE OS BEIRAIS - MAÇARANDUBA APARELHADA 3" X 9" - 50,80M + TODAS AS RIPAS 5X2,5CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	M2	230,00			179,20	179,20	50,80	66,28	15.244,51			11.877,46	11.877,46	3.367,05
84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	67,30					67,30	32,95	2.217,27					2.217,27

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP	REV. 00	jan/21	

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
07.05.080	FDE	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA (* 100% DA COBERTURA, PARA ISOLAÇÃO TÉRMICA)	M2	230,00			230,00	230,00		12,65	2.908,74			2.908,74	2.908,74	
94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (* 100% DA COBERTURA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	M2	230,00			230,00	230,00		45,13	10.380,38			10.380,38	10.380,38	
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (* 100% DA COBERTURA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	M	61,22			61,22	61,22		30,48	1.865,97			1.865,97	1.865,97	
10.50.32	SIURB-EDIF	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	132,55			132,55	132,55		3,65	483,93			483,93	483,93	
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	48,80					48,80	62,40	3.044,95					3.044,95
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	83,75			48,00	48,00	35,75	73,27	6.136,50			3.517,04	3.517,04	2.619,46
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									45.854,58			34.553,26	34.553,26	11.301,32
3.0		FORRO														
12.60.01	SIURB-EDIF	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL – PREGADAS (* TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO ÀS INFILTRAÇÕES – 20% DO TOTAL DO PAV. TÉRREO E 100% BEIRAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	M2	67,56					67,56	12,20	823,95					823,95
10.01.021	FDE	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO (* TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO ÀS INFILTRAÇÕES – 20% DO TOTAL DO PAV. TÉRREO E 100% BEIRAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	M2	67,56					67,56	97,64	6.596,34					6.596,34
74065/002	SINAPI	PRINTA ESVALE E ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (* 100% DA ÁREA DE FORRO)	M2	173,01					173,01	24,67	4.268,69					4.268,69
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									11.688,98					11.688,98
4.0		PORTAS DE MADEIRA														
07.60.01	SIURB-EDIF	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	17,00					17,00	9,72	165,24					165,24
72144	SINAPI	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	17,00					17,00	80,67	1.371,40					1.371,40
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00					2,00	155,95	311,90					311,90

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00 jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00					5,00	137,11	685,57					685,57
07.01.098	FDE	PECAS DE MADEIRA MACICA (*EMBONAMENTO DA PORTA DO FUNDO 1,35 X 0,30 X 0,05M, INTERNAS DOS SANITARIOS 0,75 X 0,2 X 0,05M E PEITORIS DE MADEIRA DAS JANELAS 1,00 E 0,80 X 0,05 X 0,05 X 15 UNIDADES)	M3	0,10					0,10	4.292,87	429,29					429,29
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA - 2 DEMÃOS (* STAIN)	M2	62,25					62,25	22,64	1.409,57					1.409,57
15.50.10	SIURB-EDIF	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA – LIXA (* REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA)	M2	62,25					62,25	6,47	402,56					402,56
74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	22,06					22,06	24,67	544,29					544,29
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									5.319,83					5.319,83
5.0		JANELAS DE MADEIRA - VENEZIANAS (J5,J6,J7)														
84846	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (* FABRICAÇÃO DAS VENEZIANAS J5 E J6 CORRESPONDENDO 40% DO TOTAL)	M2	16,74					16,74	890,66	14.909,64					14.909,64
84891	SINAPI	CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M	UN	26,00					26,00	179,36	4.663,44					4.663,44
5093	SINAPI	LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO	PAR	17,00					17,00	12,34	209,80					209,80
38167	SINAPI	BORBOLETA EM ZAMAC CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA	PAR	18,00					18,00	15,41	277,38					277,38
72144	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (* GRADES DE PROTEÇÃO)	UN	17,00					17,00	80,67	1.371,40					1.371,40
85421	SINAPI	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	29,51					29,51	13,24	390,84					390,84
14.70.01	SIURB-EDIF	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL	M2	29,51					29,51	65,38	1.929,29					1.929,29
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM (* CORRESPONDENDO 60% DO TOTAL RETIRADO)	M2	17,71					17,71	130,75	2.315,50					2.315,50
15.50.10	SIURB-EDIF	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA – LIXA (* REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA)	M2	183,47					183,47	6,47	1.186,47					1.186,47
40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA - 2 DEMÃOS	M2	183,47					183,47	22,64	4.154,44					4.154,44
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									31.408,21					31.408,21
6.0		SANITÁRIOS - ADAPTAÇÃO WC PNE														
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,72					0,72	357,21	257,19					257,19

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO	
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87	
												950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	24,00			24,00	24,00		24,97	599,38			599,38	599,38		
91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00			12,00	12,00		35,47	425,65			425,65	425,65		
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS	M	12,00			12,00	12,00		49,99	599,84			599,84	599,84		
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	12,00			12,00	12,00		60,05	720,56			720,56	720,56		
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00			1,00	1,00		27,55	27,55			27,55	27,55		
86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					1,00	35,34	35,34					35,34	
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* TORNEIRA DE LAVAGEM)	UN	1,00					1,00	48,54	48,54					48,54	
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00			1,00	1,00		267,09	267,09			267,09	267,09		
94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			1,00	1,00		89,50	89,50			89,50	89,50		
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00			1,00	1,00		29,43	29,43			29,43	29,43		
87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES (* 100% DO REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO, PARA SANITÁRIOS EXISTENTES E PNE)	M2	87,60			87,60	87,60		57,57	5.043,18			5.043,18	5.043,18		
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SUBSTRATO DA CERÂMICA)	M2	81,00			81,00	81,00		2,68	217,08			217,08	217,08		

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP		REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (* PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO FCK 20MPA, ESP. 8CM – PORÃO: SALAS 01, 02, 03, 04 E COZINHA)	M3	5,91			1,72	1,72	4,19	562,06	3.320,22			966,75	966,75	2.353,47
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, (* ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO)	M2	73,84			21,60	21,60	52,24	34,48	2.546,02			744,77	744,77	1.801,25
72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (* PORÃO: SALAS 01, 02, 03, 04 E COZINHA)	M2	73,84			21,60	21,60	52,24	95,46	7.048,69			2.061,91	2.061,91	4.986,78
13.50.14	SIURB-EDIF	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	13,31					13,31	21,32	283,81					283,81
73655	SINAPI	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)(* SEGUIR PADRÃO EXISTENTE E MEMORIAL DESCRITIVO)	M2	13,31					13,31	168,61	2.244,25					2.244,25
84117	SINAPI	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAIO CERA	M2	133,12			-	-	133,12	21,06	2.803,64			-	-	2.803,64
54.04.040	CDHU-SP	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍEDO COM AREIA(* NO CALÇAMENTO DE PARALELEPÍEDO)	M2	204,60			204,60	204,60		14,53	2.972,05			2.972,05	2.972,05	-
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									23.062,75			7.535,99	7.535,99	15.526,76
9.0		RAMPAS / ACESSIBILIDADE														
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (* FUNDAÇÃO RASA)	M3	3,35					3,35	562,06	1.882,91					1.882,91
85662	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (* DUPLAMENTE ARMADA, CONFORME DETALHE EM PROJETO)	M2	67,00					67,00	9,79	655,77					655,77
06.03.062	FDE	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	38,07					38,07	900,23	34.271,66					34.271,66
24.03.680	CDHU-SP	GRADE DE PISO ELETROFUNDIDA, MALHA 30 X 100 MM, COM BARRA DE 25X2 MM (* RAMPAS DE ACESSO A PEDESTRES)	M2	24,50					24,50	706,93	17.319,71					17.319,71
97.05.140	CDHU-SP	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO (* ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA RAMPAS)	KG	2.054,48					2.054,48	17,81	36.586,47					36.586,47
26.01.168	CDHU-SP	VIDRO LIÇO LAMINADO INCOLOR DE 6MM (* GUARDA-CORPO)	M2	18,65					18,65	212,18	3.957,21					3.957,21

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %	
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019



CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
26.01.348	CDHU-SP	VIDRO MULTILAMINADO DE ALTA SEGURANÇA, PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III (* PISO DE VIDRO SOBRE LADRILHO HIDRÁULICO)	M2	4,00					4,00	3.102,74	12.410,97					12.410,97
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>									107.084,71					107.084,71
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCÊNDIO														
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA - C2														
09.02.020	FDE	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-4 UN 3938,64	UN	1,00					1,00	3.161,86	3.161,86					3.161,86
09.02.073	FDE	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00					1,00	1.022,30	1.022,30					1.022,30
09.06.28	SIURB-EDIF	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	1,00					1,00	607,68	607,68					607,68
09.05.075	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00					1,00	119,35	119,35					119,35
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DISJUNTORES, DR, DPS														-
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00					4,00	10,88	43,50					43,50
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00					3,00	48,39	145,18					145,18
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00					1,00	50,81	50,81					50,81
09.04.036	FDE	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	3,00					3,00	389,47	1.168,42					1.168,42
09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00					1,00	148,33	148,33					148,33
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ELETRODUTOS														
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)(* PARA ARANDELAS EXTERNAS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA)	UN	23,00					23,00	181,01	4.163,32					4.163,32
95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(* PARA INTERRUPTORES E TOMADAS INTERNAS, DE MODO A NÃO INTERFERIR NA CONSTRUÇÃO-10 UNID. COM 2,00M/CADA)	M	20,00					20,00	20,68	413,65					413,65

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013			BDI 26,50 %	
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR.. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP			REV. 00	jan/21

processo CPL nº	959/2013
SIM nº	779/2019




CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
											CONTRATO					
											1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
											950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO														
74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	361,57	361,57					361,57
97.02.190	CDHU-SP	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO COM TEXTO EM VINIL	M2	0,50					0,50	1.711,98	855,99					855,99
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LUMINÁRIAS INTERNAS E EXTERNAS														
97592	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* SOMENTE TROCA DO EXISTENTE, APROVEITAR ELETRODUTO EXISTENTE)	UN	20,00					20,00	36,25	724,95					724,95
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* ARANDELAS EXTERNAS)	UN	9,00					9,00	73,83	664,43					664,43
97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (* PROJETO EXTERNOS-CHÃO, CONFORME PROJETO DE INST. ELÉTRICAS)	UN	19,00					19,00	222,71	4.231,46					4.231,46
83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00					19,00	33,85	643,13					643,13
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	24,00					24,00	165,72	3.977,29					3.977,29

OBRA	Prestação de Serviço Técnico Especializado para Obras de Restauro e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias e Casa do Turista - CPL 959/2013				BDI 26,50 %				processo CPL nº	959/2013
LOCAL	AV. DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 310 - CENTRO - SOROCABA/SP AV. DR.. AFONSO VERGUEIRO, 553 - CENTRO - SOROCABA/SP R. TEODORO KAISEL - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA/SP R. FRANCISCO PENHA MORENO - SOROCABA/SP				REV. 00	jan/21			SIM nº	779/2019
CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	ANTERIOR	(1ª Medição)	DO MÊS (2ª Medição)	ACUMULADO	SALDO	P. UNITARIO



TOTAL CONTRATO	ANTERIOR	(1ª Med.)	DO MÊS (2ª Med.)	ACUMULADO	SALDO
1.202.969,40		159.065,09	215.348,44	374.413,53	828.555,87
950.963,95		125.743,15	170.236,63	296.098,05	654.984,17

ESTÚDIO SARA  S/S LTDA
CNPJ: 05.323.630/0001-10