


TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO


Contrato N.º:	134/2027
CPL N.º:	863/2019
Objeto:	Melhorias de acessibilidade em equipamentos públicos voltados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, das Casas do Cidadão "Itavuvu" e "Ipiranga"
Contratada:	VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratante:	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Após constatar que a obra/serviços citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, com as seguintes ressalvas anexas a este termo.

Sorocaba, 27 de Agosto de 2022.



Eng. Benedito Carlos de Jesus
Fiscalização de Obras – CREA SP 0600495576
Secretaria de Serviços Públicos e Obras – SERPO.



Eng. Henrique Deliberati
Diretor de Área – CREA SP 5061799973
Secretaria de Serviços Públicos e Obras – SERPO.



Contratada: VIVA Construções e Serviços Ltda.
Representante: Eng. Patrícia Milena de Araújo

RELATÓRIO DE ENTREGA PROVISÓRIA

Casa do cidadão – Unidade Itavuvu

Endereço: Avenida Itavuvu, 3415 – Jardim Cecília – Sorocaba/SP

Itens referentes ao Memorial Descritivo:

6. Revestimentos dos Sanitários

6.1 Revestimento cerâmico parede

Deve ser instalada uma cantoneira no batente dos banheiros, já que o acabamento não está bom

7. Pintura

7.1 Paredes

É necessário melhorar o acabamento do teto do refeitório, no primeiro pavimento, que sofreu intervenções para a instalação da plataforma elevatória

9. Piso Tátil

9.1 Área Interna

A instalação do piso tátil instalado na área interna está em desacordo com o projeto e com a NBR 16537. O caminho que leva da porta de entrada até o guichê de informações deve ser alinhado conforme projeto, bem como o trecho que leva até o banheiro acessível.

9.2 Área Externa

A instalação do piso tátil instalado nas calçadas está em desacordo com o projeto e com a NBR 16537.

12. Lavatórios

12.1 Lavatório para pessoas com deficiência física

O lavatório instalado não possui coluna suspensa e o sifão instalado não é de metal cromado. A coluna deve ser instalada e sifão deve ser trocado conforme o memorial descritivo

17. Acessório para Sanitários

PALÁCIO DOS TROPEIROS – 2º andar

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3238.2310 / (15) 3238-2364



17.1 Espelho

O espelho do banheiro independente ainda não foi instalado

17.3 Cabide

O cabide ainda não foi instalado

17.4 Porta Objeto

Os porta-objetos instalados são de MDF, devem ser substituídos por prateleira de granilite com espessura de 30 mm nos sanitários masculino, feminino e independente.

19. Instalação elétrica para plataforma elevatória

O interfone ainda deve ser instalado na plataforma, bem como a soleira no acesso ao elevador no primeiro pavimento.

Os cabos do elevador estão todos soltos, portanto, devem ser organizados.

23. Sinalização

23.1 Sinalização de degraus

Conforme acordado com a Engenheira Patrícia Milena de Araujo, representante da contratada, a sinalização dos degraus será pintada, já que a faixa de policarbonato não adere bem aos degraus.

23.4 Placa Sanitário Acessível

A sinalização da porta do banheiro independente e das cabines acessíveis dos banheiros feminino e masculino ainda não foi instalada

25 Limpeza da Obra

A área interna deve ser limpa

Também ficam pendentes os seguintes itens:

- As portas de acesso à Casa do Cidadão precisam ser ajustadas, as travas estão faltando e uma das portas está “enroscando” no passeio.



- O projeto previa a instalação de extintores de incêndio suspensos nas paredes, porém, como essas são de DryWall, não suportam o peso dos extintores. Portanto, ficou acordada uma adequação no projeto e os extintores serão posicionados no chão, assim, ficam pendentes:
 - Instalação dos extintores de piso
 - Sinalização conforme a norma

Casa do cidadão – Ipiranga

Endereço: Rua Estado de Israel, 424 – Jardim Ipiranga – Sorocaba/SP

7. Pintura

7.1 Paredes

Ainda é necessário pintar a parede do auditório, no primeiro pavimento

8. Portas

A fechadura da porta do sanitário independente precisa ser consertada.

Nos banheiros feminino e masculino, a trava do box acessível ainda precisa ser instalada.

9. Piso Tátil

9.1 Área Interna

A instalação do piso tátil instalado na área interna está em desacordo com o projeto e com a NBR 16537. O caminho que leva da porta de entrada até o guichê de informações deve ser alinhado conforme projeto, bem como os trechos que levam até o banheiro acessível e à plataforma elevatória e o trecho que sinaliza o bebedouro.

9.2 Área Externa

Todo o piso tátil externo ainda não foi instalado

12. Lavatórios

12.1 Lavatório para pessoas com deficiência física



O lavatório instalado não possui coluna suspensa e o sifão instalado não é de metal cromado. A coluna deve ser instalada e sifão deve ser trocado conforme o memorial descritivo

11. Bacia sanitária com caixa acoplada

A bacia sanitária no sanitário feminino não está fixada no chão

17. Acessório para Sanitários

17.4 Porta Objeto

Os porta-objetos instalados são de MDF, devem ser substituídos por prateleira de granilite com espessura de 30 mm nos sanitários masculino, feminino e independente.

19. Instalação elétrica para plataforma elevatória

O interfone ainda deve ser instalado na plataforma, bem como a soleira no acesso ao elevador no primeiro pavimento.

Os cabos do elevador estão todos soltos, portanto, devem ser organizados.

23. Sinalização

23.1 Sinalização de degraus

Conforme acordado com a Engenheira Patrícia Milena de Araujo, representante da contratada, a sinalização dos degraus será pintada, já que a faixa de policarbonato não adere bem aos degraus.

23.4 Placa Sanitário Acessível

A sinalização da porta do banheiro independente e das cabines acessíveis dos banheiros feminino e masculino ainda não foi instalada

Também ficam pendentes os seguintes itens:

A fixação de uma das cortinas do térreo, que caiu durante a pintura

O projeto previa a instalação de extintores de incêndio suspensos nas paredes, porém, como essas são de DryWall, não suportam o peso dos extintores. Portanto,



ficou acordada uma adequação no projeto e os extintores serão posicionados no chão, assim, ficam pendentes:

- Instalação dos extintores de piso
- Sinalização conforme a norma

