



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	1
CÓD. / REF.		SUBITEM	1.1
17-30-02 - SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	QTDE CONTRATO 4,50



FOTO TIRADA 01/04/2024


Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	4,50
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PASSEIOS	ITEM	4
		SUBITEM	4.1.1
CÓD. / REF.	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	QTDE CONTRATO
02.10.060 - CDHU			461,60



FOTOS TIRADAS 02/05/2024

Observação:

	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	461,60
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	

		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
		DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	
OBRA:	Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento		
LOCAL:	Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.		
MEDICÃO Nº	2		
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024		
DESCRIÇÃO	PASSEIOS	ITEM	4
CÓD. / REF.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SUBITEM	4.1.2
94991 - SINAPI		M3	QTDE CONTRATO
			36,93
     			
FOTO TIRADA 29/05/2024			
Observação:		QTDE Anterior	0,00
		QDE Atual	
		QTD	36,93
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930			



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PASSEIOS	ITEM	4
CÓD. / REF.		SUBITEM	4.1.3
96622 - SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	QTDE CONTRATO 23,08



FOTOS TIRADAS 03/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	23,08
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PASSEIOS	ITEM	4
CÓD. / REF.		SUBITEM	4.1.4
11.20.050 - CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	QTDE CONTRATO 117,32



FOTO TIRADA 31/05/2024



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	117,32
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	GUIAS E SARJETAS	ITEM	4.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	4.2.1
17-60-45 - SIURB - EDIF	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	QTDE CONTRATO 67,50
DESCRIÇÃO	GUIAS E SARJETAS	ITEM	4.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	4.2.2
17-50-48 - SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	QTDE CONTRATO 67,50




FOTO TIRADA 02/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	135,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PASSEIOS	ITEM	4
CÓD. / REF.		SUBITEM	4.2.3
54.06.040 - CDHU	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	QTDE CONTRATO 72,20
DESCRIÇÃO	PASSEIOS	ITEM	4
CÓD. / REF.		SUBITEM	4.2.4
54.06.160 - CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	QTDE CONTRATO 3,28



FOTO TIRADA 07/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	72,20
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PISOS	ITEM	5.1
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.1.1
92394 - SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	QTDE CONTRATO 380,76
DESCRIÇÃO	SINALIZAÇÃO DE VAGAS	ITEM	5.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.2.1
102500 - SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	QTDE CONTRATO 52,65
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.2.2
30.06.110 - CDHU	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	QTDE CONTRATO 1,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.2.3
70.03.001 -	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	QTDE CONTRATO 1,03
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.2.4
103697 -	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M	UN	QTDE CONTRATO 4,00



FOTO TIRADA 08/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	380,76
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA

		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
		DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	
OBRA:	Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento		
LOCAL:	Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.		
MEDICÃO Nº	2		
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024		

DESCRIÇÃO	DRENAGEM	ITEM	6
CÓD. / REF.		SUBITEM	6.1
49.12.030 - CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	QTDE CONTRATO 2,00
DESCRIÇÃO	DRENAGEM	ITEM	6
CÓD. / REF.		SUBITEM	6.2
46.12.010 - CDHU	Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm	M	QTDE CONTRATO 30,00



FOTO TIRADA 23/05/2024




Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PLAYGROUND	ITEM	8
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.1.1
96622 - SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	QTDE CONTRATO 1,06
DESCRIÇÃO	BASE PARA BRINQUEDO PNE	ITEM	8.1
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.1.2
97088 - SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	QTDE CONTRATO 31,17
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.1.3
97086 - SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	QTDE CONTRATO 2,79
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.1.4
97096 - SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	QTDE CONTRATO 2,11
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.1.5
17.03.020 - CDHU	Cimentado desempenado	M2	QTDE CONTRATO 21,06



FOTOS TIRADA 22/05/2024



FOTOS TIRADA 29/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA

		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
		DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	
OBRA:	Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento		
LOCAL:	Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.		
MEDICÃO Nº	2		
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024		
DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	ITEM	8.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.2.1
18-14-15 - SIURB - EDIF	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA (Banco de madeira)	UN	QTDE CONTRATO 2,00
DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	ITEM	8.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.2.2
18-14-11 - SIURB - EDIF	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	QTDE CONTRATO 1,00
DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	ITEM	8.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.2.3
18-14-08 - SIURB - EDIF	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	QTDE CONTRATO 2,00






FOTOS TIRADA 20/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 50617999/00		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	ITEM	8.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.2.4
C.13 - COMPOSIÇÃO	Gangorra adaptada para cadeirante – 1,50 x 3,00 m	UN	QTDE CONTRATO 1,00
DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	ITEM	8.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.2.5
18-14-22 - SIURB - EDIF	ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	QTDE CONTRATO 1,00
DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)	ITEM	8.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	8.2.6
18-14-24 - SIURB - EDIF	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	QTDE CONTRATO 1,00



FOTOS TIRADA 20/05/2024

Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	
QTD	0,00

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930

VERIFICAÇÃO/
LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO E MURETA	ITEM	9.1
CÓD. / REF.		SUBITEM	9.1.1
12.01.021 - CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	QTDE CONTRATO 60,00
11.18.040 - CDHU	Lastro de pedra britada	M3	9.1.2 QTDE CONTRATO 1,50
09.01.020 - CDHU	Forma em madeira comum para fundação	M2	9.1.3 QTDE CONTRATO 22,38
10.01.040 - CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	9.1.4 QTDE CONTRATO 358,08
94965 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9.1.5 QTDE CONTRATO 4,48
88489 - SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9.1.6 QTDE CONTRATO 52,22



FOTOS TIRADA 29/05/2024

Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	
QTD	0,00

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930

VERIFICAÇÃO/
LIBERAÇÃO DA

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	
OBRA:	Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento	
LOCAL:	Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.	
MEDICÃO Nº	2	
PERÍODO	01/05/2024 A 31/05/2024	

DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO	ITEM	10.1
CÓD. / REF.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SUBITEM	10.1.5
97882 - SINAPI		UN	QTDE CONTRATO 6,00
DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO	ITEM	10.1
CÓD. / REF.	Lastro de pedra britada	SUBITEM	10.1.6
11.18.040 - CDHU		M3	QTDE CONTRATO 0,29
DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO	ITEM	10.1
CÓD. / REF.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SUBITEM	10.1.7
94963 - SINAPI		M3	QTDE CONTRATO 0,05



FOTOS TIRADA 31/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDIÇÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO	ITEM	10.2
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.2.1
90106 - SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A	M3	QTDE CONTRATO 24,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.2.2
101616 - SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	QTDE CONTRATO 40,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.2.3
38.13.030 - CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	QTDE CONTRATO 200,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.2.5
94963 - SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	QTDE CONTRATO 2,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.2.6
93382 - SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	QTDE CONTRATO 22,00



FOTOS TIRADA 31/05/2024

Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	
QTD	0,00

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930

VERIFICAÇÃO/
LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	CAIXA DE COMANDO DE ACIONAMENTO	ITEM	10.3
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.3.3
101903 - SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	QTDE CONTRATO 1,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.3.4
101632 - SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	QTDE CONTRATO 1,00
DESCRIÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA	ITEM	10.4
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.4.1
101497 - SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	QTDE CONTRATO 1,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.4.4
97882 - SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	QTDE CONTRATO 1,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.4.5
11.18.040 - CDHU	Lastro de pedra britada	M3	QTDE CONTRATO 0,05
CÓD. / REF.		SUBITEM	10.4.6
94963 - SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	QTDE CONTRATO 0,01



FOTOS TIRADA 31/05/2024

Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD	0,00
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		VERIFICAÇÃO/
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930		LIBERAÇÃO DA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: Revitalização de área Pública – Playground e Estacionamento
LOCAL: Rua Arthur Cagliari- Jardim São Conrado.
MEDICÃO Nº 2
PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO	PLANTIO DE GRAMA	ITEM	7
CÓD. / REF.		SUBITEM	7.1
34.02.100 - CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	QTDE CONTRATO 742,00
CÓD. / REF.		SUBITEM	7.2
34.01.010 - CDHU	Terra vegetal orgânica comum	M3	QTDE CONTRATO 44,52



FOTOS TIRADA 31/05/2024

Daniel C. Aguiar
Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

Observação:

QTDE Anterior	0,00
QDE Atual	
QTD	0,00

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
DANIEL AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061799930

VERIFICAÇÃO/
LIBERAÇÃO DA