

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL		
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE AS RUAS SERAPHIM BANIETTI, RUA PEDRO DA LUZ E RUAS DO PARQUE SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA		
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.		
Processo Adm. Nº:	CPL 188/2021		
Contrato No.:	585-2022		
Empresa Contratada:	CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA		
Data assinatura do contrato:	23/11/2022		
Data assinatura da OIS:	10/01/2023		
Prazo Inicial:	12 Meses	Término Inicial: 24/01/2024	
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:	
Valor sem BDI	R\$ 5.580.775,10	(Base Abril/2021)	
Valor Aditado			
BDI (28,29%)	R\$ 1.578.801,28		
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 7.159.576,38		
Fonte de Recursos:	CAF		
Localização:	PARQUE SÃO BENTO		
Endereço do Canteiro da Obra:			
Área de Intervenção:	Visão Geral		
Gerenciamento de Obras:	PMS		
Fiscal Responsável:	Eng. Wander Pacheco		
Gerenciamento Social:			
Projetista:			

STATUS

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	CALÇADA	RECAPEAMENTO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua João Pedro da Luz	Pq Sao Bento	278		100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Seraphim Banietti	Pq Sao Bento	1180,00		100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Carlos Rene Egg	Pq Sao Bento	564,22						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Odilon Walter	Pq Sao Bento	1069,74						Planejamento de início após dia 24/02
Rua José Antônio Leme	Pq Sao Bento	1036,02	30%					Planejamento de início após dia 24/02
Rua Alcino Oliveira Rosa	Pq Sao Bento	1025,13						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Libório Monaldo Stilitano	Pq Sao Bento	559,07						Planejamento de início após dia 24/02
Rua João Basílio De Oliveira	Pq Sao Bento	629,42						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Amélia Do Rosario Gaspar	Pq Sao Bento	665,49						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Avelino Dos Santos	Pq Sao Bento	891,11						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Chloris Greggio Do Nascimento	Pq Sao Bento	303,59						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Jamil Caetano Da Silva	Pq Sao Bento	458,39						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Roque Nunes	Pq Sao Bento	436,98						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Marcos Antônio Ferraz	Pq Sao Bento	478,83						Planejamento de início após dia 24/02
TOTAL		9575,97						

FOTOS
