

**DADOS CONTRATUAIS**

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL	
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE AS RUAS SERAPHIM BANIIETTI, RUA PEDRO DA LUZ E RUAS DO PARQUE SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA	
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.	
Processo Adm. Nº:	CPL 188/2021	
Contrato No.:	585-2022	
Empresa Contratada:	CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA	
Data assinatura do contrato:	23/11/2022	
Data assinatura da OIS:	10/01/2023	
Prazo Inicial:	6 Meses	Término Inicial: 24/01/2024
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:
Valor sem BDI	R\$ 5.580.775,10	(Base Abril/2021)
Valor Aditado		
BDI (28,29%)	R\$ 1.578.801,28	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 7.159.576,38	
Fonte de Recursos:	CAF	
Localização:	PARQUE SÃO BENTO	
Endereço do Canteiro da Obra:		
Área de Intervenção:		
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável:	Eng. Wander Pacheco	
Gerenciamento Social:		
Projetista:		



**STATUS**

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	CALÇADA	RECAPEAMENTO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua João Pedro da Luz	Pq Sao Bento	278		100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Seraphim Banietti	Pq Sao Bento	1180,00		100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Carlos Rene Egg	Pq Sao Bento	564,22						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Odilon Walter	Pq Sao Bento	1069,74	30%					Planejamento de início após dia 24/02
Rua José Antônio Leme	Pq Sao Bento	1036,02	30%					Planejamento de início após dia 24/02
Rua Alcino Oliveira Rosa	Pq Sao Bento	1025,13						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Libório Monaldo Stilitano	Pq Sao Bento	559,07						Planejamento de início após dia 24/02
Rua João Basílio De Oliveira	Pq Sao Bento	629,42						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Amélia Do Rosario Gaspar	Pq Sao Bento	665,49						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Avelino Dos Santos	Pq Sao Bento	891,11						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Chloris Greggio Do Nascimento	Pq Sao Bento	303,59						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Jamil Caetano Da Silva	Pq Sao Bento	458,39						Planejamento de início após dia 24/02
Rua Roque Nunes	Pq Sao Bento	436,98	80%					Planejamento de início após dia 24/02
Rua Marcos Antônio Ferraz	Pq Sao Bento	478,83						Planejamento de início após dia 24/02
<b>TOTAL</b>		<b>9575,97</b>						

**FOTOS**

