

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JD. NILTON TORRES – 02/06/2023
DADOS CONTRATUAIS

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL	
Escopo Contratual:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JD. NILTON TORRES.	
Principais Intervenções:	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM.	
Processo Adm. Nº:	CPL 307/2021	
Contrato No.:	446-2022	
Empresa Contratada:	VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
Data assinatura do contrato:	25/01/2023	
Data assinatura da OIS:	20/02/2023	
Prazo Inicial:	6 Meses	Término Inicial: 20/08/2023
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:
Valor sem BDI	R\$ 560.217,46	
Valor Aditado		
BDI (28,29%)	R\$ 155.408,43	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 715.625,89	
Fonte de Recursos:	NDB	
Localização:	JARDIM NILTON TORRES	
Endereço do Canteiro da Obra:	Rua Catarina Aparecida Silva Camargo	
Área de Intervenção:		
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável	Eng. Rafael	
Gerenciamento Social:		


STATUS

SERVIÇO	CONTRATO	REAL		SITUAÇÃO
Serviços Preliminares	69.226,16	51,14%	35.398,80	
Canteiro de obras	18.323,28	29,96%	5.489,65	
Terraplanagem	54.251,28	3,86%	2.094,10	Iniciada concretagem da base.
Serviços de drenagem e águas pluviais	513.295,46	4,12%	21.147,77	
Serviços complementares	49.652,77	0,00%	0,00	
Administração Local	10.876,94	9,10%	989,80	

