

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL	
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE AS RUAS SERAPHIM BANIIETTI, RUA PEDRO DA LUZ E RUAS DO PARQUE SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA	
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.	
Processo Adm. Nº:	CPL 188/2021	
Contrato No.:	585-2022	
Empresa Contratada:	CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA	
Data assinatura do contrato:	23/11/2022	
Data assinatura da OIS:	10/01/2023	
Prazo Inicial:	6 Meses	Término Inicial: 24/01/2024
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:
Valor sem BDI	R\$ 5.580.775,10	(Base Abril/2021)
Valor Aditado		
BDI (28,29%)	R\$ 1.578.801,28	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 7.159.576,38	
Fonte de Recursos:	CAF	
Localização:	PARQUE SÃO BENTO	
Endereço do Canteiro da Obra:		
Área de Intervenção:		
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável:	Eng. Wander Pacheco	
Gerenciamento Social:		
Projetista:		


STATUS

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	CALÇADA	RECAPEAMENTO/ REQUALIFICAÇÃO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua João Pedro da Luz	Pq Sao Bento	278		100,00%	100,00%			Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB./ Plantio de mudas na área verde.
Rua Seraphim Banietti	Pq Sao Bento	1180,00		100,00%	100,00%			Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB./ Plantio de mudas na área verde.
Rua Carlos Rene Egg	Pq Sao Bento	564,22			100,00%		25,00%	Plantio de mudas na área verde./ Substituição de luminárias por LED.
Rua Odilon Walter	Pq Sao Bento	1069,74	85%		100,00%		50,00%	Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua José Antônio Leme	Pq Sao Bento	1036,02	35%	0,05%	100,00%			Reciclagem e compactação do solo.
Rua Alcino Oliveira Rosa	Pq Sao Bento	1025,13			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Libório Ronaldo Stilitano	Pq Sao Bento	559,07			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua João Basílio De Oliveira	Pq Sao Bento	629,42			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Amélia Do Rosario Gaspar	Pq Sao Bento	665,49			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Avelino Dos Santos	Pq Sao Bento	891,11			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Chloris Greggio Do Nascimento	Pq Sao Bento	303,59			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Jamil Caetano Da Silva	Pq Sao Bento	458,39			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Roque Nunes	Pq Sao Bento	436,98	100%		100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Marcos Antônio Ferraz	Pq Sao Bento	478,83			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
TOTAL		9575,97						

FOTOS




**Prefeitura de
SOROCABA**

CPL 188-2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE AS
RUAS SERAPHIM BANIETTI, RUA PEDRO DA LUZ E RUAS DO PARQUE SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA
(10/01/2023 À 18/05/2023)



TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO MUNICIPAL - AMÉRICA LATINA