

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento			Quant. Acumulada	Valor Acumulado	Quant. Medida no Período	Valor Medido no Período	Saldo Quant.	Saldo de Valor	% Acumul. Executada
			Unid.	Quantid.	Custo Unitário s/ BDI							
1		Serviços Preliminares										
1.1	10-16-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado "	m²	8,00	R\$ 324,96	R\$ 2.599,68	8,00	2.599,68	0,00	0,00	R\$ -	100,00%
		TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.599,68					R\$ -	100,00%
2		REGULHAÇÃO ASFÁLTICA										
2.1	05-69-00	IRRIGACÃO DE RUAS	m²	30341,12	R\$ 0,48	R\$ 14.563,74	21931,09	10.526,92	965,46	8410,03	R\$ 4.036,81	72,28%
2.2	23.08.03.01	CAMADA ROLAMENTO-CRUQ GRADUACAO C-S/DOP	m³	1213,64	R\$ 1.142,58	R\$ 1.386.680,79	1006,41	1.149.898,45	38,62	207,23	R\$ 236.782,34	82,92%
2.3	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM.(ATE 20KM)	m³ x km	24272,90	R\$ 3,65	R\$ 88.596,09	17739,27	64.748,35	444,13	6533,63	R\$ 23.847,73	73,08%
2.4	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISUA	Unid.	272,00	R\$ 154,16	R\$ 41.931,52	29,00	4.470,64	0,00	243,00	R\$ 37.460,88	10,66%
2.5	23.13.07.02	RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE CIMENTO	m³	151,71	R\$ 182,40	R\$ 27.671,90	134,40	24.514,56	0,00	17,31	R\$ 3.157,34	88,59%
2.6	37.03.18	RESACAGEM PAVIMENTO	m³	303,41	R\$ 260,03	R\$ 75.861,60	285,62	71.413,57	0,00	17,79	R\$ 4.448,03	94,14%
2.7	37.03.11	IMPREGNADURA BETUMINOSA/BLINDANTE	m²	6068,22	R\$ 8,86	R\$ 53.764,43	3770,11	33.403,17	0,00	2298,11	R\$ 20.361,25	62,13%
2.8	37.03.12	IMPREGNADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	36409,34	R\$ 3,44	R\$ 125.248,13	28825,20	99.158,69	965,46	7584,14	R\$ 26.089,44	79,17%
2.9	23.08.01	CONC.ASF.LIUS QUENTE - BINDER GRADA C/DOP	m³	121,36	R\$ 1.032,86	R\$ 125.347,89	83,80	86.553,82	0,00	37,56	R\$ 38.794,07	69,55%
2.10	06-21-00	TRANSPORTE DE BUNDE ALEM DO PRIMEIRO KM	m³ x km	2427,29	R\$ 3,65	R\$ 8.859,61	1047,08	3.821,83	0,00	1380,21	R\$ 5.037,77	43,14%
		TOTAL REGULHAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 1.948.525,70		R\$ 1.548.510,01		R\$ 49.532,12	R\$ 400.015,69	79,47%
3		DRENAGEM										
3.1	94267	GUIA (MEO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLHADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF. 06/2016	metro	379,00	R\$ 49,02	R\$ 18.578,58	0,00	-	0,00	379,00	R\$ 18.578,58	0,00%
3.2	05-81-00	Transporte de pavimentoçao de concreto, sarjefido ou sarjefido	m³ x km	1517,06	R\$ 1,12	R\$ 1.699,11	0,00	-	0,00	1517,06	R\$ 1.699,11	0,00%
3.3	06-23-1	Reforma de boco de lobo simples	Unid	6,00	R\$ 838,03	R\$ 5.028,18	2,00	1.676,06	2,00	4,00	R\$ 3.352,12	33,33%
		TOTAL DRENAGEM				R\$ 25.505,87		R\$ 1.676,06		R\$ 1.676,06	R\$ 23.829,81	6,62%
4		SARJETAO										
4.1	03.66.21	DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m²	38,00	R\$ 22,25	R\$ 845,50	28,07	624,56	28,07	9,93	R\$ 220,94	73,87%
4.2	37.02.26	TRANSPORTE DE 1AZA CATEGORIA ALEM 18KM	m³ x km	230,40	R\$ 1,77	R\$ 407,81	50,54	89,46	50,54	179,86	R\$ 318,35	21,94%
4.3	03.66.52	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	m³	0,77	R\$ 203,03	R\$ 155,93	0,76	154,30	0,76	0,01	R\$ 1,62	98,96%
4.4	03.66.06	FORNECIMENTO E APLICACAO DE AÇO CA-50 - DIÁMETRO > OU = 12"	kg	1152,00	R\$ 12,82	R\$ 14.768,64	261,49	3.352,30	261,49	890,51	R\$ 11.416,34	22,70%
4.5	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30.00 MPa	m³	12,00	R\$ 499,64	R\$ 5.995,68	5,21	2.603,12	5,21	6,79	R\$ 3.392,56	43,42%
4.6	24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	4,00	R\$ 105,09	R\$ 420,36	4,00	420,36	4,00	0,00	R\$ -	100,00%
		TOTAL SARJETAO				R\$ 22.593,92		R\$ 7.244,10		R\$ 7.244,10	R\$ 15.349,81	32,06%
5		SUBSTITUICAO DE LUMINACAO										
5.1	10.16.57	LUMINARIA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 08/2020	unid.	108,00	R\$ 615,26	R\$ 66.448,08	108,00	66.448,08	0,00	0,00	R\$ -	100,00%
5.2	10.16.61	SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO/VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 08/2020	unid.	108,00	R\$ 85,07	R\$ 9.187,56	108,00	9.187,56	0,00	0,00	R\$ -	100,00%
5.3	09.19.25	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	metro	650,00	R\$ 3,56	R\$ 2.314,00	648,00	2.306,88	0,00	2,00	R\$ 7,12	99,69%

5.4	10.16.32	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid.	108,00	R\$ 33,22	R\$ 3.587,76	108,00	R\$ 3.587,76	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 7,12	100,00%
TOTAL SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO					R\$ 81.537,40			R\$ 81.530,28					R\$ 7,12	99,99%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS														
6.1	28.03.03	SINALIZ HOR C/TERMOPLAST HOT-SPRAY	m²	455,12	R\$ 68,87	R\$ 31.344,11	398,44	27.440,56	398,44	56,68	R\$ 3.903,55	R\$ 87,55%		
6.2	28.03.05	SINALIZ HOR C/TERMOPLAST EXTRUDADO	m²	455,12	R\$ 90,89	R\$ 41.365,86	455,06	41.360,40	0,06	R\$ 5,45	R\$ 99,99%			
6.3	08.46.65	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	303,41	R\$ 22,67	R\$ 6.878,30	0,00	-	303,41	R\$ 6.878,30	0,00%			
6.4	08.48.02	PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP	m²	303,41	R\$ 61,70	R\$ 18.720,40	21,31	1.314,83	21,31	R\$ 17.405,57	7,02%			
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS					R\$ 98.808,67			R\$ 70.115,79					R\$ 28.192,88	71,32%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
7.1	05-42-00	Passelo de concreto tck=15,0mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita	m³	33,64	R\$ 666,50	R\$ 22.387,42	16,85	11.213,68	16,79	R\$ 11.173,75	50,09%			
7.2	05-45-00	Planto de grama em placas	m²	250,00	R\$ 15,09	R\$ 3.772,50	0,00	-	250,00	R\$ 3.772,50	0,00%			
7.3	Composição 01	Planto de mudas - somente mão de obra	unid.	946,00	R\$ 16,61	R\$ 15.713,06	500,00	8.305,00	446,00	R\$ 7.408,06	52,85%			
7.4	09.85.20	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018	m²	946,00	R\$ 4,96	R\$ 4.682,70	500,00	2.475,00	446,00	R\$ 2.207,70	52,85%			
7.5	04-33-12	Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raízes diâm. >30 e < 60cm	unid.	13,00	R\$ 491,18	R\$ 6.385,34	0,00	-	13,00	R\$ 6.385,34	0,00%			
7.6	01.27.011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	unid.	1,00	R\$ 6.813,79	R\$ 6.813,79	1,00	6.813,79	0,00	R\$ -	100,00%			
7.7	01.27.031	Projeto e implementação de controle ambiental de obra	unid.	1,00	R\$ 7.850,43	R\$ 7.850,43	0,00	-	1,00	R\$ 7.850,43	0,00%			
TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 67.605,24			R\$ 28.807,46					R\$ 38.797,78	42,61%
TOTAL CUSTO					R\$ 2.246.476,47			R\$ 1.740.483,39					R\$ 505.993,08	77,48%
BDI 28,29%					R\$ 635.528,19			R\$ 492.382,75					R\$ 143.145,44	77,48%
TOTAL GERAL					R\$ 2.882.004,66			R\$ 2.232.866,14					R\$ 649.138,52	77,48%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													R\$ 201.897,07	

Observações:

Responsible Técnico
Responsible Técnico
 Nome: **Marcelo Otávio**
 Nome: **Marcelo Otávio**
 Cargo: **Engenheiro Civil**
 Área: **Gerenciamento de Obra**
 CREA - SP: **507022687**

Responsável Técnico pela fiscalização da obra/serviços
 Nome:
 Cargo:
 Área:

06.080.227/0001-70

**CÉU AZUL TERRAPIANAGEM
 E PAVIMENTADORA LTDA**

Rua Laura Maiello Kook, 250
 Jd. Novo Mundo - CEP 18052-445
 Sorocaba - SP