

ITEM	REF.	Nº REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	3ª MED - QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUÇÃO
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1														
1.1	SURB-INFRÁ	10-16-03	Placa de obra em chapão de aço galvanizado	M2	16,00	R\$ 384,72	R\$ 6.155,52	16,00	R\$ 6.155,52	R\$	R\$	R\$	R\$	100,000%
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da LETESB	UNMES	24,00	R\$ 876,89	R\$ 21.045,36	6,00	R\$ 5.261,34	2,00	R\$ 1.753,78	18,00	R\$ 15.784,02	25,000%
							<b>R\$ 27.200,88</b>	<b>R\$</b>	<b>11.416,86</b>	<b>R\$</b>	<b>1.753,78</b>	<b>R\$</b>	<b>15.784,02</b>	<b>41,972%</b>
<b>RECAPAMENTO ASFALTICO</b>														
2														
2.1	DER	37.03.18.99	FREGAGEM PAVIMENTO	M3	4.369,05	R\$ 251,37	R\$ 1.098.248,10	701,23	R\$ 176.288,19	275,36	R\$ 69.217,25	3667,82	R\$ 921.979,91	16,050%
2.2	SURB-INFRÁ	05-09-00	IRRIGAÇÃO DE RIUS	M2	182.043,55	R\$ 0,48	R\$ 87.380,90	39.405,24	R\$ 18.914,51	25.043,37	R\$ 12.020,82	142638,31	R\$ 68.466,39	21,646%
2.3	SURB-INFRÁ	05-11-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUELETO	M2	18.204,36	R\$ 23,33	R\$ 424.707,72	2.920,54	R\$ 68.136,20	2.920,54	R\$ 68.136,20	15283,82	R\$ 356.571,52	16,043%
2.4	SURB-INFRÁ	05-36-00	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M2	200.247,91	R\$ 7,68	R\$ 1.537.903,95	61.621,16	R\$ 473.250,51	35.226,77	R\$ 270.541,59	138626,75	R\$ 1.084.653,44	30,772%
2.5	SURB-INFRÁ	05-27-00	IMPRIMADURA BETUMENABUZANTE	M2	18.204,36	R\$ 15,49	R\$ 281.985,54	3.985,77	R\$ 61.739,58	2.136,71	R\$ 33.097,64	14218,59	R\$ 220.245,96	21,895%
2.6	DER	22.08.30.99	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KV/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	18.204,36	R\$ 102,30	R\$ 1.861.306,03	3.985,77	R\$ 407.744,27	2.136,71	R\$ 218.585,43	14218,59	R\$ 1.454.561,76	21,895%
2.7	SURB-INFRÁ	05-99-02	BASE BETUMINOSA DE MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SQUIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FREGAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECLUIDO EM USINA MOVEL COM ATÉ 3% DE CAP FORNHECIMENTO E APLICAO NAO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVICOS	M3	3.640,87	R\$ 669,89	R\$ 2.438.982,40	845,15	R\$ 566.157,53	487,61	R\$ 326.645,06	2795,72	R\$ 1.872.824,87	23,213%
2.8	SURB-INFRÁ	08-87-00	BRITAGEM DOS MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	3.640,87	R\$ 27,94	R\$ 101.361,82	845,15	R\$ 23.528,98	487,61	R\$ 13.575,07	2795,72	R\$ 77.832,84	23,213%
2.9	SURB-INFRÁ	05-77-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE RAP ATÉ A DISTANCIA - MEDIA DE 100M E VOLTA DE 1KM	M3	3.640,87	R\$ 20,10	R\$ 73.181,49	845,15	R\$ 16.987,52	487,61	R\$ 9.800,96	2795,72	R\$ 56.193,97	23,213%
2.10	SURB-INFRÁ	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20 KM) - RAP	M3XKM	18.204,35	R\$ 3,67	R\$ 66.809,96	8.065,63	R\$ 29.600,86	5.496,42	R\$ 20.171,86	10138,72	R\$ 37.209,10	44,306%
2.11	SURB-INFRÁ	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	7.281,74	R\$ 1.539,59	R\$ 11.213.369,88	2.262,50	R\$ 3.484.091,63	796,22	R\$ 1.226.123,07	5019,24	R\$ 7.729.278,25	31,071%
2.12	SURB-INFRÁ	05-78-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M E VOLTA DE 1KM	M3	7.281,74	R\$ 20,76	R\$ 151.168,92	2.262,50	R\$ 46.969,50	796,22	R\$ 16.529,53	5019,24	R\$ 104.199,42	31,071%
2.13	SURB-INFRÁ	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM)	M3XKM	131.071,32	R\$ 3,67	R\$ 481.021,74	26.675,31	R\$ 97.898,38	10.868,28	R\$ 39.886,59	104398,01	R\$ 383.133,36	20,352%
2.14	SURB-INFRÁ	05-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE EPOÇOS DE VISTA	UN	228,00	R\$ 154,98	R\$ 35.335,44	1,00	R\$ 154,98	R\$	R\$	227,00	R\$ 35.180,46	0,439%
2.15	SURB-INFRÁ	05-20-03	INSTALÇÃO DE TAMPAO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO	UN	228,00	R\$ 118,07	R\$ 26.919,96	1,00	R\$ 118,07	1,00	R\$ 118,07	227,00	R\$ 26.801,89	0,439%
							<b>R\$ 19.880.693,95</b>	<b>R\$</b>	<b>5.471.560,71</b>	<b>R\$</b>	<b>2.324.449,14</b>	<b>R\$</b>	<b>14.409.133,14</b>	<b>27,522%</b>
<b>DRENAGEM</b>														
3														
3.1	SURB-INFRÁ	08-49-00	Demolição de concreto simples	M3	246,21	R\$ 189,10	R\$ 46.558,31	29,53	R\$ 5.584,12	29,53	R\$ 5.584,12	216,68	R\$ 40.974,19	11,994%
3.2	SURB-INFRÁ	08-80-00	Carga e remoção de entulho até a distancia média de ida e volta 1km	M3	246,21	R\$ 14,01	R\$ 3.449,40	29,53	R\$ 413,71	29,53	R\$ 413,71	216,68	R\$ 3.035,69	11,994%
3.3	SIMAM	09-44-67	GUIA (MEIO-TO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TREGHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ATURA, SARETA 30 CM BASE X 8,5 CM ATURA, AF 06/2016	M	4.551,09	R\$ 49,24	R\$ 224.095,67	581,73	R\$ 28.644,38	381,45	R\$ 18.782,59	3969,36	R\$ 195.451,29	12,782%
3.4	SURB-INFRÁ	05-81-00	Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarifeto	M2XKM	18.204,36	R\$ 1,12	R\$ 20.388,88	196,86	R\$ 220,48	196,86	R\$ 220,48	18007,50	R\$ 20.168,40	1,081%
3.5	SURB-INFRÁ	08-23-01	REFORMA DE BOCA DE LODO SIMPLES	UN	23,00	R\$ 842,51	R\$ 19.377,73	2,00	R\$ 1.685,02	2,00	R\$ 1.685,02	21,00	R\$ 17.692,71	8,696%

Marcos Paulo Dionisio  
Engenheiro Civil  
CREA 5061202031

Kleberson Dos Santos Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 506993927



