

| 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CARRILHÃO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACAO DE MURETA DE ALVENARIA AF_10/2018 | M | 52,00 | R\$ 70,06 | R\$ 3.643,12 | R\$ 0,00 | 52,00 | R\$ 3.643,12 | 0,00 | R\$ 0,00 |
|-----------|--------|--|----|--------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 41,60 | R\$ 70,78 | R\$ 2.944,45 | R\$ 0,00 | 41,60 | R\$ 2.944,45 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 89454 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÁOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 41,60 | R\$ 87,25 | R\$ 3.629,60 | R\$ 0,00 | 41,60 | R\$ 3.629,60 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 89996 | SINAPI | ARMADURA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 508,80 | R\$ 15,00 | R\$ 7.632,00 | R\$ 0,00 | 508,80 | R\$ 7.632,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 6,36 | R\$ 884,96 | R\$ 5.501,15 | R\$ 0,00 | 6,36 | R\$ 5.501,15 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 104,00 | R\$ 7,76 | R\$ 807,04 | R\$ 0,00 | 104,00 | R\$ 807,04 | 44,00 | R\$ 341,44 |
| 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 104,00 | R\$ 42,92 | R\$ 4.463,68 | R\$ 0,00 | 104,00 | R\$ 4.463,68 | 44,00 | R\$ 1.888,48 |
| 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE; E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 104,00 | R\$ 48,96 | R\$ 5.091,84 | R\$ 0,00 | 104,00 | R\$ 5.091,84 | 104,00 | R\$ 5.091,84 |
| 97083 | SINAPI | PISO DA QUADRA COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 640,00 | R\$ 4,20 | R\$ 2.688,00 | R\$ 1.344,00 | 640,00 | R\$ 2.688,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 20,80 | R\$ 156,92 | R\$ 3.263,94 | R\$ 3.263,94 | 20,80 | R\$ 3.263,94 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 97092 | SINAPI | ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 640,00 | R\$ 21,97 | R\$ 14.060,80 | R\$ 14.060,80 | 640,00 | R\$ 14.060,80 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 97096 | SINAPI | MFA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 96,00 | R\$ 610,92 | R\$ 58.648,32 | R\$ 58.648,32 | 96,00 | R\$ 58.648,32 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 640,00 | R\$ 46,06 | R\$ 29.478,40 | R\$ 29.478,40 | 640,00 | R\$ 29.478,40 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 288,00 | R\$ 12,91 | R\$ 3.718,08 | R\$ 3.718,08 | 288,00 | R\$ 3.718,08 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 32.07.090 | CDHU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 288,00 | R\$ 10,67 | R\$ 3.072,96 | R\$ 0,00 | 288,00 | R\$ 3.072,96 | 288,00 | R\$ 3.072,96 |
| 34.05.270 | SINAPI | ALAMBRAÇÃO DA QUADRA | M2 | 204,00 | R\$ 277,92 | R\$ 56.695,68 | R\$ 56.695,68 | 204,00 | R\$ 56.695,68 | 102,00 | R\$ 28.347,84 |
| 17.01.41 | SIURB | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos PP 20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA | M2 | 4,20 | R\$ 663,89 | R\$ 2.788,34 | R\$ 0,00 | 4,20 | R\$ 2.788,34 | 4,20 | R\$ 2.788,34 |
| 35.01.170 | CDHU | EQUIPAMENTOS DE ESPORTES | CJ | 1,00 | R\$ 1.846,55 | R\$ 1.846,55 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 1.846,55 | 1,00 | R\$ 1.846,55 |
| 35.01.150 | CDHU | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 1,00 | R\$ 2.244,85 | R\$ 2.244,85 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 2.244,85 | 1,00 | R\$ 2.244,85 |
| 35.01.160 | CDHU | Trave oficial completa com suporte e rede para basquete | UN | 2,00 | R\$ 5.013,01 | R\$ 10.026,02 | R\$ 0,00 | 2,00 | R\$ 10.026,02 | 2,00 | R\$ 10.026,02 |
| 87894 | SINAPI | REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA | M2 | 120,00 | R\$ 7,76 | R\$ 931,20 | R\$ 0,00 | 120,00 | R\$ 931,20 | 120,00 | R\$ 931,20 |
| 11.03.09 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 120,00 | R\$ 44,38 | R\$ 5.325,60 | R\$ 0,00 | 120,00 | R\$ 5.325,60 | 120,00 | R\$ 5.325,60 |
| 15.01.10 | SIURB | PINTURA | M2 | 269,60 | R\$ 26,85 | R\$ 7.238,76 | R\$ 0,00 | 269,60 | R\$ 7.238,76 | 269,60 | R\$ 7.238,76 |
| 17.03.55 | SIURB | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | UN | 1,00 | R\$ 275,05 | R\$ 275,05 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 275,05 | 1,00 | R\$ 275,05 |
| 17.03.56 | SIURB | QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1,00 | R\$ 509,33 | R\$ 509,33 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 509,33 | 1,00 | R\$ 509,33 |
| 17.03.57 | SIURB | QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1,00 | R\$ 679,11 | R\$ 679,11 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 679,11 | 1,00 | R\$ 679,11 |
| 17.03.58 | SIURB | QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1,00 | R\$ 376,01 | R\$ 376,01 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 376,01 | 1,00 | R\$ 376,01 |
| 5. | | QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 1,00 | R\$ 376,01 | R\$ 376,01 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 376,01 | 1,00 | R\$ 376,01 |
| | | TOTAL DA ETAPA>>>>>> | | | R\$ 237.679,88 | R\$ 138.861,38 | R\$ 166.596,50 | | R\$ 166.596,50 | | R\$ 70.983,38 |
| 94991 | SINAPI | ACESSOS | | | | | | | | | |
| | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 32,52 | R\$ 772,95 | R\$ 25.137,88 | R\$ 0,00 | 32,52 | R\$ 25.137,88 | 32,52 | R\$ 25.137,88 |
| | | RAMPA | | | | | | | | | |

345
m

