

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, VESTIÁRIOS E ESTACIONAMENTO NA EMER. JOÃO
 Endereço: Almeida Augusto Severo, s/n - Vila Etza - Sorocaba/SP
 Contrato: 599/2022



Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Valores Limitada			AGUINDADO ANTERIOR			MEDIÇÃO N.º 10			AGUINDADO ATUAL			SAÍDO	
				Un	Qtd	Pr. Unit	Pr. Total	Qtd	Pr. Total	Qtd	Pr. Total	Qtd	Pr. Total	Qtd	Pr. Total		
1			SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO														
1.1	CDHUSP	01.17.281	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO AO EXECUTIVO DE INCÊNPIO DA QUADRA E ESCOLA, INCLUSO FOLHAS DE ANÁLISE, VISITAS E EMISSÃO DO AVIS)	UN	4,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	4,00	R\$ 6.000,00								
1.2	CDHUSP	01.17.061	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS EM FORMATO A1 - AS BULT VESTIÁRIO	UN	2,00	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00	2,00	R\$ 4.600,00								
1.3	CDHUSP	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 - AS BULT VESTIÁRIO	UN	2,00	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00	2,00	R\$ 3.400,00								
1.4	CDHUSP	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO AO -AS BULT IMP ANTICÃO	UN	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	1,00	R\$ 1.800,00								
1.5	CDHUSP	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 - AS BULT VESTIÁRIO	UN	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	2,00	R\$ 2.200,00								
			SUBTOTAL "A" >>>>>>>			R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00								
2			SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	FDE	16.06.078	SERVICIOS DE INSTALACAO DE PLACA DE FORNECIMENTO E OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	8,00	R\$ 332,67	R\$ 2.661,36	8,00	R\$ 2.661,36								
2.2	PINI	1:101.000040	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO DE SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO MINIMA	UN	1,00	R\$ 2.946,46	R\$ 2.946,46	1,00	R\$ 2.946,46								
2.3	PINI	02.101.000046	LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO MINIMA	UN	1,00	R\$ 2.682,37	R\$ 2.682,37	1,00	R\$ 2.682,37								
2.4	FDE	16.06.058	TRAPUME H-22CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	109,52	R\$ 80,30	R\$ 8.794,46	109,52	R\$ 8.794,46								
2.5	CDHUSP	02.01.021	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,00	R\$ 366,88	R\$ 9.905,76	27,00	R\$ 9.905,76								
2.6	FDE	01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADREADO E NIVELADO PARA LOCALIZAÇÃO DE OBRA	M	198,51	R\$ 19,01	R\$ 3.716,65	198,51	R\$ 3.716,65								
			TOTAL DA ETAPA >>>>>>>			R\$ 30.707,06	R\$ 30.707,06		R\$ 30.707,06								
3			DEMOLIÇÃO														
3.1	FDE	01.01.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCL. RAIZES BSCM-DIAM-30CM	UN	2,00	R\$ 544,79	R\$ 1.089,58	2,00	R\$ 1.089,58								
3.2	PINI	02.102.000014	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR ESPESURA ATÉ 16 CM	M2	358,27	R\$ 12,45	R\$ 4.460,46	76,00	R\$ 946,20								
3.3	FDE	16.50.015	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADORA	M3	53,86	R\$ 62,06	R\$ 3.343,63	53,86	R\$ 3.343,63								
3.4	FDE	04.80.001	DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL. REVESTIMENTOS	M3	75,00	R\$ 66,05	R\$ 4.953,75	75,00	R\$ 4.953,75								
3.5	FDE	09.64.018	RETRABA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR	UN	4,00	R\$ 16,76	R\$ 67,04	4,00	R\$ 67,04								
3.6	FDE	09.60.029	RETRABA DE PISTE DE CONCRETO	M	1,00	R\$ 189,39	R\$ 189,39	1,00	R\$ 189,39								
3.7	FDE	09.62.019	RETRABA DE BLO APARENTE ATÉ 16 MM2	M	217,89	R\$ 2,01	R\$ 437,96	217,89	R\$ 437,96								
3.8	FDE	09.62.020	RETRABA DE CASO APARENTE ACIMA DE 16 MM2	M	290,00	R\$ 4,02	R\$ 1.165,80	290,00	R\$ 1.165,80								
3.9	SUBB	01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	200,57	R\$ 6,91	R\$ 1.395,94	188,46	R\$ 1.302,19								
3.10	SUBB	01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2005,70	R\$ 1,16	R\$ 2.326,61	1436,50	R\$ 1.666,34								
			TOTAL DA ETAPA >>>>>>>			R\$ 19.479,16	R\$ 19.479,16		R\$ 19.479,16								
4			MOVIMENTO DE TERRA														
4.1	FDE	01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	108,20	R\$ 35,62	R\$ 3.854,08	108,20	R\$ 3.854,08								
4.2	SUBB	01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	30,92	R\$ 16,96	R\$ 524,40	30,92	R\$ 524,40								
4.3	SUBB	01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	309,20	R\$ 1,50	R\$ 463,80	309,20	R\$ 463,80								
4.4	PINI	02.105.000052	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	138,12	R\$ 6,48	R\$ 901,60	138,12	R\$ 901,60								
			TOTAL DA ETAPA >>>>>>>			R\$ 5.743,76	R\$ 5.743,76		R\$ 5.743,76								
5			INFRAESTRUTURA														
5.1	FDE	02.01.001	ESCAVAÇÃO	M3	83,01	R\$ 56,99	R\$ 4.730,74	83,01	R\$ 4.730,74								
5.1.1	FDE	02.01.010	ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M	M3	109,00	R\$ 5,70	R\$ 621,30	109,00	R\$ 621,30								
5.1.2	FDE	02.01.012	APLICAMENTO PARA SIMPES REGULARIZACAO	M2	6,47	R\$ 8,23	R\$ 53,43	6,47	R\$ 53,43								
5.1.3	FDE	02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	109,00	R\$ 7,05	R\$ 766,23	109,00	R\$ 766,23								
5.1.4	FDE	02.01.012	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	109,00	R\$ 2,78	R\$ 303,82	109,00	R\$ 303,82								
5.1.5	FDE	02.01.025	RELEVERNO INTERNO APLICADO	M3	55,41	R\$ 42,74	R\$ 2.368,22	55,41	R\$ 2.368,22								
5.2			FUNDACAO PROFUNDA														
5.3	SUBB	02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM	M	15,00	R\$ 40,17	R\$ 602,55	15,00	R\$ 602,55								

FABIO MOREIRA
 Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821
 Dados: 2023.09.06 13:31:40 -03'00'

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Valores Líquidos		ACUMULADO ANTERIOR		MEDICAMENTO		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total		
14.2.4	FDE	09.05.003	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR 6624) 25 MM (1") - INCL. CONEXÕES	M	8,00	R\$ 51,78	R\$ 414,24	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 414,24	8,00	R\$ 414,24	0,00	R\$ -
14.3	FDE	09.07.004	CABOS	M	676,00	R\$ 3,66	R\$ 2.406,98	0,00	R\$ -	676,00	R\$ 2.406,98	676,00	R\$ 2.406,98	0,00	R\$ -
14.3.1	FDE	09.07.005	FIO DE 2,60 MM2 - 780 V DE ISOLACAO	M	468,60	R\$ 5,12	R\$ 2.395,99	0,00	R\$ -	468,60	R\$ 2.395,99	468,60	R\$ 2.395,99	0,00	R\$ -
14.3.3	FDE	09.07.006	FIO DE 3 MM2 - 780 V DE ISOLACAO	M	116,20	R\$ 8,02	R\$ 939,27	0,00	R\$ -	116,20	R\$ 939,27	116,20	R\$ 939,27	0,00	R\$ -
14.3.4	CDHU-SP	39.21.060	CABO DE COBRE FLENVEL DE 16 MM² - ISOLAMENTO 0,81KV - ISOLACAO HERR 90°C	M	80,00	R\$ 16,01	R\$ 1.280,80	0,00	R\$ -	80,00	R\$ 1.280,80	80,00	R\$ 1.280,80	0,00	R\$ -
14.3.5	CDHU-SP	39.21.080	CABO DE COBRE FLENVEL DE 35 MM² - ISOLAMENTO 0,81KV - ISOLACAO HERR 90°C	M	320,00	R\$ 33,19	R\$ 10.620,80	0,00	R\$ -	320,00	R\$ 10.620,80	320,00	R\$ 10.620,80	0,00	R\$ -
14.4	FDE	09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	1,00	R\$ 103,72	R\$ 103,72	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 103,72	1,00	R\$ 103,72	0,00	R\$ -
14.4.1	FDE	09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	10,00	R\$ 168,61	R\$ 1.686,10	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 1.686,10	10,00	R\$ 1.686,10	0,00	R\$ -
14.4.3	CDHU-SP	69.20.100	TAMPA PARA CAIXA RI. PADRAO TELEFERAS	UN	1,00	R\$ 229,87	R\$ 229,87	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 229,87	1,00	R\$ 229,87	0,00	R\$ -
14.5	FDE	09.09.037	LUMINARIA INTERNA	UN	12,00	R\$ 694,44	R\$ 8.333,28	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 8.333,28	12,00	R\$ 8.333,28	0,00	R\$ -
14.5.1	FDE	09.09.037	IL-53 LUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (X2929W)	UN	7,00	R\$ 156,60	R\$ 1.096,20	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 1.096,20	7,00	R\$ 1.096,20	0,00	R\$ -
14.5.2	FDE	09.09.037	LUMINARIA REDONDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (X2929W) TEMPERADO JATEADO PARA 1 OU 2 LAMPADAS	UN	5,00	R\$ 57,07	R\$ 285,35	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 285,35	5,00	R\$ 285,35	0,00	R\$ -
14.5.3	CDHU-SP	41.14.830	LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR COM DISSUR EM VIDRO FLUORESCENTES COMPACTOS DE 18/26W	UN	10,00	R\$ 46,20	R\$ 462,00	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 462,00	10,00	R\$ 462,00	0,00	R\$ -
14.5.4	FDE	09.09.083	IL-83 LUMINACAO AUTOMATO DE EMERGENCIA - LED	UN	1,00	R\$ 466,23	R\$ 466,23	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 466,23	1,00	R\$ 466,23	0,00	R\$ -
14.5.5	FDE	09.11.076	IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SODIO 1X50W	UN	7,00	R\$ 1.087,98	R\$ 7.615,86	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 7.615,86	7,00	R\$ 7.615,86	0,00	R\$ -
14.5.6	CDHU-SP	41.11.703	LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATE 17.475 LM, EFICIENCIA MINIMA 118 LM/W	UN	3,00	R\$ 1.396,55	R\$ 4.009,65	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 4.009,65	3,00	R\$ 4.009,65	0,00	R\$ -
14.5.7	FDE	09.85.047	POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6,00M PLUMIM EXTERNA	UN	3,00	R\$ 95,98	R\$ 286,74	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 286,74	3,00	R\$ 286,74	0,00	R\$ -
14.5.8	CDHU-SP	41.11.469	SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETAIA	UN	1,00	R\$ 78,45	R\$ 78,45	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 78,45	1,00	R\$ 78,45	0,00	R\$ -
14.5.9	CDHU-SP	41.11.440	TIPO PETAIA	UN	7,00	R\$ 71,93	R\$ 502,81	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 502,81	7,00	R\$ 502,81	0,00	R\$ -
14.5.10	CDHU-SP	40.11.010	RELE FOTOELETTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	1,00	R\$ 260,73	R\$ 260,73	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 260,73	1,00	R\$ 260,73	0,00	R\$ -
14.5.11	PNII	1.123.000/400,58	SINALIZADOR FISICA-PISCA OU ROTATIVO PARA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ -	1,00	R\$ -	0,00	R\$ -
14.6	FDE	09.13.025	PARA RAIOS	M	149,00	R\$ 32,95	R\$ 4.909,55	0,00	R\$ -	149,00	R\$ 4.909,55	149,00	R\$ 4.909,55	0,00	R\$ -
14.6.1	FDE	09.13.025	CORONALTA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (716") SCB A TERRA	UN	11,00	R\$ 290,68	R\$ 2.897,48	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 2.897,48	11,00	R\$ 2.897,48	0,00	R\$ -
14.6.2	FDE	09.13.028	TERRA SIMPLRES 1 HASITE COPPER/ELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPECCAO	UN	4,00	R\$ 37,24	R\$ 148,96	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 148,96	4,00	R\$ 148,96	0,00	R\$ -
14.6.3	FDE	09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	8,00	R\$ 42,14	R\$ 337,12	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 337,12	8,00	R\$ 337,12	0,00	R\$ -
14.6.4	FDE	09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	24,00	R\$ 33,25	R\$ 798,00	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 798,00	24,00	R\$ 798,00	0,00	R\$ -
14.6.5	FDE	09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	2,00	R\$ 51,77	R\$ 103,54	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 103,54	2,00	R\$ 103,54	0,00	R\$ -
14.6.6	CDHU-SP	42.05.100	CAIXA DE INSPECCAO SUSPENSA	UN	24,00	R\$ 151,58	R\$ 3.637,92	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 3.637,92	24,00	R\$ 3.637,92	0,00	R\$ -
14.6.7	CDHU-SP	42.05.340	BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 94" X 3/16" INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXACAO	M	24,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ -	24,00	R\$ -	0,00	R\$ -
TOTAL DA ETAPA >>>>>>>						R\$ 67.422,19	R\$ 12.493,51	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 51.189,98	0,00	R\$ 63.892,47	0,00	R\$ 3.799,72
PRISOS INTERIOS / MODARES / PEIOTIRS															
15.1	FDE	13.02.031	REVESTIMENTO DE HOS	M2	600,00	R\$ 109,60	R\$ 65.760,00	0,00	R\$ -	600,00	R\$ 65.760,00	600,00	R\$ 65.760,00	0,00	R\$ -
15.1.1	FDE	13.02.031	0,25 QUADRA DE ESPORCRISPO DE CONCRETO ARMADO/LINDACAO DIRETA	M3	4,26	R\$ 559,71	R\$ 2.394,36	0,00	R\$ -	4,26	R\$ 2.394,36	4,26	R\$ 2.394,36	0,00	R\$ -
15.1.2	FDE	13.80.002	REGRU LARZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3 ESPESURA MEDIA 30MM	M2	61,00	R\$ 30,41	R\$ 1.855,01	0,00	R\$ -	61,00	R\$ 1.855,01	61,00	R\$ 1.855,01	0,00	R\$ -
15.1.3	SIURB	05-01-40													

