

96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM ⁺ , AF_08/2017	M ²	6,04	111,36	134,52	672,04	811,82	6,04	R\$	811,82	0,00	R\$	-
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 (H=7 CM)	M ²	8,45	630,57	761,73	5.327,72	6.435,88	8,45	R\$	6.435,88	0,00	R\$	-
101094	SINAPI	PISO FODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALTERN, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	1,50	135,38	163,54	203,07	245,30	0,75	R\$	122,65	0,00	R\$	-
						VALOR DA ETAPA =>	6.281,05	7.587,51						
		PLAYGROUND												
		PLAYGROUND												
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CAJATEIROS)												
3402.100	CDHU	GRANDEZERA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	M ²	100,00	12,02	14,52	1.202,39	1.452,49	100,00	R\$	1.452,49	0,00	R\$	-
181411	SINUB EDIF	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	1.456,26	1.631,01	1.456,26	1.631,01	1,00	R\$	1.631,01	0,00	R\$	-
181408	SINUB EDIF	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	2.189,09	2.451,78	2.189,09	2.451,78	1,00	R\$	2.451,78	0,00	R\$	-
181415	SINUB EDIF	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	UN	1,00	1.610,00	1.803,20	1.610,00	1.803,20	1,00	R\$	1.803,20	0,00	R\$	-
181416	SINUB EDIF		UN	1,00	12.775,79	14.308,88	12.775,79	14.308,88	1,00	R\$	14.308,88	0,00	R\$	-
						VALOR DA ETAPA =>	19.233,53	21.647,36						
		SERVIÇO COMPLEMENTAR												
35.04.120	CDHU	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	4,00	441,51	533,35	1.766,04	2.133,38	4,00	R\$	2.133,38	0,00	R\$	-
						VALOR DA ETAPA =>	1.766,04	2.133,38						
		LIMPEZA FINAL												
05.07.050	CDHU	REMÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CASCARIA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M ³	13,00	102,87	124,26	1.337,26	1.615,41	8,50	R\$	1.056,23	0,00	R\$	-
						VALOR DA ETAPA =>	1.337,26	1.615,41						
		TOTAL DA OBRA					81.006,44	93.442,55		R\$	70.559,29		R\$	-

TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU Nº 186 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - NÃO DESONERADO (DRT: 10.08.2022); SINUB EDIF - JANEIRO DE 2022 (PUBLICADA ABRIL DE 2022).
 OBS.: 1) FOI APLICADO B.D.I. DIFERENCIADO PARA OS EQUIPAMENTOS DA ACADÊMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND.

Sorocaba, 05 de junho de 2023.



EDUARDO LAMAM
 RG: 33.481.204-5
 CPF: 218.385.298-45