



Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Valores Licitados			ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 03		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
				Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.
3.2.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M²	13,55	R\$ 9,44	R\$ 127,91	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	13,55	R\$ 127,91
3.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FLUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020.	M²	33,90	R\$ 8,52	R\$ 288,83	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	33,90	R\$ 288,83
3.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016.	M²	11,86	R\$ 44,19	R\$ 524,09	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	11,86	R\$ 524,09
3.2.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:13,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021.	M³	1,70	R\$ 460,48	R\$ 782,82	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,70	R\$ 782,82
3.2.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA - DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	169,50	R\$ 10,96	R\$ 1.857,72	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	169,50	R\$ 1.857,72
3.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	508,50	R\$ 11,52	R\$ 5.857,92	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	508,50	R\$ 5.857,92
3.3			<b>SALA DE COMANDO DE ACIONAMENTO</b>											
3.3.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREFOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 195,60	R\$ 195,60	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 195,60
3.3.2	38.04.040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR 13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	2,00	R\$ 45,26	R\$ 90,52	0,00	R\$ -	R\$ 90,52	2,00	R\$ 90,52	0,00	R\$ -
3.3.3	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	6,00	R\$ 54,64	R\$ 327,84	0,00	R\$ -	R\$ 327,84	1,00	R\$ 54,64	5,00	R\$ 273,20
3.3.4	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00	0,00	R\$ -	R\$ 71,00	1,00	R\$ 71,00	0,00	R\$ -
3.3.5	101901	SINAPI	CONTACTOR TRIPOLAR TIPO T2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	1,00	R\$ 170,40	R\$ 170,40	0,00	R\$ -	R\$ 170,40	1,00	R\$ 170,40	0,00	R\$ -
			SUBTOTAL =>				R\$ 25.694,19			R\$ 11.669,98		R\$ 11.669,98		R\$ 14.024,21
			TOTAL DA OBRA =>				R\$ 299.953,00			R\$ 29.021,60		R\$ 117.652,66		R\$ 182.300,34

Eng.º Benedito Carlos de Jesus  
Prefeitura Municipal  
de Sorocaba

Mariana R. D. Goroy  
Mariana R. D. Goroy  
Engenharia Civil - SERPO  
CREA/SP 5069023124