

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total	ACUMULADO ANTER		MEDIÇÃO N.º 03		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
								Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
7.1.5	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 141,58	R\$ 1.557,38	11,00	R\$ 1.557,38	-	-	11,00	R\$ 1.557,38	0,00	R\$ -
7.1.6	39.21.231	CDHU	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM². ISOLAMENTO 0,6/1 KV.-ISOLAÇÃO HEPR 90 C	m	150,00	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00	150,00	R\$ 1.800,00	-	-	150,00	R\$ 1.800,00	0,00	R\$ -
7.1.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 105,94	R\$ 1.165,34	11,00	R\$ 1.165,34	-	-	11,00	R\$ 1.165,34	0,00	R\$ -
7.1.8	37.17.060	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	11,00	R\$ 250,82	R\$ 2.756,82	11,00	R\$ 2.756,82	-	-	11,00	R\$ 2.756,82	0,00	R\$ -
7.2			CABEAMENTO IMPLANTADO												
7.2.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE M3 CR 6/71 E E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12,00	R\$ 8,81	R\$ 105,72	12,00	R\$ 105,72	-	-	12,00	R\$ 105,72	0,00	R\$ -
7.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	40,00	R\$ 7,86	R\$ 314,40	40,00	R\$ 314,40	-	-	40,00	R\$ 314,40	0,00	R\$ -
7.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,00	R\$ 40,26	R\$ 322,08	8,00	R\$ 322,08	-	-	8,00	R\$ 322,08	0,00	R\$ -
7.2.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,00	R\$ 419,18	R\$ 1.676,72	4,00	R\$ 1.676,72	-	-	4,00	R\$ 1.676,72	0,00	R\$ -
7.2.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	200,00	R\$ 11,60	R\$ 2.320,00	200,00	R\$ 2.320,00	-	-	200,00	R\$ 2.320,00	0,00	R\$ -
7.2.6	91829	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00	R\$ 7,53	R\$ 4.518,00	600,00	R\$ 4.518,00	-	-	600,00	R\$ 4.518,00	0,00	R\$ -
7.3			CAIXA DE COMANDO DE ACOMODAMENTO												
7.3.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 194,89	R\$ 194,89	1,00	R\$ 194,89	-	-	1,00	R\$ 194,89	0,00	R\$ -
7.3.2	38.04.040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	m	3,00	R\$ 42,01	R\$ 126,03	3,00	R\$ 126,03	-	-	3,00	R\$ 126,03	0,00	R\$ -
7.3.3	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 45,19	R\$ 45,19	1,00	R\$ 45,19	-	-	1,00	R\$ 45,19	0,00	R\$ -
7.3.4	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 65,96	R\$ 65,96	1,00	R\$ 65,96	-	-	1,00	R\$ 65,96	0,00	R\$ -
7.3.5	101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	1,00	R\$ 152,84	R\$ 152,84	1,00	R\$ 152,84	-	-	1,00	R\$ 152,84	0,00	R\$ -
7.4			ENTRADA DE ENERGIA												
7.4.1	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.904,81	R\$ 1.904,81	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.904,81	1,00	R\$ 1.904,81	0,00	R\$ -
7.4.2	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (SIMILAR AO POSTE PADRÃO B1 UTILIZADO PARA LIGAÇÃO DA CPFL)	UN	1,00	R\$ 535,45	R\$ 535,45	1,00	R\$ 535,45	-	-	1,00	R\$ 535,45	0,00	R\$ -
7.4.3	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 141,58	R\$ 141,58	1,00	R\$ 141,58	-	-	1,00	R\$ 141,58	0,00	R\$ -

FABIO MOREIRA
PILAO:17806821821

Assinado de forma digital por FABIO MOREIRA PILAO:17806821821
Dados: 2023.11.08 10:29:55 -03'00'

LMR

155

3

