



CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES

OBRA:		Troca do Gramado do CIC (Centro de Integração Comunitário)		VALORES DO CONTRATO		EMPRESA:		CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES - EIRELI			
LOCAL:		Estádio Municipal Walker Ribeiro - Av. Pereira da Silva s/n		BDI: 20,73%		DATA BASE:		09/2021			
REFERÊNCIA		SINAPI 09/2021 - SEM DESONERAÇÃO									
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22. ADESIVADA, DE 2,0 X 1,25 M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 200,00	R\$ 231,47	4,90	R\$ 1.134,20		R\$ 0,00		R\$ 1.134,20
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REPERTÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	R\$ 580,00	R\$ 700,23	8,00	R\$ 5.601,84		R\$ 0,00		R\$ 5.601,84
ASPERSORES											
2	ORÇAMENTO	RETRADA E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE 30 ASPERSORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO	UN.	R\$ 4.100,00	R\$ 4.949,92	1,00	R\$ 4.949,92		R\$ 0,00		R\$ 4.949,92
RETRADA DE GRAMA E SOLOS/ESCÓRIAS (20 CM)											
3	ORÇAMENTO	RETRADA DE GRAMA E SOLOS/ESCÓRIAS (20 CM)	UN.	R\$ 4.100,00	R\$ 4.949,92	1,00	R\$ 4.949,92		R\$ 0,00		R\$ 4.949,92
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	R\$ 13,00	R\$ 15,69	1.725,00	R\$ 27.065,25	1.725,00	R\$ 27.065,25		R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.725,00	R\$ 14.369,25	1.725,00	R\$ 14.369,25		R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF. 07/2020	M3KM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	8.625,00	R\$ 22.942,50	8.625,00	R\$ 22.942,50		R\$ 0,00
DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO											
4	ORÇAMENTO	DESCOMPACTAÇÃO COM PINOS - ÁREA = 8.625,00 M2	UN.	R\$ 28.750,00	R\$ 34.709,87	R\$ 1,00	R\$ 34.709,87		R\$ 0,00		R\$ 34.709,87
TROCA DO SOLO (15 CM) - TOP SOIL E NIVELAMENTO A LASER											
370	SINAPI	ÁREA MÉDIA LAVADA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 62,50	R\$ 75,46	1.293,75	R\$ 97.626,38		R\$ 0,00		R\$ 97.626,38
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.293,75	R\$ 10.776,94		R\$ 0,00		R\$ 10.776,94
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF. 07/2020	M3KM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	6.468,75	R\$ 17.206,88		R\$ 0,00		R\$ 17.206,88
PREPARO PARA PLANTIO - ADIÇÃO MANUAL DE SUBSTRATO (1 CM)											
6	ORÇAMENTO	NIVELAMENTO A LASER DE TOP SOIL - ÁREA = 8.625,00 M2	UN.	R\$ 78.000,00	R\$ 94.169,40	1,00	R\$ 94.169,40		R\$ 0,00		R\$ 94.169,40
TERRA VEGETAL (GRANEL)											
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	R\$ 167,00	R\$ 201,62	86,25	R\$ 17.389,73		R\$ 0,00		R\$ 17.389,73
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	86,25	R\$ 718,46		R\$ 0,00		R\$ 718,46
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF. 07/2020	M3KM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	431,25	R\$ 1.147,13		R\$ 0,00		R\$ 1.147,13
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,50	R\$ 25,96	200,00	R\$ 5.192,00		R\$ 0,00		R\$ 5.192,00
PLANTIO DE GRAMA											
7	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E PLANTIO DE 8.625,00 M2 DE GRAMA BERMUDA TRIFWAY 419 EM BIGROLL, ENTREGUE EM OBRA, PLANTADA E REJUNTADA	UN.	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00		R\$ 0,00		R\$ 144.876,00
8	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF. 05/2018	M2	R\$ 1,50	R\$ 1,81	8.625,00	R\$ 15.611,25		R\$ 0,00		R\$ 15.611,25
CULTIVO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA											
9	ORÇAMENTO	CULTIVO TÉCNICO PELO PERÍODO DE 06 MESES - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	UN.	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00		R\$ 0,00		R\$ 144.876,00
				VALOR TOTAL				VALOR TOTAL			
				% CORRESPONDENTE				% CORRESPONDENTE			
				R\$ 660.363,00				R\$ 64.377,00			
				9,75%				0,00%			

MEDIÇÕES

1ª Medição		2ª Medição	
DATA	VALOR TOTAL (R\$)	DATA	VALOR TOTAL (R\$)
	R\$ 660.363,00		R\$ 64.377,00
	9,75%		0,00%