

2º Medição - Empresa Campanelli



CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES

MEDIÇÕES

OBRA:		Torca do Gramado do CIC (Centro de Integração Comunitário)		VALORES DO CONTRATO		EMPRESA:		CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES - ERELI	
LOCAL:		Estádio Municipal Walter Ribeiro - Av. Pereira da Silva s/n		BDI: 20,73%		DATA BASE: 09/2021		1ª Medição	
REFERÊNCIA:		SINAPI 09/2021 - SEM DESONERAÇÃO						2ª Medição	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22. ADESSIVADA, DE 2,0 X 1,25 M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 200,00	R\$ 231,47	4,90	R\$ 1.134,20		R\$ 0,00
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	R\$ 580,00	R\$ 700,23	8,00	R\$ 5.601,84		R\$ 0,00
2 ASPERSORES									
MERCADO ORÇAMENTO									
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE 30 ASPERSORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO									
RETIRADA DE GRAMA E SOLTESCÓRIAS (20 CM)									
3									
MERCADO ORÇAMENTO									
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
90089	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 13,00	R\$ 15,69	1.725,00	R\$ 27.065,25	1.725,00	R\$ 27.065,25
100973	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.725,00	R\$ 14.369,25	1.725,00	R\$ 14.369,25
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	8.625,00	R\$ 22.942,50	8.625,00	R\$ 22.942,50
4 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO									
MERCADO ORÇAMENTO									
DESCOMPACTAÇÃO COM PINOS - ÁREA 8.625,00 M2									
TROÇA DO SOLO (15 CM) - TOP SOIL E NIVELAMENTO A LASER									
5									
MERCADO ORÇAMENTO									
TERRA VEGETAL (GRANEL)									
370	SINAPI	AREIA MÉDIA LAVADA - POSTO AZEIDIM/FORNECEDOR (RETIRADA NA AZEIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 62,50	R\$ 75,46	1.293,75	R\$ 97.626,38	1.293,75	R\$ 97.626,38
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.293,75	R\$ 10.776,94	1.293,75	R\$ 10.776,94
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	6.468,75	R\$ 17.206,88	6.468,75	R\$ 17.206,88
MERCADO ORÇAMENTO									
NIVELAMENTO A LASER DE TOP SOIL - ÁREA = 8.625,00 M2									
PREPARO PARA PLANTIO - ADIÇÃO MANUAL DE SUBSTRATO (1 CM)									
6									
MERCADO ORÇAMENTO									
TERRA VEGETAL (GRANEL)									
7253	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 167,00	R\$ 201,62	86,25	R\$ 17.389,73	86,25	R\$ 17.389,73
100973	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	431,25	R\$ 1.147,13	431,25	R\$ 1.147,13
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,50	R\$ 25,96	200,00	R\$ 5.192,00	200,00	R\$ 5.192,00
7 PLANTIO DE GRAMA									
MERCADO ORÇAMENTO									
FORNECIMENTO E PLANTIO DE 6.625,00 M2 DE GRAMA BERMUDA TIFWAY 419 EM BIGROLL, ENTREGUE EM OBRA, PLANTADA E REJUNTADA									
ADUBAÇÃO									
8									
MERCADO ORÇAMENTO									
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018									
98520	SINAPI	CULTIVO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA	M2	R\$ 1,50	R\$ 1,81	8.625,00	R\$ 15.611,25	8.625,00	R\$ 15.611,25
9									
MERCADO ORÇAMENTO									
CULTIVO TÉCNICO PELO PERÍODO DE 06 MESES - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA									
				VALOR TOTAL		R\$ 660.363,00			
				% CORRESPONDENTE		9,75%			

