



CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES

MEDIÇÕES

OBRA:		Troca do Gramado do C/C (Centro de Integração Comunitário)		VALORES DO CONTRATO		BDI: 20,73%		DATA BASE: 09/2021			
LOCAL:		Estádio Municipal Walter Ribeiro - Av. Pereira da Silva s/n									
REFERÊNCIA - SINAPI 09/2021 - SEM DESONERAÇÃO											
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES											
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA DE 2,0 X 1,25 M SEM POSITE PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 200,00	R\$ 231,47	4,90	R\$ 1.134,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,20
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	M2	R\$ 580,00	R\$ 700,23	8,00	R\$ 5.601,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.601,84
2 ASPERSORES											
MERCADO	ORÇAMENTO	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE 30 ASPERSORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO	UN	R\$ 4.100,00	R\$ 4.949,92	1,00	R\$ 4.949,92				R\$ 0,00
3 RETIRADA DE GRAMA E SOLO/ESCÓRIAS (20 CM)											
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHOJ, RETROSSEAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	R\$ 13,00	R\$ 15,69	1.725,00	R\$ 27.066,25	1.725,00	R\$ 27.066,25		R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.725,00	R\$ 14.369,25	1.725,00	R\$ 14.369,25		R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	8.625,00	R\$ 22.942,50	8.625,00	R\$ 22.942,50		R\$ 0,00
4 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO											
MERCADO	ORÇAMENTO	DESCOMPACTAÇÃO COM PINOS - ÁREA 8.625,00 M2	UN	R\$ 28.750,00	R\$ 34.709,87	1,00	R\$ 34.709,87				R\$ 0,00
5 TROCA DO SOLO (15 CM) - TOP SOIL E NIVELAMENTO A LASER											
370	SINAPI	ÁREA MÉDIA LAVADA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 62,50	R\$ 75,46	1.293,75	R\$ 97.626,38				R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.293,75	R\$ 10.776,94				R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	6.468,75	R\$ 17.206,88				R\$ 0,00
MERCADO	ORÇAMENTO	NIVELAMENTO A LASER DE TOP SOIL - ÁREA = 8.625,00 M2	UN	R\$ 78.000,00	R\$ 94.169,40	1,00	R\$ 94.169,40				R\$ 0,00
6 PREPARO PARA PLANTIO - ADIÇÃO MANUAL DE SUBSTRATO (1 CM)											
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANIEL)	M3	R\$ 167,00	R\$ 201,62	86,25	R\$ 17.389,73				R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	86,25	R\$ 718,46				R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	431,25	R\$ 1.147,13				R\$ 0,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,50	R\$ 25,96	200,00	R\$ 5.192,00				R\$ 0,00
7 PLANTIO DE GRAMA											
MERCADO	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E PLANTIO DE 8.625,00 M2 DE GRAMA BERMUDA TIFWAY 419 EM BIGROL, ENTREGUE EM OBRA, PLANTADA E REJUNTADA	UN	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00				R\$ 0,00
8 ADUBAÇÃO											
98320	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_ 05/2018	M2	R\$ 1,50	R\$ 1,81	8.625,00	R\$ 15.611,25				R\$ 0,00
9 CULTIVO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA											
MERCADO	ORÇAMENTO	CULTIVO TÉCNICO PELO PERÍODO DE 08 MESES - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	UN	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00				R\$ 0,00
				VALOR TOTAL			R\$ 660.363,00				R\$ 64.377,00
				% CORRESPONDENTE							9,73%
											45,35%
											21,94%
											22,98%

Matheus Ortega Gomes
Comercial
CAMPANELLI GRAMADOS