



Áreas Verdes, Luminárias e Espelhos

CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES

MEDIÇÕES

CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES - EIRELI

4ª Medição

3/7/23

OBRA:		Troca do Gramado do CIC (Centro de Integração Comunitário)		VALORES DO CONTRATO		DATA BASE: 09/2021		
LOCAL:		Estádio Municipal Walter Ribeiro - Av. Pereira da Silva s/n		BDI: 20,73%				
REFERÊNCIA - SINAPI 09/2021 - SEM DESONERAÇÃO								
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
4813	SINAPI-I	PLAÇA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESVADA, DE 2,0 X 1,25 M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 200,00	R\$ 231,47	4,90	R\$ 1.134,20	R\$ 0,00
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	R\$ 580,00	R\$ 700,23	8,00	R\$ 5.601,84	R\$ 0,00
2 ASPERSORES								
MERCADO	ORÇAMENTO	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE 30 ASPERSORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO	UN.	R\$ 4.100,00	R\$ 4.949,92	1,00	R\$ 4.949,92	R\$ 0,00
3 RETIRADA DE GRAMA E SOLOS/ESCÓRIAS (20 CM)								
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	R\$ 13,00	R\$ 15,69	1.725,00	R\$ 27.065,25	R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.725,00	R\$ 14.369,25	R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	8.625,00	R\$ 22.942,50	R\$ 0,00
4 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO								
MERCADO	ORÇAMENTO	DESCOMPACTAÇÃO COM PINOS - ÁREA 8.625,00 M2	UN.	R\$ 28.750,00	R\$ 34.709,87	1,00	R\$ 34.709,87	R\$ 0,00
5 TROCA DO SOLO (15 CM) - TOP SOIL E NIVELAMENTO A LASER								
370	SINAPI-I	ÁREA MÉDIA LAVADA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 62,50	R\$ 75,46	1.293,75	R\$ 97.626,38	R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.293,75	R\$ 10.776,94	R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	6.468,75	R\$ 17.206,88	R\$ 0,00
6 NIVELAMENTO A LASER DE TOP SOIL - ÁREA = 8.625,00 M2								
PREPARO PARA PLANTIO - ADIÇÃO MANUAL DE SUBSTRATO (1 CM)								
7253	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	R\$ 167,00	R\$ 201,62	86,25	R\$ 17.389,73	R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	86,25	R\$ 718,46	R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	431,25	R\$ 1.147,13	R\$ 0,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,50	R\$ 25,96	200,00	R\$ 5.192,00	R\$ 0,00

RS

PLANTIO DE GRAMA									
7	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E PLANTIO DE 8.625,00 M2 DE GRAMA BERMUDA TIFWAY 419 EM BIGROLL, ENTREGUE EM OBRA, PLANTADA E REJUNTADA	UN.	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	SINAPI	ADUBAÇÃO	M2	R\$ 1,50	R\$ 1,81	8.625,00	R\$ 15.611,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ORÇAMENTO	CULTIVO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA	UN.	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00	R\$ 24.146,00	R\$ 120.730,00
		CULTIVO TÉCNICO PELO PERÍODO DE 06 MESES - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA						R\$ 24.146,00	R\$ 127.466,04
		VALOR TOTAL							
		% CORRESPONDENTE						3,66%	19,30%


 Eng.º Henrique Dalberali
 Diretor de Área
 SERPO


 Matheus Almeida Gomes
 Eng.º Agrônomo
 CREA 5070395500

149.266.182/0001-361
 CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS
 E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES
 Av. Francisco Rodrigues Filho, 3600
 V. Sarah Angélica - CEP 09810-400
 MOGI DAS CRUZES - SP