



CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES

ADITAMENTO

CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES - EIL

EMPRESA:	CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES - EIL	
ADICÃO	QTD	VALOR TOTAL (R\$)
SUPRESSÃO	QTD	VALOR TOTAL (R\$)
		TOTAL
		21/6/23
		1ª MEDIÇÃO - ADITIVO

VALORES DO CONTRATO

BDI: 20,73%

DATA BASE: 09/2021

OBRA: Tiroca do Gramado do CIC (Centro de Integração Comunitário)

LOCAL: Estádio Municipal Walter Ribeiro - Av. Pereira da Silva s/n

REFERÊNCIA - SINAPI 09/2021 - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	ADICÃO		SUPRESSÃO		TOTAL
								QTD	VALOR TOTAL (R\$)	QTD	VALOR TOTAL (R\$)	
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1												
4813	SINAPI-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,25 M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 200,00	R\$ 241,46	4,90	R\$ 1.183,15					R\$ 0,00
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	R\$ 580,00	R\$ 700,23	8,00	R\$ 5.601,87					R\$ 0,00
ASPERSORRES												
2												
MERCADO	ORÇAMENTO	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO MANUAL DE 30 ASPERSORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO	UN.	R\$ 4.100,00	R\$ 4.949,93	1,00	R\$ 4.949,93					R\$ 0,00
3 RETIRADA DE GRAMA E SOLOSECÓRIAS (20 CM)												
3												
90089	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	R\$ 13,00	R\$ 15,69	1.725,00	R\$ 27.073,70	600,00	R\$ 9.416,94			R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. UNIDADE: M3. AF. 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.725,00	R\$ 14.369,88	600,00	R\$ 4.398,22			R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DM1 ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	6.625,00	R\$ 22.908,51	3.000,00	R\$ 7.969,18			R\$ 0,00
4 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO												
4												
MERCADO	ORÇAMENTO	DESCOMPACTAÇÃO COM PINOS - ÁREA 8.625,00 M2	UN.	R\$ 28.750,00	R\$ 34.709,87	R\$ 1,00	R\$ 34.709,87					R\$ 0,00
5 Troca do solo (15 cm) - TOP SOIL E NIVELAMENTO A LASER												
5												
370	SINAPI-I	ÁREA MÉDIA LAVADA - POSTO JAZIDAF-ORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 62,50	R\$ 75,46	1.293,75	R\$ 97.621,52	450,00	R\$ 33.955,31			R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. UNIDADE: M3. AF. 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	1.293,75	R\$ 10.777,41	450,00	R\$ 3.748,66			R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DM1 ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	6.468,75	R\$ 17.181,38	2.250,00	R\$ 5.976,13			R\$ 0,00
MERCADO	ORÇAMENTO	NIVELAMENTO A LASER DE TOP SOIL - ÁREA = 8.625,00 M2	UN.	R\$ 78.000,00	R\$ 94.169,40	1,00	R\$ 94.169,40	0,35	R\$ 32.754,57			R\$ 0,00
6 PREPARO PARA PLANTIO - ADIÇÃO MANUAL DE SUBSTRATO (1 CM)												
6												
7253	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	R\$ 167,00	R\$ 201,62	86,25	R\$ 17.399,64	30,00	R\$ 6.048,57			R\$ 0,00
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. UNIDADE: M3. AF. 07/2020	M3	R\$ 6,90	R\$ 8,33	86,25	R\$ 716,49	30,00	R\$ 249,91			R\$ 0,00
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DM1 ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	R\$ 2,20	R\$ 2,66	431,25	R\$ 1.145,42	150,00	R\$ 398,40			R\$ 0,00
88316	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,50	R\$ 25,96	200,00	R\$ 5.191,39	69,57	R\$ 1.805,70			R\$ 0,00
7 PLANTIO DE GRAMA												
7												
MERCADO	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E PLANTIO DE 8.625,00 M2 DE GRAMA BERMUDA TIFWAY 419 EM BIGROL, ENTREGUE EM OBRA, PLANTADA E REJUNTADA	UN.	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00	0,35	R\$ 50.391,65			R\$ 0,00
8 ADUBAÇÃO												
8												
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 09/2016	M2	R\$ 1,50	R\$ 1,81	8.625,00	R\$ 15.619,44	3.000,00	R\$ 5.432,85			R\$ 0,00
9 CULTIVO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA												
9												
MERCADO	ORÇAMENTO	CULTIVO TÉCNICO PELO PERÍODO DE 06 MESES - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	UN.	R\$ 120.000,00	R\$ 144.876,00	1,00	R\$ 144.876,00					R\$ 0,00
				VALOR TOTAL			R\$ 660.363,00	24,71%				R\$ 0,00
				% CORRESPONDENTE								0,00%

Mathheus Ortega Gomes
Eng. Agrônomo
CREA 507/0395500