

RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B

DATA BASE: AGOSTO/2022

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B

LOCAL: RUA SANDRO ANTONIO MENDES, S/Nº, JARDIM ESPERANÇA, SOROCABA/SP

SIST. LAZER 2: 1.860,82 M²





SIST. LAZER 3: 2.673,01 M²

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m ²	UNXMÊS	4,00
02.02.130	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	UNXMÊS	4,00






RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3


CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B

3.0		PLAYGROUND		
S/C	COTAÇÃO DE MERCADO	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	UN	1,00
				
S/C	COTAÇÃO DE MERCADO	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00
				
S/C	COTAÇÃO DE MERCADO	BALANÇO DE 3 LUGARES COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
				
S/C	COTAÇÃO DE MERCADO	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00
				





RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B

S/C	COTAÇÃO DE MERCADO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
		GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00
				
4.0		QUIOSQUE - PADRÃO 1		
		SUPERESTRUTURA		
09.02.040	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	55,90
10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	279,57
11.01.290	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	3,65
11.16.080	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	3,65
33.01.050	CDHU	Estucamento e lixamento de concreto	M2	55,90
				
		COBERTURA		
15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	705,00
				

RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B


16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	47,00
				
16.12.200	CDHU	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	24,75
				
		ÁGUAS PLUVIAIS		
16.33.022	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	33,22
				
46.02.060	CDHU	Tube de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões (água pluvial)	M	5,60
				

RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B



		PINTURA		
33.07.102	CDHU	Esmalte a base de água em estrutura metálica (INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, em cobertura e calhas)	M2	143,50
				
				
33.03.750	CDHU	Verniz acrílico (PARA CONCRETO APARENTE-PILARES E VIGAS QUIOSQUE)	M2	55,90
				
		DEMAIS ELEMENTOS		
35.04.120	CDHU	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm (PARA O CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO, CONFORME PROJETO ARQUITETURA, 5 PEÇAS POR CONJUNTO)	UN	15,00
				

RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B

5.0		QUIOSQUE - PADRÃO 2		
		SUPERESTRUTURA		
		COBERTURA		
15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	240,00
				
16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	16,24
16.12.200	CDHU	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	11,40
				
		ÁGUAS PLUVIAIS		
16.33.022	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	16,12
46.02.060	CDHU	Tubo de PVC rígido branco Px8 com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões (água pluvial)	M	5,60
				

RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 3
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CJ HABITACIONAL DR. ULISSES GUIMARÃES - SOROCABA B

		PINTURA		
33.07.102	CDHU	Esmalte a base de água em estrutura metálica (INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, em cobertura e calhas)	M2	37,80
				
33.03.750	CDHU	Verniz acrílico (PARA CONCRETO APARENTE-PILARES E VIGAS QUIOSQUE)	M2	25,23
		DEMAIS ELEMENTOS		
35.04.120	CDHU	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm (PARA O CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO, CONFORME PROJETO ARQUITETURA, 5 PEÇAS POR CONJUNTO)	UN	10,00
				
6.0		PAVIMENTAÇÃO		
70.01.001	CDHU	Faixa elevada para travessia de pedestres	M2	95,44
