

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MÊS BASE: DEZEMBRO 2022			
OBRA: IMPRANTIGAÇÃO DE ACESSO DE PEDESTRES - HOSPITAL ADB DOMINGOS JATENE										VALIDADE: 60 DIAS		BDI OBRA: 20,80%	
LOCAL: AVENIDA DR. JOSÉ BELLA NETO, SOROCABA (CANTEIRO CENTRAL)										1ª Medição		Saldo da 1ª Medição	
										01/02/2023 a 01/03/2023		mar/23	
CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. SERVIÇOS (S/BDI)	PREÇO UNIT. SERVIÇOS (C/BDI)	BDI OBRA: 20,80% PREÇO TOTAL SERVIÇO (S/BDI)	PREÇO TOTAL SERVIÇO (C/BDI)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES											
02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	2,00	R\$ 925,25	R\$ 1.117,70	R\$ 1.850,49	R\$ 2.235,39	1,00	R\$ 1.117,70	1,00	R\$ 1.117,70	
02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M²	4,00	R\$ 560,13	R\$ 676,64	R\$ 2.240,53	R\$ 2.706,56	4,00	R\$ 2.706,56	0,00	R\$ -	
02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m2	68,97	R\$ 12,54	R\$ 15,14	R\$ 864,66	R\$ 1.044,50	68,97	R\$ 1.044,50	0,00	R\$ -	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	78,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 25,11	R\$ 30,33	78,00	R\$ 30,33	0,00	R\$ -	
							SUBTOTAL =>						
							R\$ 4.980,78		R\$ 6.016,79				
2.0		INFRAESTRUTURA											
100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM TÍTUO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	75,00	R\$ 69,96	R\$ 84,51	R\$ 5.246,75	R\$ 6.338,08	75,00	R\$ 6.338,08	0,00	R\$ -	
96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF_06/2017	m3	4,69	R\$ 88,39	R\$ 106,78	R\$ 414,56	R\$ 500,79	4,69	R\$ 500,79	0,00	R\$ -	
96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m3	16,16	R\$ 163,43	R\$ 197,42	R\$ 2.641,02	R\$ 3.190,35	16,16	R\$ 3.190,35	0,00	R\$ -	
96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m3	0,20	R\$ 167,30	R\$ 202,10	R\$ 33,46	R\$ 40,42	0,20	R\$ 40,42	0,00	R\$ -	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FIOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m3	1,08	R\$ 101,18	R\$ 122,23	R\$ 109,28	R\$ 132,00	1,08	R\$ 132,00	0,00	R\$ -	
96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	63,35	R\$ 15,35	R\$ 18,54	R\$ 972,22	R\$ 1.174,44	63,35	R\$ 1.174,44	0,00	R\$ -	
96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	289,61	R\$ 12,45	R\$ 15,04	R\$ 3.605,56	R\$ 4.355,51	289,61	R\$ 4.355,51	0,00	R\$ -	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	m3	5,91	R\$ 172,21	R\$ 208,03	R\$ 1.017,75	R\$ 1.229,44	5,91	R\$ 1.229,44	0,00	R\$ -	
96995	SINAPI	REATERIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	4,82	R\$ 48,82	R\$ 58,98	R\$ 235,33	R\$ 284,28	4,82	R\$ 284,28	0,00	R\$ -	
							SUBTOTAL =>						
							R\$ 14.275,93		R\$ 17.245,32				

89471	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m2	93,30	R\$	74,55	R\$	90,06	R\$	6.955,54	R\$	8.402,30	R\$	-	93,30	R\$	8.402,30
89995	SINAPI	GRATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	m3	1,50	R\$	715,64	R\$	864,50	R\$	1.073,47	R\$	1.296,75	R\$	-	1,50	R\$	1.296,75
89998	SINAPI	ARMADAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	kg	55,76	R\$	9,87	R\$	11,92	R\$	550,12	R\$	664,54	R\$	-	55,76	R\$	664,54
89995	SINAPI	GRATEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	m3	0,47	R\$	715,64	R\$	864,50	R\$	336,35	R\$	406,31	R\$	-	0,47	R\$	406,31
89996	SINAPI	ARMADAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	kg	39,23	R\$	10,34	R\$	12,49	R\$	405,47	R\$	489,80	R\$	-	39,23	R\$	489,80
		PISOS - ESCADA															
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILTO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	6,93	R\$	65,32	R\$	78,91	R\$	452,66	R\$	546,82	R\$	-	6,93	R\$	546,82
101986	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	m2	6,95	R\$	128,06	R\$	154,70	R\$	890,04	R\$	1.075,17	R\$	-	6,95	R\$	1.075,17
95944	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	15,68	R\$	18,35	R\$	22,16	R\$	287,70	R\$	347,54	R\$	-	15,68	R\$	347,54
95946	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	39,69	R\$	12,17	R\$	14,70	R\$	483,08	R\$	583,56	R\$	-	39,69	R\$	583,56
11.01.290	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m3	4,39	R\$	368,37	R\$	444,99	R\$	1.617,13	R\$	1.953,49	R\$	-	4,39	R\$	1.953,49
103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	4,39	R\$	37,95	R\$	45,84	R\$	166,60	R\$	201,25	R\$	-	4,39	R\$	201,25
		PISOS - RAMPA															
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILTO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	52,48	R\$	65,32	R\$	78,91	R\$	3.427,97	R\$	4.140,99	R\$	-	52,48	R\$	4.140,99
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m2	57,25	R\$	1,72	R\$	2,08	R\$	98,62	R\$	119,13	R\$	-	57,25	R\$	119,13
92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLÁSTICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	27,7	R\$	57,99	R\$	70,06	R\$	1.606,44	R\$	1.940,58	R\$	-	27,70	R\$	1.940,58
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m3	2,68	R\$	101,18	R\$	122,23	R\$	271,17	R\$	327,57	R\$	-	2,68	R\$	327,57
97088	SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	kg	84,73	R\$	17,36	R\$	20,97	R\$	1.470,62	R\$	1.776,50	R\$	-	84,73	R\$	1.776,50
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m2	75,95	R\$	81,02	R\$	97,88	R\$	6.153,70	R\$	7.433,67	R\$	-	75,95	R\$	7.433,67
		PEITORIL EM ALVENARIA															
89471	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m2	101,4	R\$	74,55	R\$	90,06	R\$	7.559,40	R\$	9.131,76	R\$	-	101,40	R\$	9.131,76
89995	SINAPI	GRATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	m3	1,44	R\$	715,64	R\$	864,50	R\$	1.030,53	R\$	1.244,88	R\$	-	1,44	R\$	1.244,88

