

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

MÊS BASE: DEZ/2021

2ª Medição

Sócio da 1ª Medição

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. SERVIÇOS (S/BDI)	PREÇO UNIT. SERVIÇOS (C/BDI)	BDI OBRA: 20,80%		PREÇO TOTAL		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							PREÇO TOTAL SERVIÇO (S/BDI)	PREÇO TOTAL SERVIÇO (C/BDI)	BDI OBRA: 20,80%	BDI OBRA: 20,80%				
<b>1.0</b>														
		SERVIÇOS PRELIMINARES												
02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNIMES	2,00	R\$ 925,25	R\$ 1.117,70	R\$ 1.850,49	R\$ 2.240,53	R\$ 2.270,56	1,00	R\$ 1.117,70	0,00	R\$ -	R\$ -
02.10.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M²	4,00	R\$ 560,13	R\$ 676,64	R\$ 2.240,53	R\$ 15,14	R\$ 1.044,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
		Locação de obra de edificação	m²	68,97	R\$ 12,54	R\$ 15,14	R\$ 864,66	R\$ 1.044,50		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CANAÇA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNS, AF_05/2018	M²	78,00	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 25,11	R\$ 30,33		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
					SUBTOTAL =>		R\$ 4.980,78	R\$ 6.016,79						
<b>2.0</b>														
<b>INFRAESTRUTURA</b>														
100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, AF_01/2020	m	75,00	R\$ 69,96	R\$ 84,51	R\$ 5.246,75	R\$ 6.398,08		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROSCAVADEIRA, AF_06/2017	m³	4,69	R\$ 88,39	R\$ 106,78	R\$ 414,56	R\$ 500,79		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADORA, AF_06/2017	m³	16,16	R\$ 163,43	R\$ 197,42	R\$ 2.641,02	R\$ 3.190,35		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	m³	0,20	R\$ 167,30	R\$ 202,10	R\$ 33,46	R\$ 40,42		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	m³	1,08	R\$ 101,18	R\$ 122,23	R\$ 109,28	R\$ 132,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	63,35	R\$ 15,35	R\$ 18,54	R\$ 972,22	R\$ 1.174,44		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	289,61	R\$ 12,45	R\$ 15,04	R\$ 3.605,56	R\$ 4.355,51		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	m³	5,91	R\$ 172,21	R\$ 208,03	R\$ 1.017,75	R\$ 1.229,44		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	4,82	R\$ 48,82	R\$ 58,98	R\$ 235,33	R\$ 284,28		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
					SUBTOTAL =>		R\$ 14.275,93	R\$ 17.245,32						
<b>3.0</b>														
<b>SUPERESTRUTURA</b>														
89471	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14CM), FCK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_12/2014	m²	93,30	R\$ 74,55	R\$ 90,06	R\$ 6.955,54	R\$ 8.402,30		93,30	R\$ 8.402,30	0,00	R\$ -	R\$ -
89995	SINAPI	GRUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_01/2015	m³	1,50	R\$ 715,64	R\$ 864,50	R\$ 1.073,47	R\$ 1.296,75		1,50	R\$ 1.296,75	0,00	R\$ -	R\$ -
89998	SINAPI	ARMADAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_01/2015	kg	55,76	R\$ 9,87	R\$ 11,92	R\$ 550,12	R\$ 664,54		55,76	R\$ 664,54	0,00	R\$ -	R\$ -
89995	SINAPI	GRUTAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_01/2015	m³	0,47	R\$ 715,64	R\$ 864,50	R\$ 336,35	R\$ 406,31		0,47	R\$ 406,31	0,00	R\$ -	R\$ -
89996	SINAPI	ARMADAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_01/2015	kg	39,23	R\$ 10,34	R\$ 12,49	R\$ 405,47	R\$ 489,80		39,23	R\$ 489,80	0,00	R\$ -	R\$ -
<b>PISOS - ESCADA</b>														
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	6,93	R\$ 65,32	R\$ 78,91	R\$ 452,66	R\$ 546,82		6,93	R\$ 546,82	0,00	R\$ -	R\$ -
101986	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCAVA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, AF_11/2020	m²	6,95	R\$ 128,06	R\$ 154,70	R\$ 890,04	R\$ 1.075,17		6,95	R\$ 1.075,17	0,00	R\$ -	R\$ -



