

3.10	103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF- 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.608,14	R\$ 3.150,63	R\$ 3.150,63	1,00	R\$ 3.150,63	0,00	R\$ 0,00
3.11	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS: 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF- 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.129,23	R\$ 2.572,10	R\$ 2.572,10	1,00	R\$ 2.572,10	0,00	R\$ 0,00
4 PLAYGROUND										R\$ 13.471,41		R\$ 0,00
4.11 EQUIPAMENTOS (B.D.I. DIFERENCIADO)												
4.1	18-14-11	SIURB EDIF.	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.521,71	R\$ 1.704,31	R\$ 1.704,31	1,00	R\$ 1.704,31	0,00	R\$ 0,00
4.2	18-14-15	SIURB EDIF.	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.662,36	R\$ 1.884,24	R\$ 1.884,24	1,00	R\$ 1.884,24	0,00	R\$ 0,00
4.3	18-14-22	SIURB EDIF.	ESCALA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.388,62	R\$ 1.555,25	R\$ 1.555,25	1,00	R\$ 1.555,25	0,00	R\$ 0,00
4.4	18-14-24	SIURB EDIF.	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0M - ESTRUTURA METÁLICA PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	R\$ 2.166,75	R\$ 2.426,76	R\$ 2.426,76	1,00	R\$ 2.426,76	0,00	R\$ 0,00
4.5	18-14-41	SIURB EDIF.	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	R\$ 5.288,61	R\$ 5.900,84	R\$ 5.900,84	1,00	R\$ 5.900,84	0,00	R\$ 0,00
5 PASSEIO EM CONCRETO										R\$ 3.436,09		R\$ 0,00
5.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF- 08/2017	M²	1,40	R\$ 106,35	R\$ 128,47	R\$ 128,47		R\$ 128,47	0,00	R\$ 0,00
5.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF- 07/2016	M²	28,00	R\$ 90,03	R\$ 108,75	R\$ 3.045,00		R\$ 108,75	0,00	R\$ 0,00
5.3	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	5,00	R\$ 9,12	R\$ 11,01	R\$ 55,05		R\$ 11,01	0,00	R\$ 0,00
5.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF- 05/2020	M	1,00	R\$ 129,29	R\$ 156,18	R\$ 156,18	1,00	R\$ 156,18	0,00	R\$ 0,00
6 PAISAGISMO										R\$ 1.109,77		R\$ 0,00
6.1	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (PLAYGROUND)	M²	80,00	R\$ 11,48	R\$ 13,67	R\$ 1.109,77		R\$ 1.109,77	0,00	R\$ 0,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 14.410,27		R\$ 0,00
7.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 08/2020	UN	20,00	R\$ 536,45	R\$ 648,03	R\$ 12.960,63		R\$ 12.960,63	0,00	R\$ 0,00
7.2	41.11.450	CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PETALA	UN	4,00	R\$ 111,21	R\$ 134,34	R\$ 537,36		R\$ 134,34	0,00	R\$ 0,00
7.3	37.17.060	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	4,00	R\$ 188,80	R\$ 228,07	R\$ 912,28		R\$ 228,07	0,00	R\$ 0,00
8 SERVIÇO COMPLEMENTAR										R\$ 1.371,66		R\$ 0,00
8.1	35.04.120	CDHU	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 180 CM	UN	3,00	R\$ 378,50	R\$ 457,22	R\$ 1.371,66		R\$ 457,22	0,00	R\$ 0,00
9 LIMPEZA FINAL										R\$ 1.332,82		R\$ 0,00
9.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF- 04/2019	M²	148,00	R\$ 3,54	R\$ 4,27	R\$ 632,18		R\$ 632,18	0,00	R\$ 0,00
9.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - Terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	7,40	R\$ 78,38	R\$ 94,68	R\$ 700,64		R\$ 94,68	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI										R\$ 86.800,02		R\$ 0,00
% CORRESPONDENTE										71,11%		0,00%
2º Medição												
SALDO										0,00%		0,00%

INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 07.423.147/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CNPJ Nº 46.634.004/0001-74