



OBRA: SISTEMA DE LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE AREIA
 LOCAL: RUA NICOLAU ELIAS TIBCHERENY (ALTURA Nº 97) - CENTRAL PARQUE - SOROCABASP

CDHU: 188 maio 2022 / SINAPI: maio 2022 / SIURB: março 2022
 EDI: 20.80 serviços FATOR K: 2.55

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SERVIÇOS	PREÇO DO SERVIÇO	MEDIDAS		VALOR DE SAÍDO	
							QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
QUANTIFICO DE OBRA										
02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	4,50	R\$ 1.036,43	R\$ 4.659,44				
02.01.021	CDHU	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	7,26	R\$ 807,13	R\$ 4.407,76				
02.01.171	CDHU	Santidadestádio provisório em alvenaria	M2	1,21	R\$ 1.086,93	R\$ 1.315,19				
01.05.01	SIURB	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	33,00	R\$ 99,70	R\$ 3.290,10				
PROJETOS EXECUTIVOS/AS BUILT										
01.17.031	CDHU	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2,00	R\$ 3.766,18	R\$ 7.532,36				
01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	2,00	R\$ 1.316,71	R\$ 2.633,42				
TOTAL DA ETAPA>>>>							R\$ 23.838,27			
2. DEMOLIÇÕES, BOTA-FORA E LIMPEZA DO TERRENO										
QUADRA POLIESPORTIVA										
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	721,91	R\$ 23,01	R\$ 16.611,05	360,00	R\$ 8.283,60	360,00	R\$ 8.327,45
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	144,00	R\$ 4,17	R\$ 600,48		R\$ 0,00	144,00	R\$ 600,48
97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	9,60	R\$ 149,28	R\$ 1.433,09		R\$ 0,00	9,60	R\$ 1.433,09
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	3,60	R\$ 773,65	R\$ 2.785,14		R\$ 0,00	3,60	R\$ 2.785,14
96801	SIURB	RETRADA DE POSTE - GALVANIZADO	UN	3,00	R\$ 220,70	R\$ 662,10		R\$ 0,00	0,00	R\$ 662,10
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	6,00	R\$ 1,93	R\$ 11,58		R\$ 0,00	6,00	R\$ 11,58
LIMPEZA DO TERRENO										
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS, AF 05/2018	M2	1.150,00	R\$ 0,48	R\$ 552,00		R\$ 0,00	1.150,00	R\$ 552,00
10106	SIURB	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	92,00	R\$ 36,34	R\$ 3.343,28		R\$ 0,00	92,00	R\$ 3.343,28
01.01.10	SIURB	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3KMM	1.076,40	R\$ 1,98	R\$ 2.131,27		R\$ 0,00	1.076,40	R\$ 2.131,27
TOTAL DA ETAPA>>>>							R\$ 28.129,99			
3. QUADRA DE AREIA										
REVESTIMENTO EM MURETA DE ALVENARIA EXISTENTE										
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 08/2014	M2	45,60	R\$ 7,76	R\$ 353,86	15,00	R\$ 116,40	15,00	R\$ 116,40
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF 08/2014	M2	45,60	R\$ 42,92	R\$ 1.957,15	15,00	R\$ 643,80	15,00	R\$ 643,80
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 2CM, AF 06/2018	M2	43,92	R\$ 48,96	R\$ 2.150,32		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
CAMPO DE JOGO										
RV-11 - TANQUE DE ÁREA - GENCICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA										
18.13.46	SIURB	ALAMBRADO	M3	46,92	R\$ 159,65	R\$ 7.490,78		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
34.05.270	SINAPI	Alumbrado em tela de aço galvanizado de 2, montanhas metálicas retos	M2	100,40	R\$ 277,92	R\$ 27.903,17		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.01.41	SIURB	PP 2024 - PORTÃO EM FERRO PERILADO COM TELA 1 FOLHA	M2	2,00	R\$ 663,89	R\$ 1.327,78		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
COMPLEMENTARES										
35.01.170	CDHU	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	R\$ 1.846,55	R\$ 1.846,55		R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.846,55
35.01.150	CDHU	Trave oficial completa com rede para futebol	CJ	1,00	R\$ 2.244,85	R\$ 2.244,85		R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.244,85
TOTAL DA ETAPA>>>>							R\$ 45.274,46			

[Handwritten signature and initials]

