

99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	52,00	R\$ 70,06	R\$ 3.643,12	R\$ 0,00	52,00	R\$ 3.643,12	0,00	R\$ 0,00
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAV. V. MANUAIS COM TRADO CONCHA COM ARMAÇÃO DE ARRANQUE. AF 09/2020	M	41,60	R\$ 70,78	R\$ 2.944,45	R\$ 0,00	41,60	R\$ 2.944,45	0,00	R\$ 0,00
89454	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO BALHEITA. AF 12/2014	M2	41,60	R\$ 87,25	R\$ 3.629,60	R\$ 0,00	41,60	R\$ 3.629,60	0,00	R\$ 0,00
89996	SINAPI	ARMACÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 10,0 MM, AF 09/2021	KG	508,80	R\$ 15,00	R\$ 7.632,00	R\$ 0,00	508,80	R\$ 7.632,00	0,00	R\$ 0,00
89994	SINAPI	GRAUTELAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERSA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M3	6,36	R\$ 884,96	R\$ 5.501,15	R\$ 0,00	6,36	R\$ 5.501,15	0,00	R\$ 0,00
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	104,00	R\$ 7,76	R\$ 807,04	R\$ 341,44	104,00	R\$ 807,04	0,00	R\$ 0,00
87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	104,00	R\$ 42,92	R\$ 4.463,68	R\$ 1.888,48	104,00	R\$ 4.463,68	0,00	R\$ 0,00
98861	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2CM. AF 08/2018	M2	104,00	R\$ 48,95	R\$ 5.091,84	R\$ 5.091,84	104,00	R\$ 5.091,84	0,00	R\$ 0,00
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	640,00	R\$ 4,20	R\$ 2.688,00	R\$ 0,00	640,00	R\$ 2.688,00	0,00	R\$ 0,00
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2021	M2	20,80	R\$ 156,92	R\$ 3.263,94	R\$ 0,00	20,80	R\$ 3.263,94	0,00	R\$ 0,00
97092	SINAPI	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.198. AF 09/2021	KG	640,00	R\$ 21,97	R\$ 14.060,80	R\$ 0,00	640,00	R\$ 14.060,80	0,00	R\$ 0,00
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LAJAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	96,00	R\$ 610,92	R\$ 58.648,32	R\$ 0,00	96,00	R\$ 58.648,32	0,00	R\$ 0,00
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	640,00	R\$ 46,05	R\$ 29.478,40	R\$ 0,00	640,00	R\$ 29.478,40	0,00	R\$ 0,00
11.20.050	CDHU	Conte de larja de dilatação, com serras de disco diamantado para pisos	M	288,00	R\$ 12,91	R\$ 3.718,08	R\$ 0,00	288,00	R\$ 3.718,08	0,00	R\$ 0,00
32.07.090	CDHU	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - Inclusive guia de apoio em colchete	M	288,00	R\$ 10,67	R\$ 3.072,96	R\$ 0,00	288,00	R\$ 3.072,96	0,00	R\$ 0,00
34.05.270	SINAPI	ALUMBRADO DA QUADRA	M2	204,00	R\$ 277,92	R\$ 56.695,68	R\$ 28.347,84	204,00	R\$ 56.695,68	0,00	R\$ 0,00
17.01.41	SURB	Pp 20x24 - PORTÃO EM FERRO PERILADO COM TELA, 1 FOIHA	M2	4,20	R\$ 663,89	R\$ 2.788,34	R\$ 0,00	4,20	R\$ 2.788,34	0,00	R\$ 0,00
35.01.170	CDHU	Equipamentos de esportes	CJ	1,00	R\$ 1.846,55	R\$ 1.846,55	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.846,55	1,00	R\$ 1.846,55
35.01.150	CDHU	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	R\$ 2.244,85	R\$ 2.244,85	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.244,85	1,00	R\$ 2.244,85
35.01.160	CDHU	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	UN	2,00	R\$ 5.013,01	R\$ 10.026,02	R\$ 0,00	2,00	R\$ 10.026,02	2,00	R\$ 10.026,02
87894	SINAPI	REVESTIMENTO DA ARQUIBANCA DA	M2	120,00	R\$ 7,76	R\$ 931,20	R\$ 0,00	120,00	R\$ 931,20	0,00	R\$ 0,00
11.03.09	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	120,00	R\$ 44,38	R\$ 5.326,60	R\$ 0,00	120,00	R\$ 5.326,60	0,00	R\$ 0,00
15.01.10	SURB	EMBOCO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:12	M2	289,60	R\$ 26,85	R\$ 7.738,76	R\$ 0,00	289,60	R\$ 7.738,76	289,60	R\$ 7.738,76
17.03.55	SURB	PINTURA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	UN	1,00	R\$ 275,05	R\$ 275,05	R\$ 0,00	1,00	R\$ 275,05	1,00	R\$ 275,05
17.03.56	SURB	VOLEIBOL	UN	1,00	R\$ 509,33	R\$ 509,33	R\$ 0,00	1,00	R\$ 509,33	1,00	R\$ 509,33
17.03.57	SURB	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	R\$ 679,11	R\$ 679,11	R\$ 0,00	1,00	R\$ 679,11	1,00	R\$ 679,11
17.03.58	SURB	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	R\$ 376,01	R\$ 376,01	R\$ 0,00	1,00	R\$ 376,01	1,00	R\$ 376,01
5		QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00	R\$ 376,01	R\$ 376,01	R\$ 0,00	1,00	R\$ 376,01	1,00	R\$ 376,01
		TOTAL DA ETAPA->>>>				R\$ 237.579,88	R\$ 35.669,60		R\$ 202.266,10		R\$ 35.313,78
		ACESSOS									
		PAVIMENTAÇÃO									
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USIMADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	32,52	R\$ 772,95	R\$ 25.137,88	R\$ 25.137,88	32,52	R\$ 25.137,88	0,00	R\$ 0,00
		RAMPAS									

212

