



MAHAL
CONSTRUÇÃO CIVIL

MAHAL
CONSTRUÇÃO CIVIL



MAHAL
CONSTRUÇÃO CIVIL

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ORRI: IMPLANTÇÃO DE PIRÇA E ACADENIA AO AR LIVRE
LOCAL: RUA CONSTATINO VERRONE (ALUNA Nº 34) - JARDENIA VILLE - CEP 14071-053 - SOBRADIA/SP.

MES BASE: DEZEMBRO - 2022
VALIDADE: 60 DIAS
BDI OBRA: 20,00%
BDI EQUIP.: 12,00%

MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
MEDIÇÃO
1ª Medição
Período: 01/09/2023 a 31/09/2023
Saldo da 1ª Medição: 0h/23

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. SERVIÇOS		PREÇO UNIT. SERVIÇOS		PREÇO TOTAL SERVIÇO (S/BDI) - R\$	PREÇO TOTAL SERVIÇO (C/BDI) - R\$	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
					(S/BDI) - R\$	(C/BDI) - R\$	(S/BDI) - R\$	(C/BDI) - R\$						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PÓCULO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNIFMS	3,00	994,52	1.189,90	2.953,55	3.567,89	1.00	1.189,90	2,00	2.378,80		
02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,50	765,58	924,82	3.445,10	4.161,88	4,50	4.161,88	0,00	-		
02.10.060	CDHU	LOCAÇÃO DE VIVS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOS (CALÇADA + ACADENIA AO AR LIVRE)	M²	255,70	1,59	1,92	407,36	492,09	255,70	492,09	0,00	-		
					VALOR DA ETAPA =>		6.806,01	8.221,66						
2.0		LIMPEZA DO TERRENO / TERMOPLANTAGEM												
90525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E FREQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS, AF_05/2018(CALÇADA + ACADENIA AO AR LIVRE - PLAYGROUND NOVO)	M²	355,70	0,37	0,45	132,96	160,62	355,70	160,62	0,00	-		
54.01.010	CDHU	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	355,70	3,40	4,11	1.209,31	1.460,85	355,70	1.460,85	0,00	-		
					VALOR DA ETAPA =>		1.342,27	1.621,46						
3.0		ACADENIA AO AR LIVRE E BASE BIRIQUEIRO P.H.E.												
		BASE												
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	M³	6,75	111,36	134,52	751,66	908,00	6,75	908,00	0,00	-		
97088	SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA-Q, AF_09/2021	KG	199,80	19,12	23,09	3.819,62	4.614,10	199,80	4.614,10	0,00	-		
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	M²	6,20	124,54	150,44	772,13	932,74	6,20	932,74	0,00	-		
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, RCP 30 MPa - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	M³	13,50	502,06	606,49	6.777,78	8.187,56	13,50	8.187,56	0,00	-		
		EQUIPAMENTOS (B.D.I. OBRERCO)												
103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIFERRETADOR COM SEUS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	5.727,39	6.414,68	5.727,39	6.414,68	0,00	-	1,00	6.414,68		
103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPOLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	4.631,51	5.187,29	4.631,51	5.187,29	0,00	-	1,00	5.187,29		
103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PENAS TRIPOLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	3.620,05	4.054,45	3.620,05	4.054,45	0,00	-	1,00	4.054,45		
103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPOLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	4.310,60	4.827,87	4.310,60	4.827,87	0,00	-	1,00	4.827,87		
103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPOLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	5.440,51	6.093,37	5.440,51	6.093,37	0,00	-	1,00	6.093,37		
103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SQUE DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	2.495,96	2.795,48	2.495,96	2.795,48	0,00	-	1,00	2.795,48		
103206	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALOJADOR COM TRÊS ALUMINAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021 (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	2.116,33	2.370,29	2.116,33	2.370,29	0,00	-	1,00	2.370,29		
103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTIÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021 (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	1.739,09	1.947,78	1.739,09	1.947,78	0,00	-	1,00	1.947,78		
103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADENIA AO AR LIVRE / ACADENIA DA TERCEIRA IDADE - ATU, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	2.037,65	2.282,16	2.037,65	2.282,16	0,00	-	1,00	2.282,16		
					VALOR DA ETAPA =>		44.240,27	50.615,76						
4.0		PASSEIO EM CONCRETO												
		ACESSIBILIDADE												
11.30.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS (PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA)	M	4,00	9,55	11,54	38,20	46,14	4,00	46,14	0,00	0,00		
03.01.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLIS (PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA)	M3	0,21	190,61	230,26	40,03	48,35	0,21	48,35	0,00	0,00		

