


PLANILHA MEDIÇÃO N.º 01 - Período 01/09/2023 A 30/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINAÇÃO  
 Endereço: PRAÇA LIMA PEREIRA DE CARVALHO – RUA ANTONIO MÁXIMO – JARDIM RUBI  
 – SOROCABA-SP  
 Contrato: 365/23

BDI OBRA: 20,80%

BDI EQUIP.: 12,00%



**VIVA**  
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Valores Licitados			MEDIÇÃO N.º 01			SALDO	
				Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 1.464,86	R\$ 4.394,58	1,00	R\$ 1.464,86	2,00	R\$ 2.929,72
1.2	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 1.058,73	R\$ 6.352,38	6,00	R\$ 6.352,38	0,00	R\$ -
1.3	02.10.050	CDHU	Locação para muros, cercas e alambrados	M	110,00	R\$ 1,73	R\$ 190,30	110,00	R\$ 190,30	0,00	R\$ -
				<b>SUBTOTAL DO SERVIÇO</b>			<b>R\$ 10.937,26</b>		<b>R\$ 8.007,54</b>		<b>R\$ 2.929,72</b>
<b>2 LIMPEZA DO TERRENO</b>											
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	600,00	R\$ 0,50	R\$ 300,00		R\$ -	600,00	R\$ 300,00
2.2	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	600,00	R\$ 4,84	R\$ 2.904,00		R\$ -	600,00	R\$ 2.904,00
2.3	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,00	R\$ 111,67	R\$ 1.340,04		R\$ -	12,00	R\$ 1.340,04
				<b>SUBTOTAL DO SERVIÇO</b>			<b>R\$ 4.544,04</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 4.544,04</b>
<b>3 PLAYGROUND (15,00 M x 40,00 M)</b>											
<b>BASE</b>											
3.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017	M3	30,00	R\$ 150,19	R\$ 4.505,70		R\$ -	30,00	R\$ 4.505,70
3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_08/2017	M3	30,00	R\$ 685,37	R\$ 20.561,10		R\$ -	30,00	R\$ 20.561,10
3.3	16.01.091	FDE	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	M2	110,00	R\$ 494,04	R\$ 54.344,40		R\$ -	110,00	R\$ 54.344,40
3.4	21.01.160	CDHU	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	600,00	R\$ 71,86	R\$ 43.116,00		R\$ -	600,00	R\$ 43.116,00
<b>EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)</b>											
3.5	18-14-08	SIURB - EDIF	ESCORREGADOR COMP R=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 3.147,86	R\$ 3.147,86		R\$ -	1,00	R\$ 3.147,86

41

3.6	18-14-11	SIURB - EDIF ESTRUTURA METALICA	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M -	UN	1,00	R\$ 1.990,71	R\$	1.990,71	R\$	1.990,71
3.7	18-14-15	SIURB - EDIF H=2,50M - ESTRUTURA METALICA	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M	UN	1,00	R\$ 2.220,72	R\$	2.220,72	R\$	2.220,72
3.8	18-14-16	SIURB - EDIF CARBONO - INSTALADO	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLIO PARA CADERANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO	UN	1,00	R\$ 16.754,38	R\$	16.754,38	R\$	16.754,38
3.9	18-14-22	SIURB - EDIF ESTRUTURA METALICA	ESGADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M -	UN	1,00	R\$ 2.036,60	R\$	2.036,60	R\$	2.036,60
3.10	18-14-24	SIURB - EDIF METALICA	GAIOLA LABRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA	UN	1,00	R\$ 2.783,37	R\$	2.783,37	R\$	2.783,37
				<b>SUBTOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>R\$ 151.460,84</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>151.460,84</b>
				<b>ACADEMIA AO AR LIVRE</b>						
				<b>EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)</b>						
4.1	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 5.715,04	R\$	5.715,04	R\$	5.715,04
4.2	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.148,81	R\$	2.148,81	R\$	2.148,81
				<b>SUBTOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>R\$ 7.863,85</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>7.863,85</b>
				<b>PASSEIO EM CONCRETO</b>						
5.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	R\$ 397,72	R\$	1.193,16	R\$	1.193,16
5.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,00	R\$ 111,67	R\$	335,01	R\$	335,01
5.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,00	R\$ 150,19	R\$	450,57	R\$	450,57
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	30,00	R\$ 106,07	R\$	3.182,10	R\$	3.182,10
5.5	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	2,00	R\$ 21,12	R\$	42,24	R\$	42,24
5.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,00	R\$ 193,27	R\$	386,54	R\$	386,54
				<b>SUBTOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>R\$ 5.589,62</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>5.589,62</b>

