

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPORTIVA
 Endereço: RUA SIMPHORIANO MARTINEZ, ESQUINA COM A RUA AUGUSTO PAINELLI,
 JARDIM COPAIBA
 Contrato: 334/23



BDI OBRA: 20,80%

BDI EQUIP.: 12,00%

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Valores Licitados		MEDIÇÃO N.º 01		SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	4,00	R\$ 1.335,82	R\$ 5.343,28	1,00	R\$ 1.335,82	3,00	R\$ 4.007,46
1.2	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	R\$ 979,86	R\$ 5.879,16	6,00	R\$ 5.879,16	0,00	R\$ -
1.3	02.10.060	CDHU	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS (PASSEIO+ACADEMIA)	m²	759,28	R\$ 2.03	R\$ 1.541,34	759,28	R\$ 1.541,34	0,00	R\$ -
1.4	02.10.050	CDHU	LOCAÇÃO PARA MUIROS, CERÇAS E ALAMBRADOS (PLAYGROUND+CAMPO SOCIETY)	m	132,00	R\$ 1,61	R\$ 212,52	132,00	R\$ 212,52	0,00	R\$ -
2.0			SUBTOTAL>>>>>>				R\$ 12.976,30		R\$ 8.968,84		R\$ 4.007,46
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.437,28	R\$ 0,46	R\$ 661,15	1437,28	R\$ 661,15	0,00	R\$ -
2.2	54.01.010	CDHU	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	1.437,28	R\$ 4,43	R\$ 6.367,15	1437,28	R\$ 6.367,15	0,00	R\$ -
2.3	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	28,75	R\$ 104,78	R\$ 3.011,96	28,02	R\$ 2.935,93	0,73	R\$ 76,03
3.0			SUBTOTAL>>>>>>				R\$ 10.040,26		R\$ 9.964,23		R\$ 76,03
3.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	30,00	R\$ 139,08	R\$ 4.172,40	30,00	R\$ 4.172,40	0,00	R\$ -
3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (ESPESSURA 5CM)	m³	30,00	R\$ 634,91	R\$ 19.047,30	30,00	R\$ 19.047,30	0,00	R\$ -
3.3	12.01.021	CDHU	BROÇA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	80,00	R\$ 70,73	R\$ 5.658,40	80,00	R\$ 5.658,40	0,00	R\$ -
3.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (COMPLETA)	m	60,00	R\$ 44,50	R\$ 2.670,00	60,00	R\$ 2.670,00	0,00	R\$ -
3.5	10-11-72	SIURB EDIF.	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P./T/AMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	m	60,00	R\$ 120,72	R\$ 7.243,20	60,00	R\$ 7.243,20	0,00	R\$ -

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Valores Licitados		MEDICAO N.º 01		SALDO	
						Pr. Unit.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total
3.6		MERCADO	GRAMA SINTÉTICA - FIBRILADO DE POLIETILENO (MÍNIMO 50MM E MÁXIMO DE 62 MM).	m²	600,00	R\$ 188,68	R\$ 113.208,00	600,00	R\$ 113.208,00	0,00	R\$ -
3.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - INCLUSO 2 PORTÕES DE 1,0M DE LARGURA	m²	400,00	R\$ 253,70	R\$ 101.480,00	400,00	R\$ 101.480,00	0,00	R\$ -
3.8	35.01.150	CDHU	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	2,00	R\$ 2.184,51	R\$ 4.369,02	2,00	R\$ 4.369,02	0,00	R\$ -
4.0			SUBTOTAL>>>>>>				R\$ 257.848,32		R\$ 257.848,32		R\$ -
4.1			PLAYGROUND (15,50M X 6,0M)								
4.1.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	3,90	R\$ 139,08	R\$ 542,41	3,90	R\$ 542,41	0,00	R\$ -
4.1.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017 (ESPESSURA 5CM)	m³	3,90	R\$ 634,91	R\$ 2.476,15	3,90	R\$ 2.476,15	0,00	R\$ -
4.1.3	21.01.160	CDHU	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM	m²	78,00	R\$ 72,67	R\$ 5.668,26	78,00	R\$ 5.668,26	0,00	R\$ -
4.1.4	54.06.040	CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	32,00	R\$ 61,17	R\$ 1.957,44	32,00	R\$ 1.957,44	0,00	R\$ -
4.2			EQUIPAMENTOS (B.D.I. DIFERENCIADO)								
4.2.1	18-14-08	SIURB EDIF. METALICA	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 2.956,78	R\$ 2.956,78		R\$ -	1,00	R\$ 2.956,78
4.2.2	18-14-11	SIURB EDIF. METALICA	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 1.869,86	R\$ 1.869,86		R\$ -	1,00	R\$ 1.869,86
4.2.3	18-14-15	SIURB EDIF.	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 2.085,92	R\$ 2.085,92		R\$ -	1,00	R\$ 2.085,92
5.0			SUBTOTAL>>>>>>				R\$ 17.556,82		R\$ 10.644,26		R\$ 6.912,56
5.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	6,00	R\$ 139,08	R\$ 834,48	6,00	R\$ 834,48	0,00	R\$ -
5.2	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	177,60	R\$ 21,45	R\$ 3.809,52	177,60	R\$ 3.809,52	0,00	R\$ -
5.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SE RRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,60	R\$ 156,99	R\$ 722,15	4,60	R\$ 722,15	0,00	R\$ -
5.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	12,00	R\$ 634,03	R\$ 7.608,36	12,00	R\$ 7.608,36	0,00	R\$ -
			SUBTOTAL>>>>>>				R\$ 12.974,51		R\$ 12.974,51		R\$ -

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qtd.	Valores Liquidados		MEDICAO N.º 01		SALDO	
						Pr. Unit.	Pt. Total	Qtd.	Pr. Total	Qtd.	Pr. Total
6.0			PASSEIO EM CONCRETO								
6.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	31,16	R\$ 139,08	R\$ 4.334,29	5,33	R\$ 741,30	25,83	R\$ 3.592,99
6.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	302,78	R\$ 103,38	R\$ 31.301,40		R\$ -	302,78	R\$ 31.301,40
6.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	25,64	R\$ 749,39	R\$ 19.214,36	7,46	R\$ 5.590,45	18,18	R\$ 13.623,91
6.4	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	50,00	R\$ 19,65	R\$ 982,50		R\$ -	50,00	R\$ 982,50
6.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	5,00	R\$ 173,17	R\$ 865,85		R\$ -	5,00	R\$ 865,85
7.0			SUBTOTAL>>>>>>				R\$ 56.698,40		R\$ 6.331,75		R\$ 50.366,65
7.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1.1	41.10.340	CDHU	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	UN	7,00	R\$ 2.586,22	R\$ 18.103,54	7,00	R\$ 18.103,54	0,00	R\$ -
7.1.2	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	R\$ 682,22	R\$ 19.102,16	28,00	R\$ 19.102,16	0,00	R\$ -
7.1.3	41.11.450	CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	28,00	R\$ 142,31	R\$ 3.984,68	14,00	R\$ 1.992,34	14,00	R\$ 1.992,34
7.1.4	41.12.210	CDHU	PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125L/W - 150 W/200 W	UN	4,00	R\$ 1.149,44	R\$ 4.597,76		R\$ -	4,00	R\$ 4.597,76
7.1.5	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 141,58	R\$ 1.557,38		R\$ -	11,00	R\$ 1.557,38
7.1.6	39.21.231	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90 C	m	150,00	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00		R\$ -	150,00	R\$ 1.800,00
7.1.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 105,94	R\$ 1.165,34		R\$ -	11,00	R\$ 1.165,34
7.1.8	37.17.060	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	11,00	R\$ 250,62	R\$ 2.756,82		R\$ -	11,00	R\$ 2.756,82
7.2			GABEAMENTO IMPLANTAÇÃO								
7.2.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT M3 CR 6,71 E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12,00	R\$ 8,81	R\$ 105,72	12,00	R\$ 105,72	0,00	R\$ -

2

