

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Valores Licitados				ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 02		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
				Un	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
4.1.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	m²	3,90	R\$ 139,08	R\$ 542,41	3,90	R\$ 542,41			3,90	R\$ 542,41	0,00	R\$ -
4.1.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (ESPESSURA 5CM)	m²	3,90	R\$ 634,91	R\$ 2.476,15	3,90	R\$ 2.476,15			3,90	R\$ 2.476,15	0,00	R\$ -
4.1.3	21.01.160	CDHU	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM	m²	78,00	R\$ 72,67	R\$ 5.668,26	78,00	R\$ 5.668,26			78,00	R\$ 5.668,26	0,00	R\$ -
4.1.4	54.06.040	CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPa	m	32,00	R\$ 61,17	R\$ 1.957,44	32,00	R\$ 1.957,44			32,00	R\$ 1.957,44	0,00	R\$ -
4.2			EQUIPAMENTOS (B.D.I. DIFERENCIADO)				R\$ -	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.2.1	18-14-08	SURB EDIF. METALICA	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 2.956,78	R\$ 2.956,78	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.956,78	1,00	R\$ 2.956,78	0,00	R\$ -
4.2.2	18-14-11	SURB EDIF. ESTRUTURA METALICA	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 1.869,86	R\$ 1.869,86	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.869,86	1,00	R\$ 1.869,86	0,00	R\$ -
4.2.3	18-14-15	SURB EDIF.	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	R\$ 2.085,92	R\$ 2.085,92	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.085,92	1,00	R\$ 2.085,92	0,00	R\$ -
5.0			BASE PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE				R\$ 17.556,82		R\$ 10.644,26				R\$ 6.912,56		R\$ -
5.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	m²	6,00	R\$ 139,08	R\$ 834,48	6,00	R\$ 834,48			6,00	R\$ 834,48	0,00	R\$ -
5.2	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 0,92 AF_09/2021	KG	177,60	R\$ 21,45	R\$ 3.809,52	177,60	R\$ 3.809,52			177,60	R\$ 3.809,52	0,00	R\$ -
5.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SE RRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,60	R\$ 156,99	R\$ 722,15	4,60	R\$ 722,15			4,60	R\$ 722,15	0,00	R\$ -
5.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	12,00	R\$ 634,03	R\$ 7.608,36	12,00	R\$ 7.608,36			12,00	R\$ 7.608,36	0,00	R\$ -
6.0			PASSEIO EM CONCRETO				R\$ 12.974,51		R\$ 12.974,51				R\$ 12.974,51		R\$ -
6.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	m²	31,16	R\$ 139,08	R\$ 4.334,29	5,33	R\$ 741,30	10,06	R\$ 1.399,14	15,39	R\$ 2.140,44	15,77	R\$ 2.193,85
6.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	m²	302,78	R\$ 103,38	R\$ 31.301,40	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	302,78	R\$ 31.301,40
6.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	25,64	R\$ 749,39	R\$ 19.214,36	7,46	R\$ 5.590,45			7,46	R\$ 5.590,45	18,18	R\$ 13.623,91
6.4	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	50,00	R\$ 19,65	R\$ 982,50	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	50,00	R\$ 982,50
6.5	101094	SINAPI	PISO PODOATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_09/2020	m	5,00	R\$ 173,17	R\$ 865,85	0,00	R\$ -			0,00	R\$ -	5,00	R\$ 865,85
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 56.698,40		R\$ 6.331,75				R\$ 1.399,14		R\$ 48.967,51
7.1			POSTEAMENTO												
7.1.1	41.10.340	CDHU	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	UN	7,00	R\$ 2.586,22	R\$ 18.103,54	7,00	R\$ 18.103,54			7,00	R\$ 18.103,54	0,00	R\$ -
7.1.2	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	R\$ 682,22	R\$ 19.102,16	28,00	R\$ 19.102,16			28,00	R\$ 19.102,16	0,00	R\$ -
7.1.3	41.11.450	CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	28,00	R\$ 142,31	R\$ 3.984,68	14,00	R\$ 1.992,34	14,00	R\$ 1.992,34	28,00	R\$ 3.984,68	0,00	R\$ -
7.1.4	41.12.210	CDHU	PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125LW - 150 W/200 W	UN	4,00	R\$ 1.149,44	R\$ 4.597,76	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 4.597,76	4,00	R\$ 4.597,76	0,00	R\$ -

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Un	Qde.	Valores Licitados		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO N.º 02		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
						Pr. Unif.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total	Qde.	Pr. Total
7.1.5	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 141,58	R\$ 1.557,38	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.557,38	11,00	R\$ 1.557,38	0,00	R\$ -
7.1.6	39.21.231	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90 C	m	150,00	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00	0,00	R\$ -	150,00	R\$ 1.800,00	150,00	R\$ 1.800,00	0,00	R\$ -
7.1.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATRRAMENTO 6/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 105,94	R\$ 1.165,34	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.165,34	11,00	R\$ 1.165,34	0,00	R\$ -
7.1.8	37.17.060	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	11,00	R\$ 250,62	R\$ 2.756,82	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 2.756,82	11,00	R\$ 2.756,82	0,00	R\$ -
7.2			CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO												
7.2.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT M3 CR 6,71 E E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ²	12,00	R\$ 8,81	R\$ 105,72	12,00	R\$ 105,72		R\$ -	12,00	R\$ 105,72	0,00	R\$ -
7.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m ²	40,00	R\$ 7,86	R\$ 314,40	40,00	R\$ 314,40		R\$ -	40,00	R\$ 314,40	0,00	R\$ -
7.2.3	93382	SINAPI	REATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	8,00	R\$ 40,26	R\$ 322,08	8,00	R\$ 322,08		R\$ -	8,00	R\$ 322,08	0,00	R\$ -
7.2.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	4,00	R\$ 419,18	R\$ 1.676,72	4,00	R\$ 1.676,72		R\$ -	4,00	R\$ 1.676,72	0,00	R\$ -
7.2.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	200,00	R\$ 11,60	R\$ 2.320,00	200,00	R\$ 2.320,00		R\$ -	200,00	R\$ 2.320,00	0,00	R\$ -
7.2.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00	R\$ 7,53	R\$ 4.518,00	0,00	R\$ -	600,00	R\$ 4.518,00	600,00	R\$ 4.518,00	0,00	R\$ -
7.3			CAIXA DE COMANDO DE AGRICULTAMENTO												
7.3.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 194,89	R\$ 194,89	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 194,89	1,00	R\$ 194,89	0,00	R\$ -
7.3.2	38.04.040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	m	3,00	R\$ 42,01	R\$ 126,03	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 126,03	3,00	R\$ 126,03	0,00	R\$ -
7.3.3	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 45,19	R\$ 45,19	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 45,19	1,00	R\$ 45,19	0,00	R\$ -
7.3.4	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 65,96	R\$ 65,96	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 65,96	1,00	R\$ 65,96	0,00	R\$ -
7.3.5	101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	1,00	R\$ 152,84	R\$ 152,84	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 152,84	1,00	R\$ 152,84	0,00	R\$ -
7.4			ENTRADA DE ENERGIA												
7.4.1	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	R\$ 1.904,81	R\$ 1.904,81	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.904,81
7.4.2	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (SIMILAR AO POSTE PADRÃO B1 UTILIZADO PARA LIGAÇÃO DA CPFL)	UN	1,00	R\$ 535,45	R\$ 535,45	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 535,45	1,00	R\$ 535,45	0,00	R\$ -
7.4.3	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 141,58	R\$ 141,58	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 141,58	1,00	R\$ 141,58	0,00	R\$ -

(Handwritten signature and scribbles)

