

Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras – SERPO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPRESA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. DATA BASE: julho/2023

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO ESPORTIVO NO JARDIM DOS PASSÁRIOS (ÁREA- 3.800,48 M²)
 LOCAL: RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES – JARDIM DOS PASSÁRIOS – SOROCABA/SP.

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR BDI (R\$)	S/VALOR C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	DATA BASE:	1º Medição		ACUMULADO		SALDO		
											VALOR BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 758,22	R\$ 915,93	R\$ 4.549,32	R\$ 5.495,58		01/04/2024 a 30/04/2024	6,00	R\$ 5.495,58	6,00	R\$ 5.495,58	-	-
LIMPEZA DO TERRENO / TERRAPLENAGEM																	
2	98625	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 09/2021	M2	3.800,48	R\$ 0,34	R\$ 1.282,16	R\$ 13.289,17	R\$ 16.046,17		01/04/2024 a 30/04/2024	3.800,48	R\$ 1.558,20	3.800,48	R\$ 1.558,20	-	-
2.1	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	570,07	R\$ 4,41	R\$ 5,33	R\$ 2.514,01	R\$ 3.038,47		01/04/2024 a 30/04/2024	570,07	R\$ 3.038,47	570,07	R\$ 3.038,47	-	-
2.2	05.10.021	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2º km até o 3º km	M3	570,07	R\$ 10,55	R\$ 12,74	R\$ 6.014,24	R\$ 7.262,69		01/04/2024 a 30/04/2024	570,07	R\$ 7.262,69	570,07	R\$ 7.262,69	-	-
2.3	05.10.021	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.104,70	R\$ 3,14	R\$ 3,79	R\$ 3.468,76	R\$ 4.186,81		01/04/2024 a 30/04/2024	1.104,70	R\$ 4.186,81	1.104,70	R\$ 4.186,81	-	-
2.4	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.104,70	R\$ 3,14	R\$ 3,79	R\$ 3.468,76	R\$ 4.186,81		01/04/2024 a 30/04/2024	1.104,70	R\$ 4.186,81	1.104,70	R\$ 4.186,81	-	-
BASE PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE																	
3	98622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	6,00	R\$ 106,42	R\$ 128,56	R\$ 639,52	R\$ 771,36		01/04/2024 a 30/04/2024	6,00	R\$ 771,36	6,00	R\$ 771,36	-	-
3.1	98622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	6,00	R\$ 106,42	R\$ 128,56	R\$ 639,52	R\$ 771,36		01/04/2024 a 30/04/2024	6,00	R\$ 771,36	6,00	R\$ 771,36	-	-
3.2	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	177,60	R\$ 13,64	R\$ 16,48	R\$ 2.422,46	R\$ 2.926,85		01/04/2024 a 30/04/2024	177,60	R\$ 2.926,85	177,60	R\$ 2.926,85	-	-
3.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	4,60	R\$ 124,71	R\$ 150,65	R\$ 573,67	R\$ 692,99		01/04/2024 a 30/04/2024	4,60	R\$ 692,99	4,60	R\$ 692,99	-	-
3.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	12,00	R\$ 453,36	R\$ 547,66	R\$ 5.440,32	R\$ 6.571,92		01/04/2024 a 30/04/2024	12,00	R\$ 6.571,92	12,00	R\$ 6.571,92	-	-
3.5	17.03.020	CDHU	Cimentado desempenado	M2	120,00	R\$ 27,82	R\$ 33,61	R\$ 3.338,40	R\$ 4.033,20		01/04/2024 a 30/04/2024	120,00	R\$ 4.033,20	120,00	R\$ 4.033,20	-	-
SETOR PARA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND																	
4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM. AF. 09/2021	M3	12,00	R\$ 88,96	R\$ 107,46	R\$ 1.067,52	R\$ 1.289,52		01/04/2024 a 30/04/2024	12,00	R\$ 1.289,52	12,00	R\$ 1.289,52	-	-
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM. AF. 09/2021	M3	12,00	R\$ 88,96	R\$ 107,46	R\$ 1.067,52	R\$ 1.289,52		01/04/2024 a 30/04/2024	12,00	R\$ 1.289,52	12,00	R\$ 1.289,52	-	-
4.2	96622	SINAPI	USO DE MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	6,00	R\$ 106,42	R\$ 128,56	R\$ 639,52	R\$ 771,36		01/04/2024 a 30/04/2024	6,00	R\$ 771,36	6,00	R\$ 771,36	-	-
4.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	177,60	R\$ 13,64	R\$ 16,48	R\$ 2.422,46	R\$ 2.926,85		01/04/2024 a 30/04/2024	177,60	R\$ 2.926,85	177,60	R\$ 2.926,85	-	-
4.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	4,60	R\$ 124,71	R\$ 150,65	R\$ 573,67	R\$ 692,99		01/04/2024 a 30/04/2024	4,60	R\$ 692,99	4,60	R\$ 692,99	-	-
4.5	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	12,00	R\$ 453,36	R\$ 547,66	R\$ 5.440,32	R\$ 6.571,92		01/04/2024 a 30/04/2024	12,00	R\$ 6.571,92	12,00	R\$ 6.571,92	-	-
4.6	21.01.160	CDHU	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	120,00	R\$ 53,75	R\$ 64,39	R\$ 6.450,00	R\$ 7.791,60		01/04/2024 a 30/04/2024	120,00	R\$ 7.791,60	120,00	R\$ 7.791,60	-	-
4.7	34.05.270	CDHU	Alumbrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	M2	40,32	R\$ 197,09	R\$ 238,08	R\$ 7.946,67	R\$ 9.599,39		01/04/2024 a 30/04/2024	40,32	R\$ 9.599,39	40,32	R\$ 9.599,39	-	-
4.8	12.01.021	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	26,00	R\$ 54,37	R\$ 65,68	R\$ 1.413,62	R\$ 1.707,68		01/04/2024 a 30/04/2024	26,00	R\$ 1.707,68	26,00	R\$ 1.707,68	-	-
4.9	24.02.100	CDHU	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	1,08	R\$ 709,27	R\$ 856,80	R\$ 766,01	R\$ 925,34		01/04/2024 a 30/04/2024	1,08	R\$ 925,34	1,08	R\$ 925,34	-	-
CAMPO DE FUTEBOL																	
5	34.05.270	CDHU	Alumbrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	M2	357,75	R\$ 197,09	R\$ 238,08	R\$ 70.508,95	R\$ 85.173,12		01/04/2024 a 30/04/2024	357,75	R\$ 85.173,12	357,75	R\$ 85.173,12	-	-
5.1	34.05.270	CDHU	Alumbrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	M2	357,75	R\$ 197,09	R\$ 238,08	R\$ 70.508,95	R\$ 85.173,12		01/04/2024 a 30/04/2024	357,75	R\$ 85.173,12	357,75	R\$ 85.173,12	-	-
5.2	12.01.021	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	98,00	R\$ 54,37	R\$ 65,68	R\$ 5.328,26	R\$ 6.436,64		01/04/2024 a 30/04/2024	98,00	R\$ 6.436,64	98,00	R\$ 6.436,64	-	-
5.3	24.02.100	CDHU	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	10,08	R\$ 709,27	R\$ 856,80	R\$ 7.149,44	R\$ 8.636,54		01/04/2024 a 30/04/2024	10,08	R\$ 8.636,54	10,08	R\$ 8.636,54	-	-
5.4	35.01.150	CDHU	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00	R\$ 1.783,23	R\$ 2.129,98	R\$ 3.528,46	R\$ 4.283,96		01/04/2024 a 30/04/2024	2,00	R\$ 4.283,96	2,00	R\$ 4.283,96	-	-
FAISSEIO EM CONCRETO																	
6	98622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	8,17	R\$ 106,42	R\$ 128,56	R\$ 869,45	R\$ 1.050,34		01/04/2024 a 30/04/2024	8,17	R\$ 1.050,34	8,17	R\$ 1.050,34	-	-
6.1	98622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	8,17	R\$ 106,42	R\$ 128,56	R\$ 869,45	R\$ 1.050,34		01/04/2024 a 30/04/2024	8,17	R\$ 1.050,34	8,17	R\$ 1.050,34	-	-
6.2	94895	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	163,30	R\$ 71,25	R\$ 86,07	R\$ 11.635,13	R\$ 14.055,23		01/04/2024 a 30/04/2024	163,30	R\$ 14.055,23	163,30	R\$ 14.055,23	-	-
6.3	11.20.050	CDHU	Corre de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	80,00	R\$ 15,57	R\$ 20,02	R\$ 1.325,60	R\$ 1.601,60		01/04/2024 a 30/04/2024	80,00	R\$ 1.601,60	80,00	R\$ 1.601,60	-	-
6.4	101094	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	4,00	R\$ 130,53	R\$ 157,68	R\$ 522,12	R\$ 630,72		01/04/2024 a 30/04/2024	4,00	R\$ 630,72	4,00	R\$ 630,72	-	-
PAISAGISMO																	
7	34.02.100	CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	3.397,18	R\$ 13,89	R\$ 16,78	R\$ 47.186,83	R\$ 57.004,68		01/04/2024 a 30/04/2024	3.397,18	R\$ 57.004,68	3.397,18	R\$ 57.004,68	-	-
7.1	34.02.100	CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	3.397,18	R\$ 13,89	R\$ 16,78	R\$ 47.186,83	R\$ 57.004,68		01/04/2024 a 30/04/2024	3.397,18	R\$ 57.004,68	3.397,18	R\$ 57.004,68	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

