

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL	
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE AS RUAS SERAPHIM BANIETTI, RUA PEDRO DA LUZ E RUAS DO PARQUE SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA	
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.	
Processo Adm. Nº:	CPL 188/2021	
Contrato No.:	585-2022	
Empresa Contratada:	CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA	
Data assinatura do contrato:	23/11/2022	
Data assinatura da OIS:	10/01/2023	
Prazo Inicial:	6 Meses	Término Inicial: 24/01/2024
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:
Valor sem BDI	R\$ 5.580.775,10	(Base Abril/2021)
Valor Aditado		
BDI (28,29%)	R\$ 1.578.801,28	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 7.159.576,38	
Fonte de Recursos:	CAF	
Localização:	PARQUE SÃO BENTO	
Endereço do Canteiro da Obra:		
Área de Intervenção:		
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável:	Eng. Wander Pacheco	
Gerenciamento Social:		
Projetista:		



STATUS

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	CALÇADA	RECAPEAMENTO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua João Pedro da Luz	Pq Sao Bento	278		100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB / Plantio de mudas na área verde.
Rua Seraphim Banietti	Pq Sao Bento	1180,00		100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB / Plantio de mudas na área verde.
Rua Carlos Rene Egg	Pq Sao Bento	564,22			100,00%		25,00%	Plantio de mudas na área verde / Substituição de luminárias por LED.
Rua Odilon Walter	Pq Sao Bento	1069,74	85%		100,00%		50,00%	Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua José Antônio Leme	Pq Sao Bento	1036,02	30%		100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Alcino Oliveira Rosa	Pq Sao Bento	1025,13			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Libório Monaldo Stillitano	Pq Sao Bento	559,07			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua João Basílio De Oliveira	Pq Sao Bento	629,42			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Amélia Do Rosario Gaspar	Pq Sao Bento	665,49			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Avelino Dos Santos	Pq Sao Bento	891,11			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Chloris Greggio Do Nascimento	Pq Sao Bento	303,59			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Jamil Caetano Da Silva	Pq Sao Bento	458,39			100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Roque Nunes	Pq Sao Bento	436,98	100%		100,00%			Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
Rua Marcos Antônio Ferraz	Pq Sao Bento	478,83						Plantio de mudas na área verde do Parque São Bento.
TOTAL		9575,97						

FOTOS

